

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 (e)(e)(e)(e)지구 (d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)사업 설계변경 미흡

해 당 부 서 ☆☆☆☆본부

조 치 부 서 ☆☆☆☆본부

내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆본부는 노후·파손 또는 기능이 저하된 수리시설의 보수·보강 등을 통해 재해예방 및 물 손실 최소화, 영농기반 구축을 통한 생산성 증대를 목적으로 [표 1]과 같이 (e)(e)(e)(e)지구 (d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)사업(이하 “(e)(e)(e)(e)지구”라 한다)을 시행하고 있고, 공사계약 현황은 [표 2]와 같다.

[표 1] 주요 사업현황

(단위: ha, 백만 원)

부서명	지구명	사업명	사업면적	사업내용	총사업비	비고

자료: ☆☆☆☆본부 제출자료 재구성

[표 2] 주요 공사 계약내용

(단위: 천 원)

부서명	공사명	공사계약			비고
		계약상대자 (대표자)	계약기간	계약금액	

자료: ☆☆☆☆본부 제출자료 재구성

2. 판단기준

「공사감독 업무지침」 제14조(설계도서 등의 검토)에 따르면 공사감독원은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등의 내용을 숙지하여 감독하여, 현장 조건에 부합 여부, 설계도서·시방서 등 설계도서의 상호 일치여부, 설계도서의 누락 및 오류사항 등을 검토하도록 되어 있고,

기획재정부 「(계약예규)공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 실시하여야 하고, 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따르면 설계변경으로 시공방법의 변경 등 공사량 증감이 발생하는 경우 계약금액을 조정하도록 되어 있다.

따라서 공사감독원은 설계도서에 누락·오류사항이 있는지와 현장조건과 부합하는지 여부 등을 면밀히 검토하여 설계변경 사항이 발생되었을 때에는 설계변경하고 이에 따른 계약금액 조정을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ☆☆☆☆본부는 ㉠㉠㉠㉠지구를 시행하면서 ① 공사현장 품질관리를 위해 품질시험비는 품질시험에 필요한 비용으로서 인건비, 공공요금, 재료비, 장비 손료, 시설비용, 시험검사기구의 검정교정비, 차량 관련 비용을 포함하고 있어 별도의 품질관리 차량 비용이 필요하지 않음에도 내역에 반영되어 있었고, ② 조립식 가설사무실(가설사무실, 가설창고, 토지임대료)을 설치하지 않고 건물 임대 및 컨테이너를 설치하여 사용하고 있었으며, ③ 교통안전 및 소통을 위하여 관로 부설(전체연장 00.000km) 공사장 주변에 안전웬스(PE웬스) 00.000km를

설치·해체하는 것으로 반영하였으나 현장여건 및 시공 사진을 확인한 결과, 실제 설치하였거나 설치가 가능한 전체 물량은 00.000km로 0.000km가 과다 반영되어 있었으나,

공사감독원은 감사일(2025. 11. 27.) 현재까지 [표 3]과 같이 해당 공사비 132,803천 원 상당액이 과다 계상되어 있는데도 설계변경 및 계약금액을 조정하지 않았다.

[표 3] 공사비 비교

(단위: 천 원)

부서명	지구명	품목	규격	당초(A)		정당(B)		증감(B-A)	
				물량	금액	물량	금액	물량	금액

자료: 지사 제출자료 재구성

그 결과 ④④④④지구에 실제 설계와 다르게 시공되거나 불필요하게 과다 계상된 공사비 132,803천 원 상당액이 부적정하게 집행되어 예산 낭비로 이어질 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

☆☆☆☆본부는 감사 지적사항에 대해 이견이 없으며, 향후 감사 지적사항에 대하여 시행계획변경을 통해 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정

사장(☆☆☆☆본부장)은 ㉠㉠㉠㉠지구 ㉡㉡㉡㉡㉡㉡사업에 과다 계상된 품질관리차량, 가설사무실, 안전휀스 공사비에 대하여 「(계약예규)공사계약 일반조건」 제19조에 따라 설계변경하고, 같은 조건 제20조에 따라 해당 공사비 132,803천 원 상당액을 ‘감액’ 조치하시기 바랍니다.(시정)