

한국농어촌공사 감사

[시 정] 요구

제 목 조사료 파종 면적 내 시설부지 면적조정 미흡

해당부서 ◇◇◇◇◇단

조치부서 ◇◇◇◇◇단

내 용

1. 업무개요

◇◇◇◇◇단은 [표 1]과 같이 “◇◇◇지구 내부개발사업 ◇◇◇용지 6-2공구 조성 공사” 사업(이하 “6-2공구”라 한다)을 시행하고 있고, 주요 공사내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 공사 계약현황

(단위: 천 원)

사업단명	공구명 (사업명)	공사계약			준공(예정)일	비고
		계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액		
◇◇◇	6-2공구 (◇◇◇용지)	◇◇◇ (대표자: ◇◇◇)	'22.05.19	47,804,238	'26.12.11	

자료: 부서제출자료 재구성

[표 2] 주요 공사내용

(단위: ha, 백만 원)

공구명	사업면적	주요공종	사업비
6-2공구	995ha	○ 정지 : 정지 145만 ^m ³ , 조사료 622ha ○ 용수로 : 67조 49.3km ○ 배수로 : 70조 46.8km ○ 도로 : 81조 69.2km	83,323

자료: 부서제출자료 재구성

한편 ◇◇◇◇◇단은 6-2공구에서는 시공 중 비산먼지 발생을 억제하고 농생명용지를 개선하기 위해 농생명용지 내 865ha에 조사료 파종을 계획하여 시행하고 있다.

2. 판단기준

公社「공사감독업무지침」 제7조(감독원의 임무) 및 제14조(설계도서의 등의 검토)에 따르면 공사감독원은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등을 검토하고 내용을 숙지하여 감독하여야 하고, 공사감독원은 시공자가 설계도서, 실제 시공가능 여부, 누락 및 오류사항, 예상되는 문제점 등을 검토하도록 하여,

기획재정부「(계약예규)공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따라 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 실시하여야 하고, 같은 조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계변경으로 시공방법의 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우에는 계약금액을 조정하도록 규정하고 있다.

따라서 ◇◇◇◇◇단은 설계도서에 누락·오류사항이 있는지, 현장조건과 부합하는지 등을 면밀히 검토해 설계변경 사항이 발생하면 변경된 내용을 반영하여 계약금액을 조정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ◇◇◇◇◇단에서 시행하고 있는 6-2공구에 반영된 조사료 파종 계획면적 총 865ha을 확인한 결과 [그림 1] 및 [표 3]과 같이 계획부지 내 조사료 파종 내 배수시설, 도로시설 등 불필요한 구역 총 207ha을 반영한 사실이 있으며,

[그림 1] 조사료 면적 현황

현행	조정

자료: 부서제출자료

[표 3] 조사료 파종 면적 증감내역

(단위: ha)

구분	사업면적 면적 현황			비고
	당초	정당	증(△)감	
소 계	865	658	△207	
복합곡물단지	649	489	△160	
말산업단지	200	154	△46	
농촌마을	16	15	△1	

자료: 부서제출자료 재구성

[표 4]와 같이 해당 공사비 총 877,419천 원 상당액이 과다 계상되었는데도 감사일 현재(2025. 10. 24.)까지 설계변경 및 계약금액 조정을 하지 않고 있는 사실을 확인하였다.

[표 4] 공사비 증감 내역

(단위: ha, 천 원)

구 분		현 행		정 당		증(△)감	
		단가	물량	단가	물량	단가	물량
환경 관리비	비료살포	303,757.4	865	303,757.4	658	-	△207
	경운(로타리)	653,385.3	865	653,385.3	658	-	△207
	종자파종(IRG)	633,860.5	865	633,860.5	658	-	△207
	종자파종(피)	761,633.5	865	761,633.5	658	-	△207
	파종지다짐	326,661.1	865	326,661.1	658	-	△207
직접공사비		2,317,593		1,763,978		△554,615	
제 경 비		972,151		649,347		△322,804	
순공사비		3,289,744		2,412,325		△877,419	

자료: 부서제출자료 재구성

그 결과 해당 공사비 총 877,419천 원 상당액이 과다 계상하여 예산을 낭비

할 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

◇◇◇◇◇단은 감사 지적사항을 인정하면서, 조사료 파종은 매립이 완료('18년6월)된 사업구역 전체에 조성공사('22년5월 착공) 중 교란으로 인한 비산먼지 억제를 위해 사업구역 전체에 반영되었으나,

현장여건과 공정관계를 고려하여 시설이 설치되는 구간 207ha는 제외가 필요한 상황으로, 감사의견에 따라 추후 설계변경을 통해 해당 공정에 대한 계약금액 조정을 실시하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정 요구

사장(◇◇◇◇◇단장)은 6-2공구에 계획된 조사료 파종 면적내 시설부지면적을 조정하지 않아 과다 계상된 공사비에 대하여 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따라 설계변경 조치하시고, 해당 공사비 877,419천원 상당액은 같은 조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액 조정)에 따라 "감액" 조치하시기 바랍니다.(시정)