

한국서부발전(주) 상임감사위원 시 정 · 주 의(신분) 요 구

제 목 국민건강보험료 등 계상 및 준공 대가지급 부적정
관 계 부 서 ○○발전본부 제◇◇◇처 □□부
조 치 부 서 ○○발전본부 제◇◇◇처 □□부, §§§§처 ||||부
구 분 계약관리
내 용

1. 업무 개요

○○발전본부는 유연탄, 태양광, 소수력을 발전 연료로 하여 양질의 전기를 안정적으로 공급하고 있으며, ○○발전본부 발전설비 용량은 6504.5MW 규모로 제1·2 소수력⁷⁾은 7.2MW의 용량을 담당하고 있다.

○○발전본부 소수력 설비의 운영·유지보수 관리는 제◇◇◇처에서 담당하고 있으며, 제◇◇◇처 드드부는 침수로 인한 제2 소수력 설비의 손상 및 부식 등의 위험을 예방하기 위하여 2023. 6. HPU 설비⁸⁾를 상부로 이설하고, 제◇◇◇처 □□부는 HPU 설비의 케이블 이설을 위해 2023. 10. 25. “제2 소수력 1호기 HPU 케이블 이설공사” 계약을 체결하여 2023. 10. 31. ~ 11. 9. 기간 동안 케이블 이설공사를 진행하였다.

7) 소수력 발전은 물이 떨어지는 낙차와 유량을 활용하여 수차를 돌리고, 수차의 회전력을 통해 발전기를 가동하여 전기를 생산하는 발전설비이며, ○○발전본부 소수력은 ○○ 1~10호기 및 ▽▽▽ 발전설비의 순환수로부터 배출되는 물을 발전원으로 이용하고 있다.

8) HPU(Hydraulic Power Unit) 설비는 유압 발생 장치로 밸브에 유압을 공급하여 밸브를 자동으로 작동·제어하는데 활용된다.

[표 17] 제2 소수력 1호기 HPU 케이블 이설공사 계약 현황

[단위: 천원, VAT 별도]

계약상대자	설계금액	계약금액	계약기간	공사기간
(주)○○○○○○○○○○	18,138	17,000	2023. 10. 25. ~ 11. 12.	2023. 10. 31. ~ 11. 9.

자료 : 수감부서 제출자료 재구성

2. 관계 법령 및 판단기준

기획재정부 계약예규 「예정가격 작성기준」 제19조(경비) 제3항 제10호에 따르면 보험료는 산업재해보험, 고용보험, 국민건강보험 및 국민연금 등 법령이나 계약조건에 의하여 의무적으로 가입이 요구되는 보험의 금액으로 정의되며, 건설공사의 도급계약을 체결하는 경우 해당 보험료는 「건설산업기본법」 제22조(건설공사에 관한 도급계약의 원칙) 제7항 등 관련 법령에서 정한 바에 따라 계상하도록 규정하고 있다.

이와 관련하여 「건설산업기본법」 제22조 제7항에 의하면 고용보험 및 산재보험은 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률», 국민연금은 「국민연금법», 국민건강보험료는 「국민건강보험법», 노인장기요양보험료는 「노인장기요양보험법」에 따라 요율을 적용하여 해당 보험료를 계상 후 도급 금액 산출내역서에 명시하도록 규정하고 있다.

한편 국토교통부 고시 「사회보험료의 보험료 적용 기준」에서 해당 보험료의 적용 대상을 규정하고 있는데 국민연금 보험료, 국민건강보험료, 노인장기요양보험료는 1개월 이상의 모든 건설공사에 적용하도록 규정하고 있다.

그리고 기획재정부 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제94조(대가지급 시 정산 절차 등) 제2항에 따르면 계약 대가의 지급 청구를 받는 경우 담당자는

해당 계약 전체에 대한 보험료의 납부 여부를 확인하여야 하며, 입찰공고 등에 고지된 국민건강보험료 등(국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금 보험료, 퇴직급여충당금 포함)의 범위 내에서 보험료를 정산하도록 규정하고 있다.

따라서 도급공사를 주관하는 부서는 공사원가를 계산 함에 있어 계약 관련 법령, 예규, 기준에 따라 추정가격을 산출하여야 하며, 공사 금액 및 기간을 고려하여 각종 보험료를 적정하게 계상하여야 하고, 공사 준공에 따른 대가지급 시 국민건강보험료 등의 실적을 확인하여 보험료를 정산하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 제◇◇◇처 □□부는 계약기간이 1개월 미만(2023. 10. 31. ~ 11. 9.)인 “제2 소수력 1호기 HPU 케이블 이설공사”를 추진하면서 [표 18]과 같이 계상이 불필요한 보험료에 해당하는 국민연금 보험료 570,111원, 국민건강보험료 442,786원, 노인장기요양보험료 54,329원을 계상하였으며, 그 결과 해당 보험료를 포함한 경비가 증액됨에 따라 일반관리비 64,033원 및 이윤 169,688원이 증가하였고, 총 1,300,947원(VAT 제외)이 과다 설계되어 계약 금액이 높아지는 결과를 초래하였다.

[표 18] 제2 소수력 1호기 HPU 케이블 이설공사 추정가격 과다 산출 현황

[단위: 원, VAT 제외]

구분		산출금액		차이 (I=G-H)
		기존(G)	정정(H)	
재료비(A)		-	-	-
노무비(B)		12,669,140	12,669,140	-
경비	공구손료	312,048	312,048	-
	산업안전보건관리비	234,379	234,379	-
	산재보험료	468,758	468,758	-
	고용보험료	127,958	127,958	-

경비	국민건강보험료	442,786	-	442,786
	노인장기요양보험료	54,329	-	54,329
	국민연금 보험료	570,111	-	570,111
	소계(C)	2,210,369	1,143,143	1,067,226
일반관리비(D=(A+B+C)×6%)		892,770	828,737	64,033
이윤(E=(B+C+D)×15%)		2,365,841	2,196,153	169,688
총 공사비(F=A+B+C+D+E)		18,138,120	16,837,173	1,300,947

자료: 수감부서 제출자료 재구성

그리고 “제2 소수력 1호기 HPU 케이블 이설공사”의 준공에 따른 대가지급 시 국민연금 보험료, 국민건강보험료, 노인장기요양보험료에 대한 계약상대자의 납부 실적이 없음에도 계약 산출내역서에 명시된 보험료 전체 금액을 지급함으로써 [표 19]와 같이 총 1,219,497원(VAT 제외)의 예산이 과다 집행되는 결과를 초래하였다.

[표 19] 제2 소수력 1호기 HPU 케이블 이설공사 추정가격 과다 집행 현황

[단위: 원, VAT 제외]

구분	보험료				일반관리비 (E=D×6%)	이윤 (F=(D+E)×7.8%)	합계
	국민건강 보험료(A)	노인장기요양 보험료(B)	국민연금 보험료(C)	소계 (D=A+B+C)			
과다 집행금액	442,786	54,329	570,111	1,067,226	64,033	88,238	1,219,497

자료: 수감부서 제출자료 재구성

관계부서 의견 및 검토 결과

○○발전본부 제◇◇◇처 □□부는 위의 지적 사항에 대해 이견이 없으며, 계약예규 등 법령을 고려하여 공사 규모에 적정한 보험료를 설계하고, 보험료 납부 실적을 확인하여 준공 대가를 시행하는 한편 과다 정산된 금액에 대해서는 회수 조치를 시행하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ○○발전본부장은

① 계상이 불필요한 보험료를 설계하고, 계약상대자의 실적이 없는 보험료를 준공 대가에 포함하여 지급함에 따라 예산을 과다하게 집행한 관련자에게 ‘주의’ 조치하시기 바람(신분주의)

② 과다 집행된 준공 대가 약 134만 원(VAT 포함)을 회수 조치하시기 바랍니다.
(시정)

관 련 자

소 속	직 급	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
○○발전본부 ◇처)□□부	4	SSS	2023.2.~현재	사회보험료 산출 부적정 및 준공 대가 과다 집행	주 의