

한국전력공사 상임감사위원 통보

제 목 : [9] 자재관리 소홀로 인한 자재구매 추가비용 발생
관 계 부 서 : UAE원자력본부
조 치 부 서 : UAE원자력본부
내 용

1. 업무 개요

UAE원자력본부는 시운전기간¹⁾ 중 설비손상 원인 및 책임이 명확하지 않는 경우에 관련社²⁾와 협의하여 비용부담 주체 결정 전 시운전 예비품 활용, 호기간 자재전용(ECTR), 현장 긴급자재 구매 등의 방법으로 설비손상을 선 조치하여 복구하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

UAE원전사업 현장내부절차서-21 「자재관리절차서」 6.6.2.3에 따르면 불출자재청구 및 수령은 우리회사 시공부서 감독이 하고, 시공감독의 관리하에 시공사 및 ●◆●이 수령하게 할 수 있으며, 시공사 및 ●◆●은 자재수령 이후 자재에 대한 관리, 감독 책임을 지도록 규정하고 있다.

1) BNPP 호기별 계통인계 후 ~ 호기별 실질준공일 전까지

2) 한전, ●◆●, 시공사(\$#☒☒), 공급사(☐◆★중공업), 설계사(◆▶☐♣)

3. 감사결과 확인된 문제점

2018년 9월 17일 BNPP 1호기 422계통³⁾ 설비 점검 중 ●◆● 및 ■♣★은 제어기와 장비간에 설치된 케이블(CEACP케이블)이 분실되었음을 인지하여 한전에 통보한 후 3호기에 설치예정된 케이블을 전용하여 설치하였다.

그 결과 3호기에는 4호기에 설치예정인 해당 케이블을 전용하여 설치하였고 (2021.6.7.), 4호기 또한 OSP(운전용예비품)를 전용하여 설치하게 된 문제점이 발생하게 되었다.

당시 1호기 업무 담당자인 기전공사실 기계1부 ♣■&(3직급, 現 퇴직)는 자재 관리에 대한 책임이 있었음에도 자재관리 소홀로 1호기 케이블을 분실하였고, 케이블 분실 당시 손망실 처리를 하지 않았으며, 타 호기로부터 자재전용을 한 이후에도 분실된 케이블이 회수되지 못하여 추가 케이블을 구매하게 됨으로써 [표]의 자재금액 합계 61,347,840원을 집행하게 되었다.

[표] CEACP 케이블 분실내역

구분	케이블 1	케이블 2
명칭	CABLE, ASSY, PENDENT TO TOOL	CABLE, ASSY, UNDERWATER EXTENSION
용도	Pedant(제어기) - Tool 연결케이블	1번 케이블 - Tool 연결 수중전용 연장 케이블
금장	3M	6M
자재금액	\$34,435 (약 44,076,800원)	\$13,493 (약 17,271,040원)

* 자재 금액은 국민은행 발표 2023년 11월 21일 기준 매매환율 1,280원 적용하여 산출하였음

3) 연료교체 및 장진 등(Refueling Machine), 사용 후 연료취급 등(Spent Fuel Handling), 신연료 이송 등(New Fuel), 연료이송 등(Fuel Transfer), 제어봉·노내 핵 계측 설비교체(CEACP) 등으로 구성

그리고 2023년 11월 30일 개최한 설손위에서도 해당 케이블은 정상적으로 시공된 이후 ●◆●이 시운전을 수행하기 전 케이블이 없었고, 422계통은 Direct T/O⁴⁾ 계통으로서 계약상 유지관리 역무가 SC⁵⁾(실질준공)까지 한전에 있으며, 1호기 SC(2021.5.31.) 이전에 케이블 분실이 발생하였으므로 케이블 분실에 따른 소요비용 전액을 한전이 부담하는 것이 타당하다고 결정하였다.

조치할 사항

UAE원자력본부장은 향후 유사사태가 재발하지 않도록 업무 담당자를 대상으로 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
9	통 보 1	-	-	UAE원자력본부	UAE원자력본부

4) 시공 후 ●◆●을 거치지 않고 바로 발주처에 인계되는 계통
5) Substantial Completion