

감사결과처분요구서

일련번호	26	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△ △△△△△△) (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 3개월 이내

△△△국립공원사무소 (신분상 주의1, 행정상 통보)

제 목 공공공사 추락사고 방지 지침 이행 소홀
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 업무처리기준

- 「공공공사 추락사고 방지에 관한 지침 알림(공원시설부-543호, 2019.5.10.)」에 따르면 발주청이 시행하는 건설공사에 작업발판(비계)을 설치할 때에는 일체형 작업발판(시스템비계¹⁾)을 의무적으로 설계에 반영하여야 하며
 - 일체형 작업발판(시스템비계) 설치가 곤란한 경사지, 복잡한 구조형식, 비정형 구조물, 지반 등 현지여건으로 강관비계²⁾를 사용할 수 밖에 없는 경우에는 작업 전에 시공자가 강관비계의 조립도(단면도, 평면도, 작업발판 배치도 및 시공상세도) 및 구조계산서를 포함한 작업계획을 작성하여 건설사업관리기술인 또는 감독자에게 승인을 받은 후 작업에 착수하도록 하고 있음

2. 현황 및 지적내용

- 2019년 △△△국립공원사무소 공중화장실신축공사 작업발판(비계) 현황
 - 설계변경에 따른 강관비계 적용 현황

공종	규격	수량	단위	합계금액	비고
계				4,045,097	
본동 - 가설 및 공통공사					
강관 비계매기/쌓줄	높이 6m, 3개월이내	291	m ²	3,829,766원	순공사비 및 낙찰율 적용
작업발판임대료	안전발판, 400*182.9	53	m	215,331원	

1) 시스템 비계: 지지대, 작업발판 및 난간이 조립 가능한 모듈 형태로 제작되어 일체형 거동하는 비계 형식

※ 출처: 사무소 제출자료

- △△△국립공원사무소는 도금액 186,920,000원으로 2019년 10월 1일부터 동년 11월 21일까지 (주)▽▽▽▽(대표자 ○○○)과 계약을 체결하여 2019년 공중 화장실신축공사(이하 “공사”)를 시행하였음
- 「△△△사무소-4391호(2019.11.14.)」에 따르면 위 공사의 가설 및 공통공사 공중에 쌍줄비계 및 안전발판을 설치할 필요하다는 사유로 현장실정 보고를 시행하였음
 - 사무소는 「공공공사 추락사고 방지에 관한 지침」에 따라 시스템비계를 설계에 반영하여야 함에도, 보도블럭 침하로 인한 단차극복과 공사현장 후면부의 공간이 협소하다는 사유로, 시스템 비계 공법을 설계에 반영하지 아니하고 강관 동바리 공법을 적용하여 설계함
- 공사감독자는 시스템 비계 설치가 어려운 현장여건을 반영하여 강관비계로 설치하고자 할 경우, 계약상대자로부터 조립도, 구조계산서 등을 제출 받아 작업 계획을 승인하였어야 함에도 이를 이행하지 아니하여 「공공공사 추락사고 방지」에 관한 지침 이행을 소홀히 한 것으로 확인됨

3. 조치할 사항

- 신분상 주의 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△ △△△△△】
 - 강관비계 작업계획 승인 절차 미이행 등 관련 지침 준수 소홀

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고
1	□□□ □급	○○○	사업 담당	△△△국립공원사무소 (△△△△△△△△△사무소)	주의	

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련