

감사결과처분요구서

일련번호	10	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	20,600원
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월내

△△△국립공원사무소 (재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 준공금(안전보건관리비 등) 정산 소홀
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 업무처리기준

- 『건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2017-8호)』 제7조 제1항 규정에 의거, 수급인 또는 자기공사자는 안전관리비를 다음 각호의 항목별 사용기준에 따라 건설사업장에서 근무하는 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위한 목적으로만 사용하여야 하며, 동 고시 제8조에 따라 발주자는 수급인이 『산업안전보건법』 제30조제2항을 위반하여 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않은 안전관리비에 대하여 이를 계약금액에서 감액 조정하거나 반환을 요구할 수 있음

2. 현황 및 지적내용

○ 계약현황

(단위: 천원)

계약명	계약금액	계약기간	비고
2019년 △△△국립공원 △△야영장 부속시설 정비사업	51,423	2019.05.07.~2019.05.26.	
2020년 ▽▽사문화유산지구 정비공사	52,250	2020.06.08.~2020.06.28.	

○ 준공금 정산 현황

- 2019년 △△야영장 부속시설 정비사업

(단위: 원)

구분	내역서 계상금액	정산금액(부적정)	정산금액(적정)	비고
----	----------	-----------	----------	----

직접재료비	18,046,869	18,046,869	18,046,869	
직접노무비	16,037,397	16,037,397	16,037,397	
간접노무비	1,266,954	1,266,954	1,266,954	
기계경비	1,370,668	1,370,668	1,370,668	
산재보험료	648,913	648,913	648,913	
고용보험료	150,548	150,548	150,548	
산업안전보건관리비	998,669	998,669	998,669	
환경보전비	106,365	-	-	
기타경비	1,944,317	1,944,317	1,944,317	
일반관리비	2,434,242	2,434,242	2,427,860	
이윤	3,743,694	3,743,695	3,727,756	
공급가액	46,748,637	46,748,637	46,642,272	
부가가치세	4,674,863	4,674,863	4,664,227	10,636
합계	51,423,500	51,317,135	51,306,499	
회수 예정금액				10,600원

- 2020년 ▽▽사 문화유산지구 정비공사

(단위: 원)

구분	내역서 계상금액	정산금액(부적정)	정산금액(적정)	비고
직접재료비	39,565,400	39,565,400	39,565,400	
간접노무비 및 일반관리비	3,200,000	3,200,000	3,200,000	
산 재 및 고용보험료	790,000	790,000	790,000	
안전관리비	500,000	500,000	490,909	9,091
기타경비 및 이윤	3,444,600	3,444,600	3,444,600	
공급가액	47,500,000	47,500,000	47,490,909	9,091
부가가치세	4,750,000	4,750,000	4,749,091	909
합계	52,250,000	52,250,000	52,250,000	10,000
회수 예정금액				10,000

- △△△국립공원사무소에서는 “2019 △△△국립공원 △△야영장 부속시설 정비공사” 건에 대한 준공 처리를 하면서 계약상대자가 원가계산서에 계상된 환경보전비(106,365원)를 미사용분에 대해 정산을 하였으나 이와 연계된 일반관리비, 이윤, 부가가치세에 대한 정산을 하지 않아 준공금 금10,600원이 과다 지급되었으며, “2020년 ▽▽사문화유산지구 정비공사” 건의 경우 준공처리를 하면서 계약상대자가 원가계산서에 계상된 산업안전보건관리비(500,000원/ VAT 별도)를 모두 사용하지 않았음에도(업체 집행금액: 490,909원/ VAT 별도) 100% 인정 준공 처리를 함으로써 준공금 금10,000원을 과다 지급한 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- 과다 지급된 준공금 금20,600원 회수

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련