

감사결과처분(요구)서

일련번호	23	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	44,068원
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원△△△ (△△△국립공원△△△)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월 이내

△△△국립공원△△△ (재정상 감액, 행정상 통보)

제 목 훼손탐방로 정비공사 고재처리 비용 미반영
관 계 기 관 △△△국립공원△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 『예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)』 제2조제2항 규정에 의거, 계약▽▽공무원은 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 함
- 공단 『공사업무집행규칙』 제18조에 따르면 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 함
- 동 규칙 제31조 제1항 제1호에 따라 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함

2. 현황 및 지적내용

○ 2021년 △△△ 훼손탐방로 정비공사 고재처리 미반영 현황

사업명	사업기간	공사비 (천원)	계약업체	고재처리 미반영 현황				
				단가(원)	수량(kg)	금액(원)	제경비(원)	총공사비(원)
2021년 훼손탐방로 정비공사	2021.06.10. 2021.09.07.~	573,708	(주)△△	361	96	34,656	9,412	44,068

- △△△국립공원△△△는 ‘2021년 훼손탐방로 정비공사’추진 중 기존 노후 철재 난간을 철거하고 신규 철재난간으로 교체하는‘철재 난간철거’공종을 시행하면서

철거한 기존 철재 구조물(96kg)의 고재처리비용 44,068원의 비용을 누락한 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 재정상 감액 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원△△△】
 - 누락된 고재처리비용 44,068원 감액
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원△△△】
 - 관련 규정 숙지 및 △△ 교육 등 재발방지 대책 마련