

감사결과처분요구서

일련번호	21	감사자	○○○실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	3,257,388 원
수감부서 (처리할 부서)	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ (○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월이내

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○사무소

(재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 출장비 정산 소홀

관 계 기 관 설계변경에 따른 단가적용 부적정

내 용

1. 업무처리기준

- 『(계약예규)공사계약일반조건』 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 의하면 설계 변경으로 시공방법의 변경, 투입자재의 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우 증감된 공사량의 단가는 계약단가로 하며 산출내역서에 없는 품목 또는 비목(이하 “신규비목”이라 한다)의 단가는 설계변경당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰율(예정가격에 대한 낙찰금액 또는 계약금액의 비율을 말한다. 이하 같다)을 곱한 금액으로 하도록 함
- 공단 『공사업무집행규칙』 제31조(설계변경)에 의하면 설계변경은 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우를 비롯한 공사현장의 상태가 설계서 상이한 경우와 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에 따라 설계변경을 할 수 있으며 공사계약일반조건(계약예규)을 준용 하도록 함

2. 현황 및 지적내용

- “2020년 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 공사” 설계변경에 따른 신규비목 적용 현황

- “데크로드E” 일위대가 신규비목 적용

품 명	수 량	단위	합 계		노무비		재료비		경 비	
			단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액
데크로드E(낙찰률 적용후)				257,957		209,703		48,170,		84
데크로드E(낙찰률 적용전)		경간		293,972		238,981		54,895		96
터파기	0.15	m²	4,893	733.9	4,285	642.7	260	39.	348	52.2
잔토처리	0.054	m²	3,766	203.2	3,298	178.	200	10.8	268	14.4
외메우기및다짐(콤팩터)	0.096	m²	5,764	553.2	5,095	489.1	360	34.5	309	29.6
합판거꾸집	0.72	m²	27,433	19,751.7	20,513	14,769.3	6,920	4,982.4	0	0.
레이콘(광주)-사급	0.055	m²	55,517	3,053.4	0	0.	55,517	3,053.4	0	0.
레이콘타설	0.054	m²	46,712	2,522.4	46,712	2,522.4	0	0.	0	0.
앵글	2	개	468	936.	0	0.	468	936.	0	0.
셋트앵커(STS)	2	EA	480	960.	0	0.	480	960.	0	0.
앵커볼트설치	2	EA	4,203	8,406.	4,203	8,406.	0	0.	0	0.
구조용각관(백관,이연도)	9.88	M	2,530	24,996.4	0	0.	2,530	24,996.4	0	0.
목재데크를 설치	2.7	m²	27,798	75,054.6	26,729	72,168.3	1,069	2,886.3	0	0.
목재데크 설치	2.7	m²	47,461	128,144.7	42,843	115,676.1	4,618	12,468.6	0	0.
오일스테인칠	2.7	m²	10,614	28,657.8	8,937	24,129.9	1,677	4,527.9	0	0.

- “장애인음성유도기” 일위대가 신규비목 적용

품 명	수 량	단위	합 계		노무비		재료비		경비	
			단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단가	금 액
장애인 음성유도기(낙찰률 적용후)								482,620		
장애인 음성유도기(낙찰률 적용전)				550,000.		0		550,000.		0
음성유도기	1	개소	550,000	550,000.	0	0.	550,000.	550,000.	0	0.

○ 도급원가 변경 현황

구분	계약 도급원가(A)	설계변경 도급원가(B)	낙찰률 적용 도급원가(C)	정산 도급원가(D)	차이(D-C)
직 접 재 료 비	15,438,367	17,301,979	15,983,714	17,301,979	
간 접 재 료 비					
작업설.부산물등(△)					
소 계	15,438,367	17,301,979	15,983,714	17,301,979	
직 접 노 무 비	68,666,494	74,500,107	69,054,480	74,500,107	
간 접 노 무 비	7,896,646	8,567,512	7,941,265	8,567,512	
소 계	76,563,140	83,067,619	76,995,745	83,067,619	
산 출 경 비	34,690	32,746	30,558	32,746	
산 재 보 험 료	2,855,805	3,098,422	2,871,941	3,098,422	
고 용 보 험 료	666,099	722,688	669,862	722,688	
건 강 보 험 료	2,290,027	2,484,578	2,302,966	299,290	
연 금 보 험 료	3,089,992	3,352,504	3,107,451	310,590	
노인장기요양 보험료	234,727	254,669	236,054	30,120	
퇴 직 공 제 부 금 비					
건설기계대여금지급보증서발급액	151,451	165,302	153,123	0	
산 업 안 전 보 건 관리비	1,867,127	2,038,006	1,887,847	2,038,006	
환 경 보 전 비	252,418	275,504	255,206	275,504	
공 사 이 행 보증수수료					
하도급대금지급보증수수료	68,153	74,386	68,905	0	
기 타 경 비	7,176,117	7,828,828	7,252,397	7,828,828	
소 계	18,686,606	20,327,633	18,836,310	14,327,944	
순 공 사 원 가	110,688,113	120,697,231	111,815,769	114,697,542	
일 반 관 리 비	1,660,321	1,810,458	1,677,236	1,720,463	
이 윤	1,749,748	1,896,857	1,757,552	1,793,813	
총 원 가	114,098,182	124,404,546	115,250,557	118,211,818	
부 가 가 치 세	11,409,818	12,440,455	11,525,056	11,821,182	
도 급 액	125,508,000	136,845,000	126,775,612	130,033,000	△3,257,388

- ○○○○○○○○○○○사무소에서는 도급액 125,508,000원으로 2020년5월8일부터 동년 10월30일까지 ○○○○주식회사(대표자 ○○○)와 2020년 ○○산○○ ○○○○○○○○○(이하 “공사”) 계약을 체결하여 시행하였음
- 위 공사 추진 중 ◇◇군 및 ◇◇ 장애인편의증진기술센터와의 협의의견과 교행 가능 탐방로 설치를 통한 탐방객 안전성 확보를 위해 2020년 9월 7일 실정보고(○○○○○○-3895호)를 시행하였고 당초 공사비 125,508,000원에서 11,337,000원이 증액된 136,845,000원으로 설계변경을 추진하였음
- 『(계약예규)공사계약일반조건』 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 의하면 설계변경 시 신규비목(데크로드E, 장애인음성유도기)이 발생할 경우 단가는 설계 변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰율(87.749%)을 곱한 금액으로 산정하여야 함에도, 위 공사의 경우 기존 산출내역에 존재하지 않는 데크로드E, 장애인음성유도기의 단가에 낙찰율(87.749%) 적용 없이 그대로 적용하여 최종 정산 금액 대비 금3,257,388원이 과다 집행된 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○○○○○○○○○○사무소】
 - 과다 지급된 공사비 금3,257,388원 회수
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○○○○○○○○○○사무소】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련