

감사결과처분(요구)서

일련번호	31	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	528,000원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	채권요구일로부터 각각1개월 이내

(재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 2021년 훼손탐방로 정비공사 고제처리 정산 소홀

관 계 기 관 △△△△△△△△△△

내 용

1. 업무처리기준

○ 공단 『공사업무집행 규칙』 제18조제1항 규정에 의거, 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조제1항제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함

2. 현황 및 지적내용

○ 2021 △△△ 훼손탐방로 정비공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	계약금액(천원)	계약업체
2021 △△△ 훼손탐방로 정비공사	2021.4.26. ~ 7.24.	△△△ 탐방로상 노후 시설물 정비	363,975	△△△△

○ 공사비 과다계상 현황

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계 (A-B, 원)	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)		
철·로프난간 철거								
고재처리	원형강관	*1.2ton	0	0	**440,000	528,000	528,000	과다계상
소 계							528,000	

※ *수량 산출근거(18.25kg/경간×67경간 = 1,222kg), **단가(2021.7. 월간거래가격 P.1488)

- △△△△△△△△△△에서는 「2021 △△△ 훼손탐방로 정비공사」 △△~△△령~△△△/황점~△△재/△△~△△△ 구간 훼손탐방로 정비계획을 수립하여 시행하였으며, 사무소에서 제출한 준공도서에 따르면 △△~△△△ 구간 탐방로 내 기존 노후 철 난간 67경간을 철거하고 재설치하여 안정성을 확보하도록 하였음

		
철·로프난간 철거 전 현황	철·로프난간 철거 전 현황	철거 후 시공 현황

- 하지만, 기존 철·로프 난간 철거 시 발생하는 강관의 경우 설계과정에서 철 재량을 미리 예상하여 고철 판매금액을 미리 설계에 반영하여야 함에도 이를 이행하지 않고, 시공과정에서도 발생한 고철량을 계근하여 정산에 반영하지도 않은 것으로 확인됨
- 철·로프난간 67경간의 강관은 1.2ton으로 사업 당시 고철 판매단가를 고려 하였을 때 총528,000원을 과다 집행한 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】
 - 2021 △△△ 훼손탐방로 정비공사시 과다 집행한 금528,000원 회수
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련