

감사결과처분(요구)서

일련번호	22	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	2,701,000원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 각각 1개월 이내

△△△△△△△△△△△△△△

(재정상 감액, 행정상 통보)

제 목 2022년 훼손탐방로 정비공사 난간 형식 변경 필요

관 계 기 관 △△△△△△△△△△△△△△

내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『공사업무집행 규칙』 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조 (설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함.

2. 현황 및 지적내용

- 2022년 △△△△△ 훼손탐방로 정비공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	계 약 금 액	계 약 업 체
2022년 △△△△△ 훼손탐방로 정비	2022.05.11.~ 2022.09.07.	훼손탐방로 정비공사 1식	171,574,880	△△△△△△△

- 난간정비 형식 변경 필요 현황

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계 (A-B, 원)	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)		
백학봉~약사암								
목재난간 정비	W1500	36경간	48,150	1,733,400	-	-	1,733,400	
철재난간 정비	W1500	36경간	-	-	49,730	1,790,280	-1,790,280	
헬기운반비	-	1식	19,667,920	19,667,920	19,667,920	19,745,860	-77,940	
방부원형목	150*150이하, 오일스테인 포함	272재	9,900	2,692,800	-	-	2,692,800	관급
소 계							2,557,980	
제경비							143,049	
총 계							2,701,029	

- △△△△△△△△△△△△에서는 탐방로 훼손부분에 대한 자연친화적인 복구와 탐방여건 개선을 위하여 매년 훼손탐방로 정비공사를 시행하고 있다.
- 2022년 훼손탐방로 정비공사의 세부 공사내용은 6개 지역을 14개 구간으로 분할하여 목재계단, 돌배수로 등 신설 부분과 종전의 난간교체 등 보수 부분으로 나누어 추진 하고 있는 것으로 확인 되었다.

< 백학봉 - 약사암 구간 세부 공사내용 >

위 치	사업내용	비고
백학봉 ~ 약사암	■ 1구간 ▪ 시설 및 포장공 - 돌배수로A 3m, 타이어매트 27개 ■ 2구간 ▪ 철거공 - 목재난간 철거 36경간 ▪ 시설 및 포장공 - 돌계단 정비 112단, 목재난간 정비 36경간, 타이어매트 154개, 쉼터정비 1식 ■ 3구간 ▪ 시설 및 포장공 - 목재계단 도색 200단, 목재계단 흙막이B 200단	

- △△△△△사무소로부터 제출받은 백학봉~약사암 2구간 철거공사 세부 내용에 따르면 종전의 목재난간이 부식 등 훼손으로 인해 기초부를 제외한 목재난간 구조체를 교체 시공 하는 것으로 확인되었다.
- 하지만 현장은 탐방로 폭이 1.2 ~ 1.5m로 좁고 탐방객 교행시 난간부를 반복적으로 충격하여 기존과 같이 훼손 될 우려가 있고, 난간 파손시 탐방객이 급경사 구간으로 추락 할 우려가 있는 것으로 판단됨에 따라 난간교체 재료를 철재로 변경하여 내구성을 확보할 필요가 있고 난간을 철재로 변경할 경우 공사비 2,701,029원을 절감할 수 있는 것으로 확인되었다.

3. 조치할 사항

○ 재정상 감액 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△】

－ 난간교체 재료를 철재로 변경하여 공사비 2,701,000원 감액

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△】

－ 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련