

감사결과처분(요구)서

일련번호	31	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	***,***,***원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월 이내

△△△△△△△△△△

(재정상 감액, 행정상 통보)

제 목 탐방로(△△폭포입구~△△폭포) 안전시설 보강공사 공사비 정산
관 계 기 관 △△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『공사업무집행 규칙』 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함

2. 현황 및 지적내용

- 탐방로(△△폭포입구~△△폭포) 안전시설 보강공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	계 약 금 액	계 약 업 체
탐방로(△△폭포입구~ △△폭포) 안전시설 보강공사	2021. 4. 26. ~ 12. 7. (공사중지중)	철재교량, 철재데크, 낙석방지헨스 등	*,***,***,***	(주)△△△△△

○ 탐방로(△△폭포입구~△△폭포) 안전시설 보강공사 공사비 미정산 현황

공 종		규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계 (A-B, 원)	비 고
				단가	금액(A)	단가	금액(B)		
철제데크	계단부 볼트체결	STS M16 *L30	전구간 삭제	1식	***,***,***	1식	***,***,***	**,***,***	재산정 : 용접 공종은 잡철물 제작설치에 포 함 하여 계상
순공사원가(소계)					***,***,***		***,***,***	**,***,***	
제 경 비					***,***,***		***,***,***	**,***,***	
총 계					***,***,***		***,***,***	***,***,***	부가세 포함 천원단위절사

○ △△△△△△△△△△ 탐방로(△△폭포입구~△△폭포)는 과거 낙석의 빈번한 발생에 따라 일시적 폐쇄 조치 후 재개방을 위해 안전시설을 설치 하는 사업을 추진하고 있으며, 주요 공종으로는 출렁다리, 철제교량 및 데크, 낙석방지 웬스, 낙석방지 터널 등의 시설을 총 22개 공사구간으로 분류하여 시행중이며 총 사업비는 42억원 규모임

- 대부분 암반지형으로 구성되어 있으며 공사구간별 시공물량에 대한 일위대가를 산정하는 한편, 현장여건에 따른 시공방법 조정이 필요한 경우 2회에 걸쳐 현장 실정보고를 통해 설계변경을 하였음
- 설계서를 검토 후 현장 확인한 결과(21~22구간), 철제데크 계단의 경우 계단 양단부 볼트체결(STS M16*L30)을 시행하지 아니하고 용접으로 연결 처리한 것으로 확인되었음

3. 조치할 사항

○ 재정상 감액 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】

- 설계서와 다르게 시공한 부분의 공사비 ***,***,***원에 대하여 설계변경을 통한 감액 조치

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련