

감사결과처분(요구)서

일련번호	21	감사자	감사실		공 개() 비 공개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	135,110,000원
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2023. . .	회신기일	처분요구일로부터 각 3개월 이내

△△△국립공원사무소
(재정상 감액, 행정상 통보)

제 목 △△야영장 조성공사 설계변경 등 감액 필요
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 업무처리기준

○ 공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독원의 임무)

① 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제 규정에서 정하는 바에 따른다. <개정 2022.11.24.>

○ 공단 「공사업무집행규칙」 제31조(설계변경)

① 설계변경은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한한다.

1. 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우
2. 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우
3. 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가

현저할 경우

4. 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등

2) 현황 및 문제점

○ △△야영장 조성공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	계약금액(천원)	계 약 업 체
△△△국립공원 △△야영장 조성공사	'22. 8. 31. ~ '23. 5. 9.	야영장 공사 1식	1,786,879	(주)△△△△

○ 공종 변경 필요 현황

공 종		규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계 (B-A, 원)	비 고
				단가	금액(A)	단가	금액(B)		
(변경 전)								△189,891,687	
게비온 옹벽	시공비	보도블럭 쌓기	208㎡	68,506	14,249,248	-	-	△14,249,248	삭제필요
	게비온 철망 (관급)	1000×1000×1000 , Φ4mm	208	50,180	10,437,440			△10,437,440	삭제필요
우수관로	매설비	D=800mm	91	76,310	6,944,210	-	-	△6,944,210	삭제필요
	흙관 (관급)	Φ800mm	38	174,650	6,636,700	-	-	△6,636,700	삭제필요
식재공사		1	식	112,786,769	112,786,769	-	-	△112,786,769	변경필요
데크	데크공사	126.79㎡	1식	24,687,760	24,687,760	-	-	△24,687,760	삭제필요
	천연목재 (관급)	1800*900*21T	149	63,600	9,476,400	-	-	△9,476,400	
	디자인형 울타리 (관급)	W1500*H1200	17	274,890	4,673,130	-	-	△4,673,160	
(변경 후)								95,198,322	
게비온 옹벽	시공비	보도블럭 쌓기	0㎡	-	-	68,506	0	0	
	게비온 철망 (관급)	1000×1000×1000 , Φ4mm	0	-	-	50,180	0	0	
우수관로	매설비	D=800mm	0	-	-	76,310	0	0	
	흙관 (관급)	Φ800mm	0	-	-	174,650	0	0	
식재공사		1	식	-	-	95,198,322	95,198,322	95,198,322	
데크	데크공사	126.79㎡	0	-	-	24,687,760	0	0	
	천연목재 (관급)	1800*900*21T	0	-	-	63,600	0	0	
	디자인형 울타리 (관급)	W1500*H1200	0	-	-	274,890	0	0	
소 계								△94,693,365	
제경비								△40,418,743	
총 계								△135,112,108	

○ 사업개요



- 사업위치: △△ △△시 △△면 △△리 138번지 일원

- 사업금액: 금3,546,189,000원
- 사업기간: 착공일로부터 180일(2022. 9. 6.~2023. 5. 9. / 공사중지기간: 2023. 1. 1.~2023. 3. 7.)
- 야영동수: 총 23동(자동차영지 11동, 카라반 12동) / 부지면적: 14,686m²
- 사업목적: △△지구 내 이용률이 저조한 주차장을 탄소중립형 야영장으로 조성하는 사업으로 생태복원을 통해 녹지 중심의 체류기반 시설을 조성하여 탐방객의 생태관광 욕구 충족과 지역을 연계한 주민 수익 창출로 침체된 △△지구 활성화에 기여

- △△△국립공원사무소에서는 △△야영장 조성공사를 시행(착공: 9. 6.)하면서 토공사 중 성토량으로 인해 흙 넘김 등을 방지하기 위해 계비온 옹벽을 설치하려고 했음. 진입도로 공사에서 반입토 반입 예정이었으나, 터파기 중 암반이 나와 반입토가 줄어들면서 계획고 변경을 해야하는 실정임. 이에, 계획고가 낮아지면서 단차가 줄어들어 계비온 옹벽 삭제로 변경할 경우, 약 32,749천원을 절감 할 수 있는 것으로 확인 됨.
- 당초 우수공 중 800mm 우수관은 91.3m 필요했으나, 기존 매립된 우수맨홀 2개소 확인 결과 800mm 우수관이 기 설치되어있어 추가 설치가 불필요함에 따라 삭제하는 것이 타당할 것으로 사료되어, 약 21,925천원 절감 할 수 있는 것으로 확인 됨.
- 당초 시설물공 중 데크 일부(126.49m²) 수공간에 반영되었으나, 데크 설치시 야간에 시인성 부족 등의 문제로 탐방객 안전사고 위험이 있으며, 전망대 상지가 마땅치않아 현장 여건을 고려하여 삭제하는 것이 타당할 것으로 사료되어, 약 52,376천원 절감 할 수 있는 것으로 확인 됨.
- 당초 부지 내 제거수목(은행나무, 느티나무, 은행나무, 청단풍, 산딸나무)으로 잡혀있던 수목을 부지 내 이식하여 수목제거공 및 식재공사비를 절감하는 것이 타당할 것으로 사료되며, 측백나무는 관리소요 및 건조함에 취약한 단점이 있

어 화살나무를 대체해 하자율 저감을 위해 수목을 변경하는 것이 타당할 것으로 사료되어, 약 28,060천원 절감 할 수 있는 것으로 확인 됨.

○ 설계도면 및 현황사진

	
당초 계획고	변경 계획고
	
당초 우수공	변경 우수공

	
식재 수량표	식재 이식 수량표
	
부지 내 수목 사진	실개천 전경

3. 조치할 사항

○ **재정상 감액** (단기조치: 3개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- 현장 여건에 맞는 공종 변경·삭제 등 설계변경을 통해 총 공사비(135,110천원) 예산을 절감하도록 감액 조치

○ **행정상 통보** (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련