

감사결과처분(요구)서

일련번호	14	감사자	감사실		공 개() 비 공 개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	303,000원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△ (△△△△△△△△)	처분요구일자	2023. . .	회신기일	처분(요구)일로부터 각, 1개월 이내

△△△△△△△△

(재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 산책로 보강공사 미시공 공종 정산 소홀
관 계 기 관 △△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

○ 공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독원의 임무)

① 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제 규정에서 정하는 바에 따른다. <개정 2022.11.24.>

○ 공단 「공사업무집행규칙」 제31조(설계변경)

- ① 설계변경은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한한다.
- 1. 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우
 - 2. 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우
 - 3. 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우
 - 4. 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등

2. 현황 및 지적사항

○ 산책로 보강공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	계약금액	계약업체
산책로 보강공사	2020. 11. 9. ~ 12. 3.	데크설치, 돌계단 등	16,995,000	주식회사 담록건설

○ 산책로 보강 공종 미시공 현황

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계 (B-A, 원)	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)		
산책로 보강(변경 전)								
워시프라이머	1회	61.6㎡	3,847	237,009	-	-		삭제 필요
산책로 보강(변경 후)								
워시프라이머	1회	0㎡	-	-	3,847	0		
소 계				237,009		0	△237,009	
제경비				65,991		0	△65,991	
총 계				303,000		0	△303,000	

- △△△△△△△에서는 2020년 산책로 보강공사를 시행(2020. 11. 9. ~ 12. 3.) 하면서, 설계도서에는 산책로 보강 공종에서 워시프라이머(61㎡) 시공이 설계에 반영되어 있었으나,
- 준공도서 현황사진 및 산책로 현장 확인결과, 데크설치 부분의 아연도 각판에 녹막이 페인트 시공 및 조합 페인트 시공은 되어 있으나, 워시프라이머가 미시공되어 있기에 미시공된 부분의 준공금 정산(금303,000원)을 소홀히 한 사실이 있음.
- 현장 현황사진(현장 확인 2023. 2. 15.)

	
데크 계단부 사진	데크 기초부 사진

3. 조치할 사항

○ 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△】

- 미시공 공종에 대한 준공금 과다지급액 금303,000원 회수 조치

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련