

△△△△△△△△ △△△△△

감액, 통보

제 목	△△△△ 공중화장실 불필요 공중 감액 필요
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△△△△△△△△△에서는 노후된 △△△ △△△△ 공중화장실을 정비(개축)하여 △△△에게 이용편의를 제공하고 △△△△ 경관을 개선을 위하여 「△△△△△△△ △△△△ 공중화장실 정비공사」를 추진하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

△△ 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사 감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 △△의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등

공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적절한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△△△△△에서는 [표1]에서와 같이 △△△△ 공중화장실 정비공사를 시행하고 있다.

[표 1] △△△△ 공중화장실 정비공사

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	계약금액(천원)	계 약 업 체
△△△△ 공중화장실 정비공사	2024.4.3.~ 11.15.	· 공중화장실 정비 1식 · (위치) △△ △△△ △△△ △△ 581-1 일원 · (사업규모) 지상1층, 철근콘트리트 구조 건축면적 106.57㎡, 부지면적 3,901㎡	***,***	(주)△△△△△△



현황사진

※ 자료: △△△ 제출 자료 재구성

이에, △△△△ 공중화장실 정비공사 이행 현황을 점검하였고, [표2]와 같이 불필요 공종을 확인하였다.

[표 2] 불필요 공종 현황

공 종		규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계 (B-A, 원)	비 고
				단가	금액(A)	단가	금액(B)		
(변경 전)								667,721,000	총금액
토 및 지정공	터파기	m³	105	*,**,*** *	***,***	-	-		내역감소
	토사운반	m³	105	*,***	***,***				삭제필요
철 공	바탕만들기	m²	45.7	*,***	***,***	-	-		삭제필요
	수성페인트 롤러칠	m²	6.8	*,***	**,***	-	-		삭제필요
	재료비	m²	52.5	**0	**,***				삭제필요
부대공	토사운반	m³	142.8	*,***	***,***	-	-		삭제필요
	와이어메시	#8-1**X1**	485.8	*,***	*,***,***	-	-		
(변경 후)								***,**,***0 ,**0	총금액
토 및 지정공	터파기	m³	63	*,**,*** *	***,***	*,**,*** *	*,***	△**,***	
	토사운반	m³	-	*,***	***,***	*,***	0	△***,***	
철 공	바탕만들기	m²	-	*,***	***,***	*,***	0	△***,***	
	수성페인트 롤러칠	m²	-	*,***	**,***	**,***	0	△**,***	
	재료비	m³	-	**0	**,***	**0	0	△**,***	
부대공	토사운반	m³	-	*,***	***,***	*,***	0	△***,***	
	와이어메시	#8-1**X1**	-	*,***	*,**,***	*,***	0	△*,***,***	
소 계								△*,***,***	
제경비								△*,***,***	
총 계								△*,***,***	

※ 자료: △△△ 제출자료 재구성

△△△△ 공중화장실 정비공사를 시행하면서 부대공사 중 차도용 보도용 블럭 포장으로 설계되어 있어 와이어메시 바닥 깔기가 불필요한 공종으로 사료 되고 이에 따른 부대공 토사운반도 불필요하여 내역에서 삭제하는 것이 타당 하기에 이를 사업비에 재산정하여 적용하면 부대공에서 약 *,***천원(순공사비 기준)을 절감 할 수 있는 것으로 확인되었다.

또한 당초 토사운반/단지 외 10km로 내역서에 반영되어 있으나 토 및 지정공에서 절·성토량이 현장내에서 유용 가능하여 현장 외 토사 운반이 불필요하고 화장실 내부 철공정에서도 현장 실정에 부합하지 않기에 내역에서 삭제하는 것이 타당할 것으로 사료되어 이를 사업비에 재산정하여 적용하면 약 *,***천원(순공사비 기준)을

절감 할 수 있는 것으로 확인되었다.

따라서 △△△△△△△△△△△△△△에서는 내역서에 반영된 불필요 공종에 대하여 중 현장 여건을 적용하여 변경함이 타당할 것으로 판단된다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△△△장)은 △△△△ 공중화장실 개선공사 시 불필요하게 반영된 공종에 대한 공사비 *,***,***원에 대하여 재정상 감액 조치하시기 바랍니다.(감액)

이사장(△△△△△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)