

△△△△△△ 상임감사

감액, 통보

제 목	2024년 △△△△ △△△△ 증축공사 공종 변경 등 감액 필요
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각각 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△△△△△△△△에서는 관리소 증축공사를 통한 1인 평균 사무 공간(7~17㎡/인) 확보(현황: 5㎡/인) 및 근무환경 개선을 위하여 △△△△ 증축 공사를 추진하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사 감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계 법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수

등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적정한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

[표1] 2024년 △△△△ △△△△ 증축공사 현황

공사명	공사기간	주요공사 내용	계약금액(천원)	비고
2024년 △△△△ △△△△ 증축공사	'24. 6. 18. ~ 11. 26.	증축공사 1식	***,***	

－ 사업규모

구분	부지면적	건축면적	연면적	건폐율	용적률	높이	동수
분소	1,890㎡	223.37㎡ 기존: 142.11㎡ 증축: 81.26㎡	421.64㎡ 기존: 281.02㎡ 증축: 140.62㎡	11.82%	22.31%	8m	1동

－ 사업목적: 관리소 증축공사를 통한 1인 평균 사무공간(7~17㎡/인) 확보
(현황: 5㎡/인) 및 근무환경 개선

① 가설공사 수평기준틀 삭제 필요

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계 (B-A, 원)	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)		
변경전							△ **,***	
가설공사							△ **,***	
수평 기준틀	평	2	**,***	**,***	0	0	△ **,***	삭제필요
수평 기준틀	귀	2	**,***	**,***	0	0	△ **,***	삭제필요
변경후							0	
가설공사							0	
수평 기준틀	평	0			0	0	0	
수평 기준틀	귀	0			0	0	0	
소 계				**,***		0	△ **,***	
제경비				**,***		0	△ **,***	
총 계				**,***		0	△ **,***	

△△△△△△△△△△△△△에서는 [표1]과 같이 현재 △△△△ 증축공사를 시행(착공:‘24. 6. 18.) 중에 있으며, 가설공사 공중에서 터파기 및 높이의 기준을 잡는 용도로 쓰이는 수평 기준틀은 본 공사에서 46m³의 적은 물량의 터파기에 내역이 포함되어 있다.

본 공사에서는 기존 (수평)레벨이 이미 정해져 있는 (건축물)증축공사에 적용되어 있는 경우이므로 포인터 등으로 대체하여 공사 추진이 가능하기에 공사 내역서 상 수평 기준틀을 삭제할 필요성이 있으며 이를 사업비에 재 산정하여 적용 할 경우 공사비 약 ***천원을 절감할 수 있는 것으로 확인되었다.

② 철골공사 건설용거푸집 삭제 필요

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계 (B-A, 원)	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)		
변경전							△ *, **, ***	
철골공사							△ *, **, ***	
건설용 거푸집	덱플레이트, G.I. 690*75*1.6mm	88m ²	33,870	*, **, ***	0	0	△ *, **, ***	삭제 필요
변경후							0	
철골공사							0	
건설용 거푸집	덱플레이트, G.I. 690*75*1.6mm	0m ²			0	0	0	
소 계						0	△ *, **, ***	
제경비						0	△ **, ***	
총 계						0	△ *, **, ***	

또한 철골공사 중 철골구조 부재 DS1(덱플레이트) 콘크리트 타설을 위한 건설용 거푸집(건설용거푸집, 덱플레이트, G.I. 690*75*1.6mm) 88m²는 실제 시공 상 끝단에 END TAP로 대체하여 타설할 수 있기에 물량 내역을 삭제하여도 사업 추진에 지장이 없는 것으로 판단되며, 이를 사업비에 재산정하여 적용할 경우, 공사비 약 *,***천원을 절감할 수 있는 것으로 확인되었다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△△는 종합감사 결과에 별다른 이견을 제기하지 않으면서, 내역서에 반영된 공종에 대하여 현장여건을 적용하여 변경을 검토하고 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△△△)은 2024년 △△△△ 증축공사 관련 불필요 공종(수평 규준틀) 삭제 및 철골구조 부재 DS1(데크플레이트) 콘크리트 타설을 END TAP로 대체하여 공사비 *,***,***원을 절감 하도록 설계변경 등 필요한 조치를 하시기 바랍니다.(감액)

이사장(△△△△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)