

# △△△△△△△ 상임감사

## 감액, 통보

제 목 2024년 △△△△△△△ 훼손△△△ 정비공사 감액 필요

소 관 기 관 △△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내

내 용

### 1. 업무개요

△△△△△△△△△△에서는 우수 및 △△△ 답압 등 노면 훼손에 대한 체계적인 관리를 통해 탐방객 안전 및 이용편의 제고를 위하여 '2024년 △△△△△△△ 훼손△△△ 정비공사'를 추진하였다.

[표 1] 2024년 △△△△△△△ 훼손△△△ 정비공사 현황

| 공 사 명                       | 공 사 기 간                        | 주 요 공 사 내 용                         | △△금액(천원) | 계 약 업 체  |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| 2024년 △△△△△△△<br>훼손△△△ 정비공사 | 2024. 5. 28. ~<br>2024. 8. 25. | 데크로드 3개소<br>데크계단 1개소<br>목재난간 50경간 등 | 174,841  | (주)△△△△△ |

### 2. 관계법령 및 판단기준

△△ 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사 감독원은 △△상대자가 △△된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비

단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, △△ 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 △△의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적정한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△에서는 「2024년 △△△△△△△ 훼손△△△ 정비공사」 사업을 추진하기 위해 실시설계를 완료하고 해당공사를 시행하고 있다.

현재 시행중인 해당공사의 설계 내역서를 확인한 결과, 목재난간 A형에 잡철물 제작 및 설치 후 시설물의 내구성과 미관성을 위해 철재면의 조합페인트칠을 3회로 적용하였으나, 동일 현장의 유사 공종인 데크구간에는 조합페인트 2회칠로 적용하고 있어 다소 과다하게 산정한 것으로 확인되었다.

[표2] 2024년 △△△△△△△ 훼손△△△ 정비공사 누락분 공사비 현황

| 공 종                         | 규 격            | 단 가              | 당 초  |             | 재 산 정 |             | 차액 계<br>(B-A, 원) | 비 고          |
|-----------------------------|----------------|------------------|------|-------------|-------|-------------|------------------|--------------|
|                             |                |                  | 수량   | 금액(A)       | 수량    | 금액(B)       |                  |              |
| 시설공                         |                |                  |      |             |       |             |                  |              |
| 목재난간 A형<br>조합페인트칠           | 철재<br>면<br>3회칠 | ***,***<br>(당초)  | 21경간 | *,***,***   | 21경간  | *,***,***   | △**,***          | 철재면<br>3회→2회 |
|                             |                | ***,***<br>(재산정) |      |             |       |             |                  |              |
| 목재난간 A형<br>조합페인트칠<br>(5%할증) | 철재<br>면<br>3회칠 | ***,***<br>(당초)  | 29경간 | *,***,***   | 29경간  | *,***,***   | △**,***          | 철재면<br>3회→2회 |
|                             |                | ***,***<br>(재산정) |      |             |       |             |                  |              |
| 소 계                         |                |                  |      | *,***,***   |       | *,***,***   | △**,***          |              |
| 제경비                         |                |                  |      | ** ,***,*** |       | ** ,***,*** | △**,***          |              |
| 총 계                         |                |                  |      | ** ,***,*** |       | ** ,***,*** | ***,***          | 천원미만<br>절사   |

### 관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

### 조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 목재난간 조합페인트칠에 과다 설계된 공사비 \*\*\*,\*\*\*원을 설계변경하여 재정상 감액 조치하시기 바랍니다.(감액)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)