

1 「△△△△△△△ △△마을 도로개설 공사」 위탁 사업 추진

□ 추진개요

- 사업명: △△△△△△△ △△마을 도로개설 공사 위탁 사업
- 사업기간: 2017. 3. ~ 2025. 12.
- 위 치: 전남 △△△ △△△ △△△ 일원(△△마을~△△△△△△△)
- 사업방식: 위탁 사업으로(△△△△△△→△△△) △△△ 사업 추진
- 규 모: 진입도로 조성(L=1.0km)
- 사업비: 19억원(공단 9.5억원, △△△ 9.5억원)

□ 추진내용

- 2017년 4월 진입도로 개설을 위한 위탁 협약을 체결하여 사업을 추진 중, 2019년 12월 지역주민 반대 및 △△△ 사업 추진 어려움 등 사유로 위탁 협약 해지 요청
- △△△△△△△는 사업 지속 추진을 위하여 △△△, △△△ 간 기관장 간담회(△회)를 실시하는 등 사업 재개를 위한 적극 행정 실시
- 기관장 간담회 협의 내용에 따라 △△△, △△△ 실무자 회의(△회)를 실시하며, 사업 재개를 위한 세부 계획 등 협의
- △△△의 전향적인 자세 전환으로 2022년 12월부터 2023년 1월 까지 △△△수 주관 지역주민 간담회(△회)를 실시하고, 2023년 2월 4차 위탁 협약을 체결하는 등 사업 추진 재개 성과 달성
- 현재 △△△은 군관리계획결정 변경 용역 및 토지소유자 협의 등 정상적으로 사업 추진 중이며, 2025년 12월 공사를 준공하여 사업 완료 예정임

그간의 추진경과

- '15.11. 진입도로 개설 공동 추진 협의(△△△ → △△△)
* 사업비 분담 방식으로(△△△ 50%, 공단 50%) △△△이 위탁받아 사업 추진
- '17.03. 설계용역 착수
- '17.04. 위탁 협약체결(1차) * (사업기간) 2017~2018, (예산) 2.5억 위탁
- '18.12. 위탁 협약체결(2차) * (사업기간) 2017~2019
- '19.12. 위탁 협약체결(3차) * (사업기간) 2017~2020
- '19.12. 위탁 협약 해지 요청(△△△ → △△△) * 주민 다수 반대로 사업 추진 불가
- '20.01. 위탁 협약 해지 요청에 따른 의견 회신(△△△)

- '20.08. * 협약 취소 시 △△△ 및 화장실 등 지역주민, 탐방객 편의시설 구축 지장 초래
위탁 협약 해지 촉구(1차_△△△)
- '20.11. 위탁 협약 해지 촉구(2차_△△△)
- '21.01.~07. △△마을 우회도로 개설공사 의견 회신(△△△)
- '22.07. * △△△△계획 상 고시된 사업이며, 지역경제 발전에도 필요한 사업으로 협약 이행 요청
△△△, △△△ 기관장 간담회(1차)
- '22.11. △△△, △△△ 기관장 간담회(2차)
- '22.12.~'23.02. △△△, △△△ 실무자 회의(△회)
- '22.12. △△△수, 지역주민 진입도로 개설 간담회(1차)
- '23.01. △△△수, 지역주민 진입도로 개설 간담회(2차)
- '23.02. 위탁 협약체결(4차) * (사업기간) 2017~2024
- '23.03. 군관리계획결정 변경 용역 착수
- '23.07. 진입도로 개설 간담회에 따른 노선 확정(3차_△△△)
- '24.02. 편입토지 토지소유자 협의(△△△)

□ 추진성과 및 기대효과

- 추진이 지난했던 사업 재개로 부진 사업에 대한 신속한 사업 추진 여건 마련
- 지속적인 업무협약 등 적극 행정으로 공단 및 지자체, 지역주민 간 갈등 해소를 통한 관계 개선
- 진입도로 개설로 인한 탐방객 안전사고 예방 및 편의시설 확충



진입도로 개설 간담회