

△△△△공단 상임감사

회수, 통보

제 목	‘24년 △△△사무소 전면 녹색 쉼터 조성공사 공사감독 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각각 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△△△△는 노후화된 △△△사무소 주변 환경 개선 및 공원시설 고도화를 위하여 ‘2024년 △△△사무소 전면 녹색 쉼터 조성공사’를 시행하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사 감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등

공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적절한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

※ 2024년 △△△사무소 전면 녹색 쉼터 조성공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주요 공사내용	사업비(천원)	계약업체
2024년 △△△사무소 전면 녹색 쉼터 조성공사	2024. 6. 26. ~ 2024. 11. 29.	- 노후시설 철거 및 녹색쉼터 조성 - 야외공연장 및 휴게공간 조성 - 랜드마크 조성	440,980	△△△△(주)

△△△△△△△△△△에서는 「2024년 △△△사무소 전면 녹색 쉼터 조성공사」 사업을 추진하면서 관리소 앞 기존 노후시설 철거 및 녹색쉼터 조성, 야외공연장 및 휴게공간 조성, 노후 랜드마크 철거 및 신규 랜드마크를 신설하였다.

위 사업에 대한 준공도서(내역서 및 준공사진) 및 사업현장을 확인한 결과, 설계변경시 현장여건을 고려하여 잔디블럭 60㎡를 반영하였으나, 탐방객 안전 확보를 위한 경계석 설치물량이 추가되면서 시공 면적이 중복된 7㎡가 설계변경에 반영되지 않아 준공금(순공사비 기준 555,795원)이 과다 집행된 사실이 있다.

또한 투수블럭 설치를 위한 모래 깔기 시 모래의 자재단가를 △△권(△△, △△) 납품가(33,000원)로 반영하여야 하나 서울 납품가(36,000원)로 반영하여 아래 [표1]에서 처럼 준공금(순공사비 기준 38,938원)을 과다 집행한 사실이 있다.

이에 사업 추진 시 변경 또는 공사준공 시 감액, 정산 등을 이행하지 않은 채 과다 집행한 누락분 공사비(금795,000원)을 회수할 필요가 있다.

[표1] 2024년 △△△사무소 전면 녹색 쉼터 조성공사 공사비 현황

공 종		당 초			재 산 정			차액 계	비 고
		수량	단가	금액(A)	수량	단가	금액(B)	(B-A, 원)	
2024년 △△△사무소 전면 녹색 쉼터 조성공사									
	잔디블럭	60㎡	79,354	4,761,251	53㎡	97,354	4,205,762	△555,795	
	투수블럭	356㎡	22,055	7,851,580	356㎡	21,946	7,812,642	△38,938	
소 계						189205		△594,733	
제경비						11062		△200,267	
총 계								△795,000	천원미만 절사

○ 현황사진

잔디블럭 준공도면	준공현황 사진

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 종합감사 결과에 별다른 이견을 제기하지 않으면서, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 녹색쉼터 조성공사에서 설계변경 시 현장여건을 고려하여 잔디블럭 60㎡를 반영하였으나, 탐방객 안전 확보를 위한 경계석 설치물량이 추가되면서 시공 면적이 중복된 7㎡가 설계변경에 반영되지 않아 준공금(순공사비 기준 555,795원)이 과다 집행하고, 또한 투수블럭 설치를 위

한 모래갈기 시 모래의 자재단가를 △△권(△△, △△) 납품가(33,000원)로 반영하여야 하나 서울 납품가(36,000원)로 반영하여 준공금(순공사비 기준 38,938원)을 과다 집행하는 등 정산 소홀로 과다 집행한 금795,000원에 대하여 회수하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)