

⑤ 자체설계 통한 사업비 절감 및 현장 즉각 대응

1) 추진 개요

○ 추진배경

- 동절기 누적 적설량(2024. 3. 26. 기준) 473cm로 인해 산발적인 탐방로 훼손 및 탐방객 수요가 가장 많은 주요 코스 완전 유실
- 주요 코스 3개 구간(△△사~△△암, △△원~△△△대피소, △△리~△△△탕) 유실로 인한 5월 탐방로 개방 후 대피소 예약 문제 차질 우려
- 4월까지 해빙되지 않은 환경으로 피해 물량 확인 어려움이 있으나, 5월 탐방로 개방을 위한 신속하고 유동적인 대응 필요

○ 사업개요

구분	설해 피해 유실 탐방로 3개 구간		
사업위치	△△폭포(천불동계곡)	△△폭포(△△암 하단)	△△리(△△△탕 하단)
사업내용	- △△폭포 일원 목재데크(E형, F형) 해체 및 설치 17경간 - 찰성골 하단 목재데크 해체 및 설치 7경간	- 목재데크 철거 및 설치 38경간 - 전도목 제거	- 목재데크 철거 및 설치 33경간 - 고사목 및 전도목 제거
사업비	83,461천 원	102,330천 원	99,640천 원
사업기간	24. 4. 15. ~ 5. 9.(총25일)	24. 4. 20. ~ 5. 14.(총25일)	24. 4. 1. ~ 5. 21.(총30일)

2) 추진 내용

현황 및 문제점	개선노력
- 해설(解雪) 지연으로 인한 정확한 피해 물량 파악 어려움 및 추가 피해 물량 발생 우려 - 대피소 예약 관련 주요 탐방로 유실로, 5월개방 고려 시 신속한 시공 불가피	- 짧은 공사 기간 고려, 선착공 및 선제적 자재 준비

3) 추진 성과

- 직접 자체설계 및 추가 물량에 대한 선제 대응 통해 열악한 환경에서도 사업기간 단축 및 5월 탐방로 개방 전 준공 달성
- 현장 여건 고려한 자체설계 데이터 수집 및 교육 통한 후배 양성 가능, 시설사업 경진대회 성과 달성

4) 현황 사진



△△△△△△△ SNS(인스타그램) 공지 영상(누적 적설량 473cm)



공사 전



공사 후