

【현황 및 근거】

- ‘CEO주관 안전토론회(2022. 01. 09.)’에 따라 감독 권한대행의 건설사업관리 방식을 일괄 적용
- 2023년 총 5건의 감독 권한대행을 적용한 건설공사 시행

< '23년 배관이설공사 및 건설사업관리(감독 권한대행) 용역현황 >

구분	배관이설공사		건설사업관리용역		비고
	공사명	공사기간	용역기간	용역금액	
1	가나~다라(마바천 3교)	'22. 01. ~ '23. 04.	'22. 10. ~ '23. 05.	6.57억 원	건설안전 사무소 이관분
2	사아~자차(카타소하천)	'22. 01. ~ '23. 08.	'22. 06. ~ '23. 08.	7.41억 원	
3	가바~사다(아차지하차도)	'22. 06. ~ '23. 12.	'22. 05. ~ '24. 01.	11.7억 원	
4	하가~카사(마가마을)	'23. 02. ~ '23. 12.	'23. 04. ~ '24. 01.	5.89억 원	'24년 신규분
5	자바~가자(라바천교)	'23. 04. ~ '23. 12.	'23. 06. ~ '23. 12.	6.06억 원	
배관이설공사		총 5건	용역금액 합계	37.63억 원	

- 배관이설 현장에서 감독 권한대행을 시행해 본 결과 파악된 문제점

- (기술인 경험 부족) 가스배관 공사경험 부족으로 ① 소극적인 업무자료 검토, ② 업무처리기간 과다 소요, ③ 공정관리 역량 부족, ④ 위험작업 시 공사관리관 입회로 감독역무 중복 등 예산 투입 대비 효율성이 낮음
- (역량강화 기회 단절) 공사 특유의 기술력 및 전문성이 장기간 축적되어 관리되어 왔으나 감독 권한대행 일괄 적용으로 공사직원의 역량강화 기회 소실과 내부역량 단절 우려

【추진노력】

가. 건설사업관리용역비 및 가용인력을 종합적으로 검토한 건설사업관리방식 선정

< '24년 배관이설 건설공사의 건설사업관리방식 선정 >

No.	건설공사	건설사업관리방식				비고
	공사명	용역기간	용역비(억 원, VAT제외)		직접 감독	
			감독 권한대행	24:76 혼용		
1	차가~사나(배차천) 차가~차카(배차천)	'24. 5. ~ '25. 1.	10.5	8.0	불가	통합 발주
2	사가~가배(배차소하천)	'24. 11. ~ '25. 5.			불가	
3	카가~나타(가라2교)	'24. 8. ~ '25. 2.	6.3	4.8	불가	
4	가가~타가(일반산업단지)	'24. 6. ~ '25. 5.	11.1	8.4	불가	시행청 부담
5	차가~차카 핫태핑공사	'24. 7. ~ '25. 1.	5.9	4.5	선정	
6	매설배관 건전성 확보공사	'24. 7. ~ '25. 2.	5.6	4.3	선정	

나. 직접감독 우선 적용 및 부서직원 업무부하 경감을 위한 노력

- ① (직접감독 적용) 매설배관 건전성 확보공사의 담당자 외에도 관로관리 분야 인원 추가 배치로 직접감독 수행이 가능한 발주청 역량평가 점수 획득 및 가용인력 확보
- ② (안전확보) 핫태핑 공사는 활관 상태에서 진행되는 위험작업으로 안전사고 발생 위험이 높아 해당공사의 경험이 많은 공사직원이 공사감독에 적합

직접감독 시행(No.5, 6)으로 약 11.5억 원 예산절감 및 직원 기술력 확보

다. 시행청 부담 배관이설공사는 감독 권한대행 방식 적용

- ① (업무부담 경감) 현장 입회 시 장거리 이동에 따른 공사관리관 피로도 상승 및 현장작업 종료 후 서류작업 등으로 인한 잦은 야근 등 업무부담 일부 해소
- ② (용역비용 관리 부담 감소) 시행청에서 해당 건설사업관리용역비를 일괄 부담하므로 용역비용 관리에 대한 부담 감소

감독 권한대행 시행(No.4)으로 직원의 업무부담 경감

라. 시공단계 건설사업관리방식 적용 및 발주청 인력 비율 최대 적용

- ① (20:80 혼용방식 적용) 직접감독(공사직원 100%) 시행이 어려운 건설공사는 발주청 인력을 20% 투입하는 방안을 고려
- ② (발주청 인력 비율 최대화) 관련법령에 따라 발주청 인력은 총 건설사업관리기술인의 16~24% 범위로 투입가능하며, 타 사업소 발주의 경우 20%를 확일적으로 적용하고 있으나 24%를 최대한으로 적용하여 건설사업관리기술인의 투입인원 감소

20:80 혼용방식 적용(No.1,2,3) 및 발주청 인력 비율 최대화로 4억 원 예산절감

【조치할 사항】

- ▶ 건설사업관리용역 성과감사의 취지에 부합하는 건설사업관리용역 추진 기본계획 수립으로 직원의 기술력 확보 및 약 15.5억 원의 예산절감을 자체적으로 시행한 부서에 포상 상신 (통보)