

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 용배수로 신축이음 물량산출 부적정

해 당 부 서 가가가가본부 아아지사, 사사사사사사지사

조 치 부 서 가가가가본부 아아지사, 사사사사사사지사

내 용

1. 업무개요

가가가가본부 아아지사 및 사사사사사사지사에서는 농경지 침수피해 방지 및 노후화된 수리시설물의 재해위험감소 및 안정적인 용수공급을 위하여 [표 1] 과같이 “●●지구 배수개선사업” 및 “●●지구 수리시설 개보수사업을 시행하고 있고, 주요 사업 현황은 내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 주요 사업현황

지사명	지구명	사업명	사업면적 (ha)	주요공종	사업비 (백만 원)
-----	-----	-----	--------------	------	---------------

자료: 부서 제출자료 재구성

[표 2] 주요 공사 계약내용

지사명	계약명	공사계약			준공(예정)일	비고
		계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액 (천 원)		

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

「공사감독업무지침」 제7조(감독원의 임무) 및 제14조(설계도서 등의 검토)에 따르면 감독원은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등의 내용을 숙지하여 공사 현장의 시공 사항을 확인·감독하여, 실제 시공 여부, 누락 및 오류 사항 등을 검토하여야 하며,

기획재정부 「(계약예규)공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따라 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 실시하여야 하고, 같은 조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계변경으로 시공방법의 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우에는 계약금액을 조정하도록 규정하고 있다.

따라서 공사감독원은 현장조건과 부합하는지, 실제 시공가능한지 여부 등을 면밀히 검토하여 설계서의 내용에 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 설계변경 등 필요한 조치를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. ○○지사의 경우

○○지사의 ●●지구 배수개선사업 설계도서를 검토한 결과, 1호 배수로 등 5개 노선의 배수로는 수밀성이 필요한 구조물이 아닌데도 신축이음부에 PVC 지수판을 반영하여 [표 3]과 같이 공사비 00,000천 원 상당액이 과다하게 계상되어 있는데도 감사일 현재까지 설계변경 및 계약금액을 조정하지 않은 사실이 있다.

[표 3] 공사비 비교

(단위: 천 원)

지사명	지구명	품목	공종	당초(A)		정당(B)		증감(B-A)	
				물량	금액	물량	금액	물량	금액

자료: 지사 제출자료 재구성(공사비는 제경비를 포함한 금액임)

그 결과 불필요한 공사비가 과다 계상되어 해당 공사비 00,000천 원 상당액의 예산이 낭비될 우려가 있다.

나. 사사사사사사지사의 경우

사사사사사사지사의 ●●지구 수리시설개보수사업 설계도서를 검토한 결과, ●●1호 용수지거 PVC지수판과 채움재의 경우 재료계산 오류로 인하여 [표 4]와 같이 공사비 000,000천 원 상당액이 과다하게 계상되어 있는데도 감사일 현재까지 설계변경 및 계약 금액을 조정하지 않은 사실이 있다.

[표 4] 공사비 비교

(단위: 천 원)

지사명	지구명	품목	공종	당초(A)		정당(B)		증감(B-A)	
				물량	금액	물량	금액	물량	금액

자료: 지사 제출자료 재구성

그 결과 불필요한 공사비가 과다 계상되어 해당 공사비 000,000천 원 상당액의 예산이 낭비될 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사 지적사항에 별다른 이견이 없으며, 과다하게 반영된 공사비를 설계변경하고, 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 철저히 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정

사장(재계재계본부 아아지사장, 자자자자자자지사장)은 용·배수로 신축이음에 불필요하게 반영된 PVC지수판 및 채움재 물량을 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제 19조에 따라 설계변경하시고, 같은 조건 제20조에 따라 해당 공사비 000,000천 원 (아아지사 00,000천 원, 자자자자자자지사 000,000천 원) 상당액을 ‘감액’ 조치하시기 바랍니다. (시정)