

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 수로관 기초처리 반영 부적정

해 당 부 서 가가가가본부 아아지사, 자자자자자자지사

조 치 부 서 가가가가본부 아아지사, 자자자자자자지사

내 용

1. 업무개요

公社에서는 노후·파손 또는 기능이 저하된 수리시설의 보수·보강 등을 통해 재해예방, 물 손실 최소화 및 영농편의기반 구축을 위한 수리시설개보수사업을 추진하고 있으며,

가가가가본부 아아지사(이하 “아아지사”라 한다.) 및 가가가가본부 자자자자자자지사(이하 “자자자자자자지사”라 한다.)에서는 ●●지구 수리시설개보수사업 등 2개 사업을 [표 1]과 같이 시행하고 있으며, 주요 공사계약 내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 주요 사업 현황

지사명	지구명	사업명	주요 공사내용	사업비 (백만원)

자료: 지사 제출자료 재구성

[표 2] 주요 공사 계약현황

지구명	공사계약			준공(예정)일
	계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액(천원)	

자료: 지사 제출자료 재구성

2. 판단기준

公社 「공사감독 업무지침」 제7조(감독원의 임무) 및 제14조(설계도서 등의 검토)에 따르면 공사감독은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등의 내용을 숙지하여 감독하여, 현장 조건에 부합 여부, 설계도서·시방서 등 설계도서의 상호 일치여부, 설계도서의 누락 및 오류사항 등을 검토하여야 하며,

기획재정부 「(계약예규)공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따라 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 실시하여야 하고, 같은 조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계변경으로 시공방법의 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우에는 계약금액을 조정하도록 규정하고 있다.

따라서 공사감독원은 설계도서에 누락·오류사항이 있는지, 현장조건과 부합하는지 여부 등을 면밀히 검토하여 설계변경 사항이 발생되었을 때에는 설계 변경하고 설계변경으로 인한 계약금액을 조정하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 아아지사 및 사사사사사사지사에서는 ●●지구와 ▲▲지구 수리시설

개보수사업을 추진하면서 배수로 공사에 버림콘크리트 타설을 통한 기초처리 후 수로관을 설치하는 것으로 계획하였으나,

[표 3] 배수로 수로관(제품) 설치 공사비 산출

지사명	지구명	공종	공종	단위	당초(A)		정당(B)		증감(B-A)	
					물량	금액	물량	금액	물량	금액
계	2지구					0		0		△0

그 결과, 해당 공사비 00,000천 원 상당액의 예산이 낭비될 우려가 있다.

아아지사 및 사사사사사사지사에서는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 향후 시행계획 변경 시 해당 물량에 대해서 계약금액을 조정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 : 시정

사장(가가가가본부 아아지사장, 사사사사사사지사장)은 ●●지구, ▲▲지구 수리시설개보수사업에 과다 반영된 버림콘크리트 타설 물량을 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조에 따라 설계변경하시고, 같은 조건 제20조에 따라 해당 공사비 00,000천 원(아아지사 0,000천 원, 사사사사사사지사 00,000천 원) 상당액을 ‘감액’ 조치하시기 바랍니다. (시정)