

일련 번호 : 의정부시험장 - ③				
대상 부서 : 민원부				
처분연월	행정상 조치	신분상 조치(명)	재정상 조치	
			조치방법(건)	금 액(원)
2025. 6.	통 보	-	-	-

☐ 제 목 : 계약금액 증액 시 심의회 미운영

☐ 내 용

1. 업무 개요

의정부시험장은 경기북부지역 장애인의 이동권 향상 및 자립기반 조성에 기여하기 위해 2022년 장애인운전지원센터를 개소했다. 건축 공사는 기존 식당 건물의 일부 공간(81.78㎡)을 리모델링했고 공사 업체와 소액수의 견적제출 방식으로 2022년 6월 계약했으며 최초 계약금은 87,128,650원이었다.

2. 관계법령 및 판단기준

「재무회계규칙시행세칙」 제47조(계약심의회)에 따라 수의계약 중 계약 금액의 10%를 초과하여 변경계약을 체결할 때에는 계약심의회를 구성하여 운영해야한다. 계약심의회는 시험장의 경우 시험장장이 위원장이 되며 위원은 위원장이 추천하는 부서장 또는 5급 이상 직원 2명 내지 4명으로 구성하고 간사는 계약담당 부서의 장이 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 의정부시험장은 리모델링 공사를 실시하면서 공사 설계서 산출누락, 시공 중 발생한 계획과 현장상황의 차이점 등으로 기존금액의 10%를 초과 하여 87,128,650원에서 109,067,200원으로 업체와 변경계약을 체결했음에도 계약심의회를 구성하여 운영하지 않았다.

[표 1] 계약 변경내용

변경 전 금액(원)	변경 후 금액(원)	증감액(원)	증감율
87,128,650	109,067,200	21,938,550	25.18%

□ 관계부서 의견

민원부는 당시 공사 업무가 집중되던 시기로 심의회 운영을 놓쳤으며 추후 재발 방지에 노력하겠다는 의견을 제시했다.

□ 조치할 사항

민원부장은 예산의 남용과 수의계약 시 편법을 방지할 수 있도록 관련 규정을 준수하시기 바랍니다. (통보)