

한국서부발전(주) 상임감사위원회

시 정 · 주 의(기 관)요 구

제 목	산업안전보건관리비 정산 미흡
관 계 부 서	☸☸발전본부 ▽▽▽▽실 ▼▼부
조 치 부 서	☸☸발전본부 ▽▽▽▽실 ▼▼부
구 분	안전관리
내 용	

1. 업무 개요

우리 회사는 「산업안전보건법」, 「중대재해처벌법」 등 안전분야 법률을 준수하고 재해 예방과 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전 및 보건을 유지·증진함을 목적으로 도급공사비에 공사의 종류 및 금액에 맞게 산업안전보건관리비를 계상하여 계약상대자에게 정산·지급하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제72조 및 「안전보건관리규정」 제8조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등)에 의거 산업안전보건관리비에 관한 세부사항을 별도로 정한 「산업안전보건관리비 운영 지침서(전사-지침-안전보건-006)」에는 공사 또는 작업시 안전관리 강화를 위해 현장에 배치하는 유도자, 신호수, 감시인에 관한 운영사항과 인건비 지급기준 사항을 규정하고 있다.

또한 같은 지침서[별표 8.1.6]에는 안전 감시인력 배치 및 인건비 추가 설계 기준을 제시하고 있으며, 안전감시 인력에 대해 추가 설계된 산업안전보건관리

비를 기준으로 근로계약서, 근무일지, 건설기초안전교육 수료증, 안전교육일지 등 증빙서류를 확인하여 설계금액 한도 내에서 실적 정산하도록 규정하고 있다.

따라서 관리감독 부서는 관련 규정 및 지침서에 따라 계약상대자가 제출한 안전관리계획서의 이행여부 및 정산업무 수행시 산업안전보건관리비 사용내역 등을 철저히 검토 및 확인하여 대가를 지불해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ☞발전본부에서 시행한 ‘보조보일러 내화재 철거 및 설치공사’의 산업안전보건관리비 집행내역을 확인한 결과 아래[표 34]와 같이 현장에 배치하는 감시인력에 대한 인건비 정산 시 실적 정산이 아닌 설계비로 지급한 것으로 확인되었다.

[표 34] 산업안전보건관리비 정산 부적정

[단위 : 원, 부가가치세 별도]

계 약 명	계약상대자	계약금액	계약일	설계 및 정산 금액	감시인력 실지금액
보조보일러 내화재 철거 및 설치공사	(주) ☞☞☞☞☞☞	20,460,000	'23. 9.27	1,000,000	926,580

※ 자료 : 감사 대상기관 제출 자료 재구성

그 결과 규정과 지침서에 의거 산업안전보건관리비 적정사용 여부를 확인하여야 하나, 준공 업무처리 과정에서 계약상대자가 제출한 안전 감시인력 인건비 증빙자료 확인을 소홀히 하여 준공 대금(73,420원)을 과다 지급하는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 및 검토 결과

▼▼부는 상기 지적사항에 대해 이의가 없으며, 계약상대자와 협의결과 차액

금(73,420원)에 대해서 회수조치를 시행하고, 향후 산업안전보건관리비 감시인력에 대한 인건비 정산 업무가 관련 규정에 따라 처리될 수 있도록 관리하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

☞발전본부장은 ① 산업안전보건관리비 감시인력 인건비 정산 차액금 (73,420원)을 회수하시고 (시정요구), ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 부서에 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (기관주의)