

감사결과 처분요구서

- 2023년도 ♦♦발전소 종합감사 -

2023. 12.

「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」 미준수

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆◆발전소 ○부는 발전소 및 부대건물의 유지관리 업무를 담당하고 있고, △파트는 계약업무를 담당하고 있다.
- 국토교통부 고시 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」(이하 「산정기준」이라 한다)에 따르면,
 - 발주자는 「건설산업기본법」 제2조(정의) 제4호에 따른 건설공사*를 입찰공고 시 공사기간에 대한 산정근거를 명시하여야 하고,
 - * 토목공사, 건축공사, 산업설비공사, 조경공사, 환경시설공사, 그 밖에 명칭에 관계 없이 시설물을 설치·유지·보수하는 공사
 - 발주자가 건설공사에 대한 설계용역을 별도로 발주하는 경우, 설계자(계약상대자)로 하여금 「산정기준」에 따라 공사기간을 산정하고 그 근거를 명시하도록 하여야 하며, 공사기간에 영향을 미칠 수 있는 요소들을 고려하여 발주자에게 설계 성과품의 일부로 제출하도록 하여야 한다.
 - 본사 공문 ‘건설공사 발주 시 유의사항 알림’에 따르면, 발주부서는 구매요청 시 공사기간 산정 및 산정근거를 명시하여야 하고 계약부서는 공사기간 산정근거를 입찰에 관한 서류에 명시하여 공고하여야 한다.
- 그러나 「산정기준」 시행일 이후 감사일 현재까지 ◆◆발전소에서 시행한 공사 입찰에서 공사기간의 산정근거를 명시하였는지와 설계용역 발주 시 공사기간 및 산정근거 작성 여부를 포함하였는지를 점검한 결과, 아래 [표]와 같이 업무가 미흡하게 처리된 것이 확인되었다.

지 적 내 용

[표] 공사기간의 산정근거 미명시 입찰공고 및 설계용역 관련 역무 누락 현황

No.	공고번호	공고명	비 고
1	***	***	· ○부: 구매요청 시 공사기간 산정근거 누락 · △파트: 입찰공고 시 공사기간 산정근거 누락
2	***	***	
3	***	***	
4	***	***	
5	***	***	
6	***	***	· ○부: 공사기간 산정근거 작성 역무 미포함

❖ (관련직원 의견) 감사결과를 수용하면서 향후 건설공사 발주 시 관련 규정을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

- ◆◆발전소장은 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 기준 및 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서 ○부, △파트

관련부서