

긴급역무 설계변경서 준공 처리 기한 준수 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
56	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 요 지

- ❖ 긴급 역무로 작성된 설계변경서는 설계변경서 인수일로부터 〇년 이내 준공 처리가 완료되어야 하나, 일부 설계변경서의 경우 〇년 경과 후 준공 처리됨.

지 적 내 용

- ■본부 제 1 발전소 공사주관부서는 발전소 설비의 신·증설 및 설비개선 등 설계변경에 대하여 공사설계서 작성, 시공 및 감독, 준공검사 등을 담당하고 있다.
 - 표준절차서 「설계변경 관리」(표준지침-++++) 4.0(정의)에 따르면,
 - 긴급역무는 계통설계기술용역 역무 이외 각종 기술검토, 긴급 설계변경, 기술지원 필요시 설계주관부서의 역무제안요청 및 역무지시에 의해 이루어지는 역무이고,
 - 표준지침서 「설계변경 시공 및 준공 관리」(표준지침-++++) 6.0(유의사항)을 보면,
 - 긴급역무로 작성된 설계변경서는 설계변경서 인수일로부터 〇년 이내 준공 처리가 완료되어야 하며 계획예방정비 시에만 시공 가능할 경우 차기 계획예방정비 시 시공한다고 되어 있다.
- ■본부 제 1 발전소 긴급역무로 진행된 설계변경서를 살펴본 결과,
 - 설계변경서 승인 후 공사주관부서가 시공용 설계변경서를 인수한 날로부터 〇년 경과 후에 설계변경서 준공 처리된 문서를 확인하였다.
- ❖ (관련부서 의견) 1호기 2차 계획예방정비 및 1호기 2차 계획예방정비 기간 중 설계변경 작업이 완료되었으며, 〇〇〇〇 시스템을 통해 설계변경 준공을 요청하였고(20++. **, **.), 일부 관련부서(○부)에서 검토 기간이 길어짐에 따라 결론적으로 처리 기한을 넘겨 준공 처리되었다고 답변하였다.

조 치 할 사 항

■ **본부장**은 긴급역무로 작성된 설계변경서는 설계변경서 인수일로부터 ○년을 경과하여 준공처리 되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 제 1 발전소(●부)

관련부서