

종합설계용역 추가역무 정산과 소요비용 구상 청구 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액(천 원)	
13	시 정 1 개 선 2	-	-	기 타 회 수	*** ***	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ㉔ 처 ♣㉔ 실은 ♣♩,♩호기 종합사업관리 및 종합설계용역 계약관리 업무를 담당하고 있다.
- ♣원자력발전소 ♩,♩호기 종합설계용역(E***) 계약서의 II. 계약일반조건 제1.3조(계약변경), 제1.14조(책임), 제2.5조(담보책임) 및 2.6조(계약 및 하자보수보증금)을 보면,
 - ㉔㉔社의 용역 범위 변경분에 대한 소요인력의 증감은 ㉔㉔社가 제출한 자료를 근거로 상호 협의 조정하며, 계약금액을 변경한 후 용역비를 보상하며,
 - “㉔㉔社는 용역범위, 보상금액 또는 공정계획 등에 대한 한수원의 조정권에 대한 분쟁이 있음을 이유로 분쟁이 된 부분의 용역을 포함한 전체 용역의 계속 수행을 중단하여서는 안 된다”고 되어 있다.
 - 또한, ㉔㉔社나 ㉔㉔社의 하수급자가 계약이행과 관련하여 한수원에 손실이나 손해를 입혔을 경우, ㉔㉔社는 그러한 손실과 손해에 대하여 한수원에 배상하여야 하며,
 - ㉔㉔社는 용역의 하자, 재수행 불이행, 계약위반 또는 용역수행 지체 등이 원인이 되어 발생하는 채공사, 보수, 기자재 대체 및 기자재 과다 구매 등 한수원이 입는 손실, 손해, 배상 청구 혹은 벌과금과 모든 기타 비용 등에 대한 책임을 지며, 이에 대하여 한수원에 보상하여야 한다.

- 그러나, ♣본부 ♣♣,♣호기 종합설계용역의 추가역무 정산과 소요비용 구상청구 조치를 살펴본 결과,
 - ♣♣,♣호기 건설 준공(♣호기: 20==. 12., ♣호기: 20**. 4.) 및 ♣♣,♣호기 종합설계 용역 계약 종결(20**. 4.)임에도 추가역무 대상 미확정과 소요비용 구상에 대한 청구 지연을 확인하였고,
 - 특히 선행호기(★♣,♣호기, ▣♣,♣호기) 사례를 검토한 결과, 대부분 최종 계약종결 시점에 추가역무 내역 및 소요비용 구상청구 항목에 대한 검토가 이루어지고 있어서 ♣♣,♣호기의 경우도 내실있는 검토가 이루어지길 기대하기 어렵다.

(1) 추가역무 정산 조치 미흡

- 종합설계용역 범위 변경분에 대한 추가역무 정산의 경우 ㉠社에서 요청한 인력량(MH)과 기존 도면의 수정 정도(설계 수정률) 및 선행사업 수행실적 유무(설계절감률)를 기준으로 기술부서(건설기술처, ♣제-++소)의 검토를 거쳐 최종금액을 확정지어 설계변경하여야 하지만,
 - 추가역무별 대상 검토 등으로 인해 확정이 지연되고 있다.
 - 더욱이 건설사업 후반부로 갈수록 사업 인력 감소로 인해 추가역무의 체계적인 검토가 더욱 어려워지는 악순환이 된다.

(2) 소요비용 구상청구 및 환수 조치 미흡

- 종합설계용역의 설계오류로 인한 재작업 등의 소요비용에 대한 구상청구의 경우 현장 담당부서(♣제-++소)에서 소요비용 구상청구 내역과 금액(기 지불 또는 지불 예정)을 주기적으로 검토 및 관리를 하고 있으나,
 - 20==년 ♣본부 종합감사의 지적(지적번호 16, ♣♣,♣호기 종합설계용역 비용구상 관리 미흡)에도 불구하고, 설계오류로 인한 손해비용이 발생한 시점(2012.)부터 현재까지 설계오류로 인한 재작업 등의 소요비용 구상 청구가 일부 지연되고 있으며,
 - 추가역무 정산과 마찬가지로 소요비용 구상청구 대상 여부 판정이 지연되고, 해당 사업의 준공 시점으로 갈수록 구상청구와 관련된 기술부서 인력도 감소함에 따라 체계적인 검토가 어려워지는 악순환이 반복되고 있다.

지 적 내 용(계속)

- 따라서, ♣♫,♫호기의 추가역무 대상과 소요비용 구상청구 대상을 조속히 확정하고, 건설사업 종료시에도 추가역무 및 설계오류와 관련된 사항을 공유할 수 있도록 시스템상에 추가역무와 소요비용 구상청구 현황을 구축할 필요가 있다.

❖ (관련부서 의견) 감사의견을 수용하면서 조속히 추가역무 정산과 소요비용 구상 청구 및 환수 조치를 할 예정이며, 사업화패키지 시스템을 통하여 후행건설사업 관련부서와 공유하겠다고 답변하였다.

조 치 할 사 항

- ㉞처장은 ① 누적된 추가역무에 대한 정산과 비용구상 내역에 대한 환수 조치를 조속히 완료하시기 바라며,(시정 1)
- ② 주기적으로 추가역무와 비용구상의 대상 여부, 정산·청구·환수 시기 등을 종합 검토하고 결정할 수 있는 절차를 마련하시기 바라며(필요시 후행건설사업 관련부서와의 협의),(개선 1)
- ③ 추가역무 및 설계오류 내용을 시스템(사업화패키지)에 업로드 등으로 이력관리 및 후행건설사업 관련부서에 공유하시기 바랍니다.(개선 2)

조치부서	㉞처(♣㉞실)
관련부서	㉞처(■㉞실, ♣㉞실)