

일련번호	22	감사자	토목 3급 ▲▲▲		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 ◀◀◀◀◀ 지하주차장 건립공사에 관한 사항

소 관 부 서 ○○○○사업단

조 치 부 서 ○○○○사업단

내 용

1. 업무 개요

○○○○사업단(舊 ∞∞∞사업단)에서는 ◀◀◀◀◀ ↗↗↗ 특화단지 주차난 해소를 통한 공공성 확보 및 도시활성화를 위한 ◀◀◀◀◀ 지하주차장 건립공사 (이하 “지하주차장 공사”라 한다.) 및 해당공사의 건설사업관리용역(이하 “감리용역”이라 한다.)을 시행 중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「건설기술관리규정」 제33조(용역감독) 제1항에 따르면 감독원은 과업수행을 위한 수급인의 지휘 및 감독, 과업수행계획의 적정성 검토 및 승인, 공정진도의 확인 등 용역 감독원의 업무를 성실히 수행하여야 하며, 제53조(공정관리) 제1항에 따르면 감독원은 공정예정표에 따라 공사 진행을 감독하여 기간 내에 완공되도록 하여야 한다. 그리고, 제89조(감독 권한대행 등 건설사업관리의 시행) 제2항에 따르면 공사관리관감독원은 공사수행에 따른 문제점의 파악, 건설사업관리 업무

수행계획서 검토 등의 업무를 성실히 수행하여야 한다.

감독원은 건설공사 시공단계에서 건설사업관리계획을 수립하여 건설사업관리용역 시행 시 해당 건설공사의 공정에 맞추어 건설사업관리용역 기술인을 적정하게 배치하여 건설공사의 공정률과 건설사업관리용역 기술인의 투입률을 균형 있게 맞추어 관리 감독 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○사업단 실지감사 기간(2024. 11. 18. ~ 11. 22.) 중 지하주차장 공사 및 감리용역의 공정률을 확인한 결과 지하주차장 공사의 경우 공사 주계약자인 √/√건설이 채권 가압류(약 15억원), 국세납입증명서 발급 제한 등으로 적절한 계약이행이 불가능한 상태로 중도탈퇴 의사 공문을 접수('24년 10월) 후 공정률 15%인 상태로 공사가 중지된 상황이다. 이에 따라 감리용역도 공정률 25%로 용역 중지를 시행하였다.

지하주차장 공사의 경우 잔존 구성원인 ♪♪종합건설(주)의 잔여 공사 이행 의지에 따라 공동수급체 구성원을 신규로 추가하는 절차를 진행하고, √/√건설의 공사 시행분에 대한 타절 기성 절차를 진행중이다. 따라서 신규 구성원 추가 및 타절 기성 절차를 조속히 마무리하여 지하주차장 공사가 정상적으로 시행될 수 있도록 조치가 필요하다.

또한, 감리용역은 공정률 25%인 상태로 용역 중지 중으로 현재 공사 공정률(15%)와 비교시 공정률 약 10%를 초과한 것을 확인하였다. 따라서, 향후 공사 재개시 지하주차장 공사와 감리용역의 철저한 공정관리가 필요한 상황이다.

관련부서 의견 ○○○○사업단은 지하주차장 공사가 조속히 재개될 수 있도록 조치하고 공사 및 감리용역 관리감독을 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○사업단장은 ◀◀◀◀ 지하주차장 건립공사가 조속히 재개될 수 있도록 조치하시고, 향후 공사 및 건설사업관리용역에 대한 관리, 감독을 철저히 하시기 바랍니다. (통보)