

한국수자원공사 상임감사위원

시정요구(금액)

제 목 건설사업관리 용역 인력투입계획 검토 철저

소 관 부 서 ●●●●●사업단

조 치 부 서 ●●●●●사업단

내 용

1. 업무개요

●●●●●사업단은 e e e e 지역(8개 지자체)와 i i i i 신도시(**신도시) 및 각종 개발사업으로 인한 인구증가에 따라 장래 용수 수요가 증가할 것으로 전망되어 ▶▶댐계통(Ⅲ) 광역상수도의 원수 여유량으로 신규 광역상수도를 개발하는 사업인 「e e e e 권 광역상수도사업」(이하 “e e e e (광) 사업”이라 한다)을 시행중에 있으며, 3공구는 정수장 신설을 위한 시설공사를 진행중에 있다.

또한, K-water는 고도정수처리시설 도입방안 수립(‘18.9)에 따라, 기본 및 실시 설계 용역 착수(‘19.5), 「2025 수도정비기본계획(광역 및 공업)」 부분변경 고시(‘20.3), 「한국판 뉴딜」 그린뉴딜 과제 고도정수처리시설 도입 포함(‘20.7), 수돗물 위생관리 종합대책 시행(‘20.9, 환경부)에 따라 고도정수처리시설을 도입하는 「고도정수처리시설 설치(광역) 사업」(이하 “고도사업”이라 한다)을 시행중에 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설기술진흥법」 시행령 제55조(감독 권한대행 등 건설사업관리의 시행) 제3항에 따라 발주청은 그가 발주하는 여러 건의 건설공사가 공종이 유사하고 공사현장이 인접하여 있는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 해당 건설공사에 대한 감독 권한대행 등 건설사업관리 용역을 통합하여 발주하여야 하며, 동법 시행규칙 제33조(감독 권한대행 등 건설사업관리의 통합시행)에 따르면 통합하여 시행할 수 있는 건설공사는 현장 간의 직선거리가 20km 이내인 건설공사로 한정하며 통합하여 시행하는 건설공사 중 1개 공사의 총공사비가 300억원 이상인 경우에는 해당 건설사업관리에 대하여 책임건설사업관리기술인(특급) 외에 특급 기술인 1명을 더 배치하여야 한 다라고 명시되어 있다.

한편 「총사업비관리지침」 제49조의2(사업계획 적정성 재검토)에 따르면 타당성재조사를 시행하지 아니하는 사업의 경우 타당성재조사 방식에 준하여 사업계획 적정성 재검토를 실시할 수 있으며 동 지침 제50조(타당성재조사 용역) 제7항에 의거 사업계획 적정성 재검토 수행기간은 6개월 이내를 원칙으로 한다고 명시되어 있다.

감독원은 건설기술관리규정 제46조(감독원의 업무) 및 제53조(공정관리)에 따라 관계 법령, 계약서, 설계도서 및 그 밖의 관계 서류 등을 숙지하여 해당 업무를 성실히 수행하고, 공정관리를 철저히 하여 공정예정표에 따라 공사가 진행 되도록 감독하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

CCCC처(前 ◆◆◆◆◆처)는 e e e e (광) 사업에 포함된 정수장 신설과 고도사업이 동일 부지에서 공사가 진행됨에 따라 공사 시행시기와 효율적인 과

업수행, 사업비 절감 등을 위해 건설사업관리용역을 통합하여 시행('22.11)하였다.

그러나 용역 발주 당시 '23. 3월로 예정이었던 고도사업의 착수가 지연됨에 따라, ●●●●●사업단은 1차년도 고도사업 미착수에 따른 사업비, 투입인원 조정 등을 포함한 난이도 계수 조정을 시행하였다.

한편 ∫ ∫ ∫ ∫ 처는 e e e e (광) 정수장 고도사업의 실시설계 결과에 따라, ① J J 호 원수 수질에 적합한 고도정수처리 공정 변경, ②수돗물 위생관리 종합 대책(환경부, '20.9월)에 따른 위생관리 시설 반영, ③건설안전 법령 강화에 따른 안전설계 추가 반영, ④물가상승분 반영 등 총사업비 대폭 증가 사유가 발생하였고, 「총사업비관리지침」 제49조의2에 의거 사업계획 적정성 재검토를 수행하기 위한 협의절차를 진행 중으로 사업계획 적정성 재검토에 소요되는 시기(6개월)와 재검토 결과에 따른 실시설계 보완 기간 및 시설공사 발주·계약체결 등에 소요되는 기간 등 사업 착수에 장기간 소요될 우려가 있어 이를 감안한 건설사업관리 계획을 검토할 필요가 있다.

따라서, 발주 당시의 목적(건설사업관리자의 신속한 의사결정, 하자·분쟁 최소화 및 효율적 과업수행과 용역비 절감 등)을 감안, 사업추진 일정 및 착수시기 등을 종합적으로 고려하여 건설사업관리 용역 인력투입계획을 면밀히 검토할 필요성이 있을 것으로 판단된다.

관계부서 의견 ●●●●●사업단은 향후 고도사업의 착수 시기가 확정되면 설계변경을 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●●●●●사업단장은 e e e e (광) 신설 정수장 및 고도사업
을 위해 통합 발주한 건설사업관리 용역의 고도사업분(13.5억)에 대해 고도사
업 추진 일정 등을 종합적으로 고려하여 인력투입계획을 조정 검토하시기 바랍
니다. (시정요구(금액))