

일련번호	24	감사자	토목4급 김민성		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 다목적댐 감세공 보강개선사업 관리 철저

관 련 부 서 ○○○○○○○처, ㉠㉠댐지사, ㉡㉡댐지사, ㉢㉢㉢지사

조 치 부 서 ○○○○○○○처, ㉠㉠댐지사, ㉡㉡댐지사, ㉢㉢㉢지사

내 용

1. 업무 개요

○○○○○○○○처는 ●●유역 다목적댐 중 2020년부터 2021년 여수로 방류로 인해 손상된 ㉡㉡댐, ㉠㉠댐, ㉢㉢댐의 감세공 기능회복을 위하여 감세공 보강을 위한 기본 및 실시설계 용역¹⁾을 완료한 이후, 각 댐을 관리하고 있는 지사에 용역 성과품을 포함한 업무를 이관²⁾하였으며, ㉡㉡댐지사, ㉠㉠댐지사, ㉢㉢㉢지사는 관련 공사의 발주 및 제반 인허가를 추진해야 한다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「건설기술 진흥법」 제45조의2(공사기간 산정기준) 제1항에 따르면 발주자는 건설공사의 품질 및 안전성·경제성을 확보할 수 있도록 해당 건설공사의 규모 및 특성, 현장여건 등을 고려하여 적정 공사기간을 산정하여야 하며, 동조 제2항에 의거 국토교통부장관은 제1항에 따른 적정 공사기간 산정 및 조정 등과 관련된 업무를 원활히 수행할 수 있도록 대통령령으로 정하는 바에 따라

1) ●●유역 다목적댐 감세공 보강개선사업 기본 및 실시설계 용역(2023.4.19.~2023.12.14., 395,591,000원)
2) ●●유역 다목적댐 감세공 보강개선사업 업무이관 알림(○○○○○○○○처-1184, 2024. 4. 1)

공사기간 산정기준을 정하여 고시할 수 있다고 되어있다.

「공사계약일반조건」 제17조(착공 및 공정보고), 「계약업무규정」 제51조 등에 따라 계약담당자는 공사의 규모·난이도·성격을 고려하여 착공일을 결정하며, 공사 추정가격의 규모에 따라 10일~20일 이후로 정하도록 하고 있다.

또한, ㉔㉔댐, ㄱㄱ댐의 감세공 보강개선사업을 시행하기 위해서는 관련 법에 따라 하천점용허가, 개발제한구역 행위허가 등의 인허가를 득하여야 한다.

한편, 최근 급격한 기후변화에 따라, 예기치 못한 극단적인 기상현상이 발생함에 따라, 해당 댐의 방류시기가 많아지고 있으며, 점차 예측하기 어려워지고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감세공 보강공사는 공사의 특성상 댐의 여수로 방류가 없는 비홍수기 기간에 이루어져야 함에 따라, 당초 실시설계 시 '24. 10월에 공사를 착공하여 '25.6월 전에 완료하도록 계획하였다.

이처럼 공사 완료시기가 특정된 공사의 원활한 추진을 위해서는 적정 시기에 공사를 착수할 수 있도록 공사 발주 및 관련 인허가가 조속히 이루어져야 하나, ㉔㉔㉔㉔㉔㉔처에서 해당 업무를 이관한 이후 각 지사의 업무 추진현황을 점검한 결과, 일부 절차가 진행되지 않았거나 진행중으로 적기 공사 추진이 우려되는 실정이다.

따라서, 공사착수 지연 및 동절기 공사중지 기간 등을 고려 공사 관리를 철저히 하여 홍수기 방류 시기 등에 저촉되지 않도록 면밀한 관리가 필요할 것으로 판단된다.

관계부서 의견 관련 부서에서는 특별한 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

① ○○○○○○처장은 관련 부서에서 감세공 보강공사가 적정하게 진행될 수 있도록 사업관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

② ㉔㉔댐지사장, ㉔㉔지지사장, ㉔㉔댐지사장은 감세공 보강공사가 홍수기 이전 마무리 될 수 있도록 공정관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)