

한국수자원공사 상임감사위원

부 서 주 의

제 목 지방상수도 현대화사업 긴급복구공사 관리 부적정

소 관 부 서 ●●●●●●단

조 치 부 서 ●●●●●●단

내 용

1. 업무개요

●●●●●●단(이하 “●●단”라고 한다)은 「직제규정」 제4조(분장업무)에 따라 유역 내 9개 지자체와 위·수탁 협약체결을 통해 지방상수도 현대화사업(이하 “현대화사업”이라고 한다)을 추진하고 있으며, 사업별 블록시스템 구축, 관망 정비, 누사 탐사·복구 및 유지관리시스템 구축 등 관련 공사를 시행하고 있다.

2. 공사관리 부적정(공사감독원 임명 미실시)

가. 관계 규정 및 판단기준

「건설기술진흥법」 제49조(건설공사감독자의 감독 의무)에 따르면 발주청은 건설공사가 설계도서, 계약서, 그 밖의 관계 서류의 내용대로 시공되도록 하고 건설공사의 품질 및 현장의 안전 등 건설공사를 관리하기 위하여 공사감독자를 선임해야 한다.

우리 공사는 2017년 지방상수도 현대화사업 수행 중 예기치 못한 관로 상

시설물의 누수사고 및 안전사고에 대한 신속한 복구를 위해 긴급복구 협력업체를 지정 및 운영할 수 있도록 ‘지방상수도 현대화사업 긴급복구공사 관리가이드 가이드’(이하 “가이드”라고 한다)를 수립하였고, 이러한 가이드는 긴급복구공사 협력업체 지정부터 작업의뢰, 공사 감독, 준공검사 및 정산 등에 관한 사항을 정하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

●●단은 이렇게 수립된 가이드에 따라 현대화사업별 긴급공사 협력업체(2~5개)를 지정하여 운영하고 있는데, 금회 감사를 통해 확인한 결과 일부 현대화사업의 경우 앞서 서술한 관련 법령 및 가이드에도 불구하고 공사감독원을 임명하지 않고 긴급복구공사를 시행한 바 있다.

3. 공사비 정산처리 부적정

가. 관계 규정 및 판단기준

‘지방상수도 현대화사업 긴급복구공사 시행 협약서’ 제11조(준공신고서 등 제출)에 따르면 협력업체는 월별(또는 분기별)로 긴급복구 공사에 대한 공사비 산출내역서 및 시공 관련 사진 등이 첨부된 준공(정산) 신고서를 K-water에 제출해야 하고, 이 경우 K-water는 제12조(준공검사 및 대가지급)에 따라 14일 이내 준공검사를 실시한 후 대가지급청구서를 받아 5일 이내 지급해야 한다.

아울러, 우리 공사 ▶▶처는 현업부서의 설계업무 효율화를 위해 반기별 ‘지방상수도 긴급복구공사 정산 프로그램’을 배포하고 있는데, 가이드는 정산설계시 이러한 프로그램을 활용하도록 정하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

하지만, 금회 감사를 통해 ●●단이 시행한 긴급복구공사 정산실태를 점검한 결과 다수의 공사 건들이 협약서에 따른 준공(정산)처리기한을 준수하지 않았고, 일부 공사의 경우 공사 완료 후 6개월 이상 경과하여 준공(정산)처리한 것으로 확인되었다.

또한, ●●단은 정산금액 산정 시 공사가 시행된 시점의 정산 프로그램을 적용해야 하나, 일부 공사의 경우 공사시행 시점과 정산처리 시점이 상이함에도 불구하고 정산처리 시점의 프로그램을 적용함에 따라 대가를 과다 지급한 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 ●●●●●●단은 감사 지적사항을 수용하며, 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ●●●●●●단장은 긴급복구공사 협력업체 지정·운영 시 「건설기술진흥법」에 따른 감독원 임명 및 협약서에 따른 준공(정산)처리가 적정하게 이행될 수 있도록 철저히 관리하시기 바랍니다. (부서주의)