

일련번호	04	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법		재정상 조치금액	

부서주의 · 주의요구 · 통보

제 목 RR(정) 침전지 내진보강설계 이행 미흡

소 관 부 서 ●●●●●●●●●센터(처)

조 치 부 서 √√√√√, ★★★★★★★★★★센터, ▽▽▽▽▽처

내 용

1. 업무 개요

○○○지사에서는 ♪♪♪ 광역상수도 I·II 단계(400천m³/일) 및 ♪♪♪ 공업용수도(64천m³/일)를 운영·관리중에 있다.

한편 ∴∴∴∴처는 수도시설물의 내진 안전성 확보를 위해 ‘내진성능 평가용역’을 시행(‘20)하였고, 이를 바탕으로 각 유역별 내진보강이 필요한 수도시설을 확인하였다. 이중 ○○○지사가 관리하는 ♪♪♪ 광역상수도(I 단계) 응집·침전지가 포함되어 있었으나, 총 6개 침전지 중 2개지(5·6지 ‘91년 준공)를 제외한 4개지(1~4지, ‘83년 준공)만 평가를 시행하였다.

위 내진성능 평가용역 결과에 따라 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆센터는 ‘◁◁강 수도시설 내진보강 설계 용역’을 시행(‘22.6~’23.1) 하였으나, 당시 RR(정) 침전지 5·6지는 내진성능평가가 미시행된 사실을 인지하지 못하고 침전지 전체(1~6지)를 설계 과업범위에 포함하였다. 이후 특정공법 공모 및 심사절차를 통해 침전지 전체(1~6지)에 대한 특정공법을 선정(‘22.6)하였다.

하나 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆센터는 RR(정) 침전지 5·6지가 내진성능평가가 미시행된 것을 투자심사 사전검토('23.5, ㉔㉔처)에서 인지하였고, 이에 투자심사 결과를 반영하여 침전지 1~4지를 대상으로 내진보강 공사를 시행('23.8~'24.12) 하였다.

이후 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆센터는 미시행된 RR(정) 침전지 5·6지를 대상으로 내진성능평가용역을 시행('24.1~7)하였으며, 이 결과를 바탕으로 ∞∞∞지사에서는 5·6지에 대한 내진보강설계 용역을 시행 중에 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「특정공법·자재 기술제안 공모 운영지침」 제9조(심사결과 활용 및 보존) 제2항에 따르면, 사업설계부서 및 공사시행부서의 장은 「신기술 업무처리기준」 제19조제6항의 사유(설계여건 변경, 설계VE·기술심의 등 결과반영 등)로 선정된 공법·자재를 적용할 수 없을 경우 선정된 참여업체 등에게 그 사유를 명시하여 고지하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆센터는 RR(정)침전지 전체(1~6지)를 대상으로 특정공법을 선정('22.6)하였으나, 이후 5·6지는 내진성능평가가 미시행되어 5·6지의 내진보강설계가 무효하다는 것을 인지('23.5) 하였다. 이에 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆센터는 「특정공법·자재 기술제안 공모 운영지침」 제9조에 의거 특정공법 선정 업체에게 공법이 변경·취소된 사실과 그 사유를 명시하여 고지하여야 하나 이를 적기 이행하지 못하여 업체에 민원발생 근거를 제공하였다.

또한 RR(정) 내진보강설계 용역 중, 일부 내진성능평가가 미시행된 것을 인지 하였음에도 불구하고 별도 조치를 이행하지 않았으며, 이 결과 RR(정) 응집·

침전지 5·6지는 총 2회 내진보강설계가 시행되는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 ★★★★★★★★★★센터는 관련 업무 수행과정에서 일부 미비했던 사항에 대해 유의하겠으며, 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 관련 규정을 충분히 숙지하고 신중히 업무를 수행토록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① √√√√√장은 RR(정) 침전지 설계 중, 일부 내진성능평가가 미이행된 것을 인지하였음에도 별도 조치를 이행하지 않는 등 업무처리 절차가 미흡했던 관련자를 ‘주의’ 조치 하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생략

② ★★★★★★★★★★센터는 특정공법 변경·취소 시 기선정된 업체에게 고지하는 등 관련 규정을 명확히 숙지하여 업무를 추진하시기 바랍니다. (부서주의)

③ ▽▽▽▽▽처장은 향후 동일한 사례가 반복되지 않도록, 관련 규정을 명확화 하시기 바랍니다. (통보)