

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 기금개발 사업의 안전관리비 분담방식 도입으로 건설공사 안전성 제고에 기여
2. 소관부점 : 남부개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

남부개발처 건설사업팀 ○○○ 대리(5급)는 '20. 2월부터 현재까지 기금개발 나라키움 ■■■통합청사 개발사업의 건설공사에 대한 시공 관리·감독업무를 수행하고 있다.¹⁾

나. 업무 처리 경과

'19. 4월 국토교통부 「공공공사 추락사고 방지에 관한 지침」, 소방시설법 시행령 제15조의5 등에 따라 공공개발 건설사업장의 시스템비계 설치의무화, 화재예방을 위한 임시소방시설 등 안전 조치가 강화되었으며, 특히 본 사업에는 '20. 4월 발생한 '□□□□□□' 화재사고의 주된 원인으로 지목된 인화성 우레탄 단열뽐칠 등의 작업이 포함되어 있어서 임시소방시설 보강 등을 위한 추가 공사비용이 필요하였으나

본 건 ■■■통합청사의 경우 실시설계 상 관련 비용이 반영되어 있지

1) '20. 2월~5월까지의 사업담당자(부), 같은 해 7월부터 감사일 현재까지는 사업담당자(정)로 업무 수행하고 있음

않았으며²⁾, 기금개발사업 특성상 예비비가 책정되어 있지 않고 기획재정부 「총사업비 관리지침」에 따라 설계변경으로 인한 사업비 증액이 원칙적으로 인정되지 않는 등 관련 예산 확보에 어려움이 있었다.

그러나 위 직원은 시스템비계 등과 관련된 비용은 기획재정부의 「총사업비 관리지침」 따른 자율조정 대상에 해당하지 않음을 확인하고 추가 예산을 확보하기 위해 '20. 7월 ■■■■부와 협의조정 절차에 착수하여 사업비 부족시 예상 문제점 및 안전 관리에 따른 설계변경의 필요성에 대하여 적극적으로 협의한 결과, 공사 기금개발사업 최초로 시공단계에서 자율조정이 아닌 협의조정을 통해 안전시설비 예산 △△△백만 원을 증액하도록 승인받아 관련비용을 확보하였다.³⁾

또한, 위 총사업비 증액과 별도로 ■■통합청사에서는 골조공사 등에 대한 안전관리 강화를 위해 낙하물방지망, 안전난간대 등 공통 안전시설을 보강하면서 사고예방을 위해 필요할 것으로 예상되는 충분한 수량을 설치하기에는 건축분야의 안전관리비가 예상 필요비용 대비 약 △△백만 원 가량 부족한 문제점이 발견되었는데

건설공사에 투입되는 시공사는 건축, 전기, 정보통신, 소방 등 4개 분야로 구성되며 각 분야에 대해 독립적으로 계약을 체결하기 때문에 분야별로 책정된 안전관리비는 시공사별로 집행되어야 하며

본 건과 같은 기금개발사업의 경우에는 총사업비 범위에서 변경 계약을 실시해야 하므로 차수별 준공시 안전관리비 미사용분을 정산

2) 총사업비 대상사업으로 실시설계 적정성 및 단가적정성 검토가 조달청으로부터 완료된 상태에서 시스템비계 공사비를 반영할 경우 공사비가 총사업비를 넘어가게 되고, 이를 위해 총사업비 조정 협의를 진행한다면 공사 착공 지연이 예상되어 설계에 반영하지 못함

3) '19년 나라키움 ■■통합청사 건설공사중 협의조정한 사실이 있으나 비용증액 없이 공사 기간만 연장하였음

하거나 추가비용을 별도로 계상하게 되면 공종별 안전관리비 과부족 문제가 발생할 수 있어 통상적으로는 건축 시공사가 추가 안전관리비에 대한 설계변경을 통해 집행하고, 공사 완료 후 타 분야(전기·통신·소방)와 정산하는 방식으로 처리하고 있었다.

위 업무절차를 따르면 안전시설물 설치를 위한 각 차수별 계약 변경절차에 약 7~8개월 이상이 소요되어 현장 안전사고 예방을 위한 시설물 설치가 해당 공정진행 시기보다 늦어질 우려가 있어서 해결 방안을 모색하던 중

건축 공사에서는 사업장 전반에 안전시설물을 설치함에 따라 안전 관리비가 부족한 경우가 많은 반면, 전기·통신·소방공사에서는 도급 금액 대비 사용비율이 낮아 안전관리비에 대체로 여유가 있다는 점을 착안하여 기존 업무방식 대신 전체 시공사가 안전관리비를 공동 부담 하도록 하는 공종별 안전관리비 분담방식 도입을 검토하였고

우선 법적 근거를 확보하고자 '20. 6월 주무관청인 □□□□ □□ □□청에 유선질의한 후 같은 해 7월 ◆◆◆◆부 질의응답을 통해 안전 관리비의 공동사용에 대해서는 현장 내에서 적절하게 분배하여 사용할 수 있으며, 여러 공종에서 공동 사용하는 안전시설물 설치비용의 경우 공사현장별 원가비율 등의 적절한 기준을 정하여 안전관리비를 분배 하여 사용할 수 있다는 내용의 유권해석을 받은 후 '20. 7월 공공개발 사업 최초로 안전관리비 공동분담방식을 도입하였다.

다. 실적 또는 성과

기존과 같이 차수별 변경계약을 체결하는 금액을 확보하는 대신 위와 같이 안전관리비 공동분담방식을 도입함에 따라 ■■통합청사 건설공사에서는 [표 30]과 같이 낙하물 방지망 등 공동 사용 안전시설물 설치에 필요한 건축공종의 안전관리비 부족분 △△△△△천 원⁴⁾을 전기·통신·소방업체가 부담하도록 하고 해당 시설물을 적기 설치하여 추락 사고 예방 등 위험 요인을 관리하는 한편

전기·통신·소방 업체가 안전관리비를 공동부담하면서 시설물 설치업자와 맺은 계약을 이행하는 과정에서 시설물 유지·보수·해체 등 기존에는 주로 건축 시공사가 진행하던 시설물 유지관리 업무에 전체 시공사의 참여를 유도하여 능동적 건설사업장 안전관리 분위기 조성에도 기여하는 등

사업비 증액을 통한 시스템비계 설치, 임시소방시설 보강, 공종별 안전관리비 공동분담방식 도입에 따른 공동 안전시설 적기 설치 및 능동적 안전관리 분위기 조성 등 공공개발 건설 사업장의 안전성 확보를 위해 노력하여 '19. 10월 ■■통합청사 개발사업이 착공된 이후 '21. 8월 준공시까지 22개월간의 건설공사 진행 기간 중 중대재해 발생 제로의 성과를 달성하는 등 건설사업장 안전성 제고에 기여하였다.

4) 당초 부족할 것으로 예상된 금액은 약 △△백만 원이며, 최종적으로 약 △△△백만 원을 분담함

[표 30] 건축 외 공종의 안전관리비 공동분담 집행내용

(단위 : 천 원)

순 번	구 분	공종별 안전관리비 분담 금액				비 고
		계	전기	통신	소 방	

“기재 생략”

4. 조치할 사항

남부개발처장은 나라키움 ■■통합청사 개발사업 건설공사 관련 안전 예산 증액, 안전관리비 공종별 분담방식 도입을 통해 건설사업장 관리의 안전성 제고에 기여한 ○○○ 대리(5급)를 격려하고 해당내용을 전 부점에 전파하시기 바랍니다.(통보)