

한국전력공사 상임감사위원

주의 요구

제 목 : [17] 설비보강 중복개소 우선 공사 잘못

소 관 부 서 : 경기본부

조 치 부 서 : 인사처, 경기본부

내 용

1. 업무 개요

경기본부는 관내 안전이격거리 미달로 안전사고 및 설비고장이 우려되는 저지상고 개소에 대하여 보강 우선순위를 선정 후 안전이격확보공사를 진행 중이고 위의 공사는 철탑이설 또는 철탑부재 보강과 전력선 교체가 수반된다.

[표 1] 송전선로 지상고 기준

(단위 : m)

구 분 \ 전 압		154kV			345kV		
		기준치	가산치	설계치	기준치	가산치	설계치
일반평지 및 농경지		3.2	12.2	16	5.48	12.2	18
도로	고속국도	6.12	-	15	8.28	-	15
	일반국도 및 일반도로	4	14.8	19	6.5	14.8	21

1941년에 건설된 154kV○◎-☆△ 송전선로 No. 21, 41V , 42는 현 지상고가 10m로 농경지 이격기준인 16m에 미달되어 이에 안전이격확보를 위한 공사¹⁾를

1) 지지물 : 관형주 3기, 전력선 : ACSR 330mm² × S(재사용)

'20.12.7.를 착공하고 '21.12.1.에 준공하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「가공송전운영업무기준 II 가공송전설비 중기보강계획 수립 1.2」에 따르면, 송전설비 중기보강계획 수립 및 예산편성 시에는 불요불급한 사업시행으로 예산 낭비가 없도록 사업의 타당성, 투자의 효율성, 경제성, 설비의 노후도 및 중복 여부 등을 면밀히 검토해야 한다.

제8·9·10차 장기송변전설비계획²⁾에는 154kV 평택-추팔 송전선로 전구간 선종교체 사업이 반영되어 있다.

따라서, 예산이 투입되는 모든 사업은 예산낭비가 없도록 중복여부 등을 면밀히 검토하여 사업에 착수하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 경기본부 [하]지사 송전부에서 시행한 154kV ○◎-☆△ 송전선로 No. 21, 41, 42 안전이격확보공사 내역을 확인한 결과 제8·9·10차 장기송변전설비계획에 반영된 154kV ○◎-☆△ 송전선로 전구간 선종교체 사업 내에 No. 21, 41, 42 안전이격확보 공사의 보강내역과 중복이 있어 우선 시행에 따른 예산낭비가 발생함이 확인되었다.

2) 장기송변전설비계획 확정일 → 8차: '18. 7. 9차: '21 9. 10차: '23. 4.

'18.7에 확정된 제8차 장기송변전설비계획³⁾에는 154kV ○◎-☆△ 송전선로 전구간 선종교체 사업이 '20.4. 준공목표로 반영되어 있었고 인근 ○☆신도시 지중화 사업 연계의 사유로 제9·10차 설비계획에는 '23.6.로 준공목표가 변경되었으나 선종교체 사업이 취소되지 않은 상황에서 '20.12.7.에 착공한 No.21,41,42 안전이격확보는 건설 후 현재까지 안전사고의 이력이 없어 시급성을 판단하기 어려워 전 구간 선종교체 사업 시 병행하여 추진함이 타당하였고 이에 따라 착공시점을 재검토했어야 했다.

담당자는 안전이격확보공사 착공 시점에 154kV ○◎-☆△ 송전선로 전구간 선종교체 사업이 장기송변전설비계획에 반영되어 있음을 사전에 알고 있었으며 시급성을 요한다면 본사 주관부서 및 계통운영 부서에 협의를 거쳐 합당한 근거를 기준으로 시행 했어야 했으나 협의는 시행하지 않았고 내부 판단으로 공사를 시행함이 확인되었다.

안전이격확보공사와 향후 전구간 선종교체 사업 시 중복되는 공사비는 아래 [표 2]와 같고 다만, 담당자는 공사방법으로 전선교체는 시행하지 않고 기존 전선에 직선슬리브를 삽입 후 연장하여 시공은 완료하였다.

3) (장기송변전설비계획 확정일) 8차:'18.7. 9차:'21 9. 10차:'23.4.

[표 2] 공사비 중복금액 및 직선슬리브 사진

(단위 :천 원)

구 분	자재비	노무비	경비 등	합 계
중복공사비	921	50,175	27,291	78,387

관계부서 의견

담당자와 담당차장은 해당 선로가 '41년에 설치된 오래된 철탑이고 '19.5.에 용지협의를 완료되었으며 교체전선이 확정되지 않아 안전이격을 우선 시행하였다고 답변하였으나, 언급한 것처럼 고장이력이 없고 용지협의 완료로 인한 민원 또한 없었으며 교체전선 관련은 본사 주관부서와 사전협의를 우선 시행했어야 한다고 판단된다.

조치할 사항

인사처장은

154kV ○◎-☆△ 송전선로 전구간 선종교체 사업이 장기송변전설비계획에 반영되어 있음에도 안전이격 공사를 우선 시행하여 공사 중복으로 예산낭비를 초래한 공사담당자에게 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

경기본부장은

154kV ○○-☆△ 송전선로 전구간 선종교체 사업이 장기송변전설비계획에 반영되어 있음에도 안전이격 공사를 우선 시행하여 공사 중복으로 예산낭비를 초래한 공사담당자의 직상위자에게 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
17	-	-	주 의[2명]	경기본부	인사처 경기본부