

한국전력공사 상임감사위원

주의 요구, 통보

제 목 : [5] 배전공사 설계 시 보험료 계상 누락

관 계 부 서 : 사천지사, 통영지사

조 치 부 서 : 경남본부 경영지원부, 사천지사, 통영지사

내 용

1. 업무 개요

배전협력회사(전문회사)에 발주된 공사의 보험료는 설계 시 계상 및 준공 시 지급하며, 협력회사에서 실제 납부한 금액에 대한 증빙자료를 수취 후 납부한 총액과 지급한 총액을 비교하여 과부족 금액에 대한 정산을 시행하고 있다.

[표 1] 보험료 정산 기준¹⁾

정산항목	지급 보험료(A)	납입 보험료(B)	차액정산
건강, 연금, 장기요양, 퇴직공제	협력회사에 지급된 보험료 (도급비에 포함)	협력회사가 납입한 보험료	A>B일 경우 회수, B>A일 경우 추가지급 불가

2. 관계 규정 및 판단기준

「건설산업기본법 시행령」 제26조의 2(보험료 등의 비용 명시 및 정산) ①항에 따르면 건설공사 도급계약 당사자는 보험료(국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료)를 도급금액 산출내역서에 명시하여야 하고, ③항에 따

1) 문서번호 배계(건설)-197(2025.3.6.) '23년도 배전 전문회사 보험료 정산 시행 철저 알림'

르면 발주자는 보험료를 납부한 내역을 확인한 결과 도급금액 산출내역서에 명시된 보험료가 실제로 지출된 보험료보다 많은 경우에는 그 초과하는 금액을 정산할 수 있다.

「배전공사 협력회사 업무처리기준」 17.(기타)사. 에 따르면 배전협력회사에 발주된 공사는 공사계약 일반조건에 의해 시공지시 건별로 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료 및 퇴직공제부금비를 지급하고 있다.

영업배전정보시스템을 통한 배전공사 설계 시 보험료 및 퇴직공제부금비는 설계 당시 요율에 의거 자동으로 계상되고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

배전협력회사 보험료 산정 적정성에 대해 확인한 결과, ‘열화상 적출분 해소 공사(▲▶●,▣▣▣)’ 등 139건의 공사는 [그림 1]과 같이 일부 보험료(건강, 연금, 장기요양) 계상을 누락(0원 입력)하여 설계완료 및 시공통보 되었다.

[그림 1] 보험료 산출 누락 (0원) 공사 배전공사 설계서 화면

배전공사 예산서				경비명세서			
*총공사비 :		9,233,108 (자본적 :	6,476,100 수익적 :	2,757,008)			
회 사 분 :		2,359,149					
도 급 분 :		6,873,959 (자본적 :	4,309,375 수익적 :	2,564,584)			
1. 재 료 비 :		2,362,425	나. 도 급 분 :	1,580,981			
가. 회 사 분 :		2,337,837	1) 운 반 비 :	409,139			
1) 본 사 분 :		2,295,980	2) 교통보험료 :	35,585			
가) 외 자 :		0	3) 안전관리비 :	55,042			
나) 내 자 :		2,295,980	4) 화재보험료 :	155,142			
(1) 저 장 품 :		2,158,280	5) 건강보험료 :	0			
(2) 비저장품 :		137,700	6) 장기요양보험료 :	0			
2) 사업소분 :		41,857	7) 연금보험료 :	0			
나. 도 급 분 :		24,588	8) 퇴직공제부금 :	0			
1) 공사업체조달자재비 :		24,588	9) 기계장비 :	608,483			
2) 간접재료비 :		0	10) 공구손료 :	86,174			
3) 작업부산물 :		0	11) 수도광열비 :	0			
4) 잡재료비 :		0	12) 가 설 비 :	0			
			13) 인쇄비, 견송비 :	988			
2. 노 무 비 :		4,090,205	14) 전 력 비 :	0			

비 목	대 상 금 액 산 출 방 법	금 액(원)	비 고
(도급분비용)		1,900,981	
운반비	자재운반비 + 장비수입비 + 수조장금액 = 835,416 + 80,728 + (0)	409,139	
교통보험료	직장노무비 + 1.0770 + 0.87% + 수조장금액 = 3,797,777 + 1.0770 + 0.87% + (0)	55,585	
안전관리비	계상 : 총공사비 2천만원 이상 또는 20개 이상공사, 20인 두 상의 공제금 중 적은 금액 적용 ⑧ ((직장노무비 + 도급재료비) * 1.20% + 기초액) * 1.2 + 안전시설장비비 + 수조장금액 = ((3,797,777 + 24,588) * 1.20% + 0) * 1.2 + 0 + (0) ⑨ ((직장노무비 + 도급재료비 + 시공자재비) * 1.20% + 기초액 + 안전시설장비비 + 수조장금액 = ((3,797,777 + 24,588 + 2,337,837) * 1.20% + 0 + 0 + (0) 직장노무비 + 1.0770 + 0.709% + 수조장금액 = 3,797,777 + 1.0770 + 0.709% + (0)	55,042	
화재보험료	직장노무비 + 0.000% + 수조장금액 = 3,797,777 + 0.000% + (0)	155,142	
건강보험료	건강보험료 = 장기요양보험료 = 0 + 0.00 %	0	
장기요양보험료	건강보험료 = 장기요양보험료 = 0 + 0.00 %	0	
연금보험료	직장노무비 + 0.000% + 수조장금액 = 3,797,777 + 0.000% + (0)	0	
퇴직공제부금	직장노무비 + 0.000% + 수조장금액 = 3,797,777 + 0.000% + (0)	0	
기계장비		608,483	
공구손료	(도급재료비 [24,588] + 노무비 [3,797,777 + 292,428]) * 1.2652 % + 수조장금액 [0]	86,174	
수도광열비	(도급재료비 [24,588] + 노무비 [3,797,777 + 292,428]) * 2.1224 % + 수조장금액 [0]	87,322	
대면통신비	(도급재료비 [24,588] + 노무비 [3,797,777 + 292,428]) * 1.2644 % + 수조장금액 [0]	51,616	
세금공과금	(도급재료비 [24,588] + 노무비 [3,797,777 + 292,428]) * 0.8630 % + 수조장금액 [0]	55,716	
불가설비	(도급재료비 [24,588] + 노무비 [3,797,777 + 292,428]) * (불가설비율) + (불가설비율 * 수조장금액) = ((0 + 0.000) * (0 + 0.000)) + (3,342 + 0.000) * (0 + 0.000) + (0) * 운반차량은 (15) 톤입니다.		
유전인쇄비용			

[표 2] 설계 시 보험료 산출 누락 공사 현황

(단위: 건)

구분	공사건	누락 보험료	누락 사유
△△△	114	건강, 연금, 장기요양	원인불명, 시스템오류
▶▶▶	25	건강, 연금, 장기요양	담당자 착오, 협력사 보험료 경감
합 계	139		

관계부서 의견 및 검토결과

사천지사 업무 담당자는 보험료 계상 누락 사실에 대해 인정하였고, 누락 사유에 대해서는 ‘원인불명’, ‘시스템오류’ 때문이라고 답변하였다.

그러나, 사천지사의 감사대상 기간 동안 영업배전정보시스템을 활용하여 협력회사로 발주된 공사의 보험료 산출 여부를 확인한 결과, 전체 2,800건 중 2,662건(발주공사의 95.1% 점유)의 공사는 정상적으로 보험료가 계상된 점으로 볼 때 ‘시스템 오류’, ‘원인불명’이라는 담당자의 주장은 납득하기 어렵다.

[표 3] 사천지사 협력회사 발주건 보험료 산출 현황 ('22.9~'25.04)

(단위: 건)

구분	발주건수	보험료 산출 누락 (0원)			보험료 산출 (정상)
		영배시스템 설계	비설비 설계 후 영배시스템 입력	소계	
사천지사	2,800	114	24	138	2,662

이는 업무 담당자가 설계 시 보험료를 ‘0’ 원으로 입력한 걸로 추정되며, 설령 담당자 주장대로 ‘시스템 오류’라 할지라도 설계 시 검토를 소홀히 한 사실은

변함이 없다.

한편, 통영지사 담당자는 보험료 계상 누락 사실에 대해 인정하였고, 누락 사유에 대해서는 ‘담당자 착오’, ‘협력사 요청’ 때문이라고 답변하였다.

‘협력사 요청’ 사유에 대해 살펴보면, 보험료 정산 시 협력회사 납입 보험료가 적을 경우 협력회사로부터 회수해야 하는데, 협력회사 입장에서는 보험료 정산 시 재정 부담을 완화하기 위해 설계 시 보험료 계상 제외를 요청하였고 담당자는 이를 수용한 것으로 확인되었다.(준공 시에도 제외)

[표 3]과 같이 설계 시 개별 공사건의 보험료계상을 누락하여 준공 시에도 보험료가 미지급됐을 경우, 미지급 보험료(도급비 1천만원 공사건의 건강, 연금, 장기요양 보험료 합은 약 38만원)의 합만큼 추후 정산 시 납부해야 하는 금액이 줄어드는 효과가 있는 것을 알 수 있다. 즉, 협력회사에서는 미래의 정산금액(고액, 1회) 부담을 줄이기 위해 일부 개별 공사건의 보험료(소액, 여러건)를 미리 덜 받은 것으로 볼 수 있다.

[표 4] 보험료 계상 누락에 따른 협력회사 정산금액 비교(예시)

(단위: 원)

구분	한전 지급 보험료 (개별공사건 합)		협력회사 납입 보험료(B)	정산(회수)금액 (C=A-B)
	계상	준공(A)		
정상	35,000,000	35,000,000	10,000,000	25,000,000
보험료 계상 누락* (△20,000)	15,000,000	15,000,000	10,000,000	5,000,000

* 개별공사 누락 보험료 합 2천만원 (편의상 계상·준공 시 보험료 동일한 걸로 가정)

법령 및 관련 기준에 의거 설계 시 보험료를 계상해야 함에도 ‘설계 시 검토 소홀’, ‘협력사 요청’ 등의 사유로 제외한 점은 업무 처리상 과실이 명확하므로 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다.

다만, ①경남본부 내 협력회사 보험료 정산 업무를 총괄하는 담당자에게 확인결과 협력회사 보험료 정산 시 보험료 계상이 누락된 공사건에 대해서도 일괄 추출하여 우리회사 지급 보험료에 포함하여 정산하고 있어 보험료 미계상으로 인한 정산(회수)금액 착오가 없는 점, ②협력회사 입장에서는 보험료를 덜 받은 만큼 정산 시 회수 금액이 줄어들기 때문에, 재정적인 이익이나 손해가 없는 점 등을 고려하여 신분상 조치 수준을 판단하였다.

조치할 사항

경남본부 경영지원부장은 배전공사 설계시 보험료 계상을 누락한 업무담당 직원에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

사천지사장, 통영지사장은 향후 유사사례 재발방지를 위해 관련 직원의 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

[관련자]

사천지사 ◀▣♥△부

배전원 △▣▼ (주의)

통영지사 ◀▣♥△부 (現 #▣♠▲)

배전원 \$▼▣ (주의)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
5	통 보 1	-	주 의 2	사천지사 통영지사	경남본부 경영지원부 사천지사 통영지사