

한전KDN(주) 상임감사 개선 요구

제 목 신축사옥에 대한 예비준공검사 소홀

소 관 부 서 ○○○○처(○○○○부)

조 치 부 서 ○○○○처(○○○○부)

구 분 사옥건축(사규관리)

내 용

1. 업무 개요

○○○○처 ○○○○부는 ☆☆☆☆본부 사옥신축과 관련하여 '16. 8. 10. 자가사옥 확보 이사회 의결을 시작으로 '16. 9. 29. 토지 분양 계약, '17. 9. 15. 신축공사 사업시행계획, '18. 3. 21. 건축설계공모를 하여 '20. 6. 8.착공하였으며 '21. 9. 9. ~ 9. 10. 예비준공검사를 시행하였다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「건설기술진흥법 시행령」제60조의2(발주청의 업무범위)에 의하면 공사의 시행에 따른 업무연락 및 문제점 파악, 용지보상지원 및 민원해결, 품질관리 및 안전관리에 관한 지도, 설계 변경에 관한 사항의 검토, 예비준공검사가 포함되며 동 시행령 제78조(준공)에 따라 건설공사의 성질·규모 등을 고려하여 예비준공검사를 할 수 있다. 이 경우 준공검사를 하는 자는 예비준공검사 시 지적된 사항의 시정 여부를 확인하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

건설공사가 완료되면 준공검사를 하게 되는데, 건축 규모가 클수록 준공검사 기간은 길어지며, 보완사항 처리에도 많은 시간이 소요되게 된다. 이에 준공검사 예정 1개월 전 또는 공정률 90%이상일 경우 「건설기술진흥업무 운영규정」에 따라 공사 주무부서에서 준공기한 내 준공가능 여부 및 미진사항의 사전보완을 위하여 행하는 것을 예비 준공검사라 한다.

○○○○부는 ☆☆☆☆본부 신축사옥 예비준공검사와 관련하여 (주)★★★★ 엔지니어링건축사무소로부터 '21. 9. 2. 문서를 접수받고 '21. 9. 9.~9. 10. 2일간 예비준공검사를 시행하였다. 그러나 예비준공검사 결과를 확인하고 미진사항에 대한 기록을 남겨 준공 시까지 미진사항에 대해 보완을 하여야 하였지만 결과를 e-Mail로 받고 관련서류도 준공검사 시 제출 받는 등 관련 절차가 미흡하였다.

예비준공검사는 최종 준공검사 시 보완사항을 줄일 수 있으며, 보완사항 처리로 인한 공사기간도 단축할 수 있다. 결국 이는 공사비 절감의 결과로 나타날 수 있으며, 사전에 미비사항에 대해 검토하고 준공검사를 시행하여 공사품질을 높일 수 있는 만큼 관련 절차를 마련하여 시행할 필요가 있다.

4. 관계부서 의견

○○○○처 ○○○○부는 사옥건축과 관련하여 예비준공검사 업무절차를 관련 법률 및 지침 등을 참조하여 마련하는 것이 필요하다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

○○○○처장은 사옥신축 시 준공예비검사와 관련된 절차를 마련하여 운영 하시기 바랍니다.(개선)