

감사결과처분(요구)서

일련번호	18	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○산국립공원사무소 (○○산국립공원사무소)	처분(요구)일자	2020. . .	회신기일	처분요구일 로부터 1개월 이내

○○산국립공원사무소

(행정상 통보)

제 목 복합서비스센터 신축공사 실시설계 용역감독 업무 소홀(적극행정 면책 신청)

관 계 기 관 ○○산국립공원사무소

내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 기획재정부 「(계약예규)용역계약일반조건」 제16조(과업내용의 변경) 제2항에 의거 과업내용의 변경은 그 변경이 필요한 부분의 이행 전에 완료하여야 하며, 제 32조(용역의 일시정지) 제1항에 의거 계약담당공무원은 다음 각호의 경우에는 용역의 전부 또는 일부의 수행을 정지시킬 수 있음

1. 용역의 수행이 계약내용과 일치하지 아니하는 경우
2. 안전을 위해 용역의 전부 또는 일부의 정지가 필요한 경우
3. 기타 발주기관의 필요에 의하여 계약담당공무원이 지시한 경우

○ 소금강자동차야영장 복합서비스센터 신축공사 실시설계 용역 현황

공 사 명	용역기간	계약금액 (천원)	계 약 업 체	주요설계내용	비 고
○○자동차야영장 복합서비스센터 신축공사 실시설계 용역	2020.04.03. ~2020.05.12.	20,615	○○건축사 사무소	복합서비스센터(1동) 신축 실시설계	(○○부)공원사업시행 결정고시 검토 중

○ ○○산국립공원사무소는 ○○○자동차야영장내 복합서비스센터 신축을 위하여 ○○건축사사무소와 계약을 체결하여 2020.04.03.부터 05.12.까지 실시설계 용역을 추진하고, 자연공원법 제19조(공원사업의 시행 및 공원시설의 관리)에 의거 공원 사업을 시행하기 위하여 본사 담당부서에 2020.05.14. 공원사업 시행계획 결정 고시를 요청*함

* ○○산 ○○○자동차야영장 부대시설 공원사업시행계획 결정 고시 요청(○○산사무소-1923호, 2020.05.14.)
사 업 명: ○○산국립공원 ○○○자동차야영장 부대시설 설치공사
사업규모: 야영장 부대시설(16동/복합서비스센터 1동, 자연의 집 15동)
사업기간: 2020. 5. ~ 2020.12.

- 공원사업시행계획 결정고시 요청 이후 본사 담당부서 및 정부 주무부처의 검토 과정에서 과업의 내용 일부가 변경될 수 있고, 과업내용의 변경은 그 변경이 필요한 부분의 이행 전에 완료하여야 함에 따라 해당 실시설계 용역은 계약을 일시 중지하고 공원사업시행계획 결정고시를 득하고 과업내용의 변경사항을 확인한 후 준공처리하여야 함에도 국립공원 예산의 상반기 조기집행을 이행한다는 사유로 공원사업시행계획 결정고시 등 행정절차 이행 시 발생하는 변경사항에 대하여 설계용역 업체가 무상으로 보완하겠다는 협약서를 징구하고 공원사업시행계획 결정고시 요청 이전인 2020.5.12. 실시설계 용역을 준공 처리한 사실이 있음

2. 조치할 사항

○ 행정상 통보 (단기조치: 3개월 이내) 【○○산국립공원사무소】

- 해당 시설 관리주체와 협의하여 탐방로 안전관리 강화방안을 마련

※ [적극행정면책 심의위원회 의결 결과: 수용(면책)]

해당 건은 국내 경기 침체를 극복하기 위한 정부의 예산 조기 집행 정책을 적극적으로 수행하기 위한 목적으로, 담당부서(○○부) 사전협의를 통하여 부서의견을 설계에 기반영하였으며, 계약상대자로부터 공원사업 시행계획 결정고시 검토과정에서 변경사항 발생 시 무상으로 보완하겠다는 협약서를 징구한 후 결재권자의 결재를 득하여 준공처리하는 등 투명하게 절차를 이행한 것으로 확인됨