

감사결과처분요구서

일련번호	16	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○국립공원사무소 (○○국립공원사무소)	처분요구일자	2020.07.27. 2020.07.27.	회신기일	2020.08.26. 2020.08.26.

○○국립공원사무소 (행정상 개선, 행정상 통보)

제 목 수로암거 사각철근 보강 및 철근조립 개선 필요
관 계 기 관 ○○국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 재해복구공사(암곡) 실시설계 용역 현황

(단위: 천원)

용역명	계약금액(천원)	용역기간	주요과업내용	계약업체
2019년 ○○국립공원 재해복구공사(○○) 실시설계 용역	65,061	2020.01.29. ~ 2020.05.15.	○○○지구 암곡-○○○ 구간 탐방로 복구 - 태풍 피해 탐방로 복구 설계 1식	주○○○○○

○ 국토교통부 「콘크리트 구조기준(2012)」에 의거 철근은 설계도 또는 시방서에서 요구하거나 허용한 경우 또는 책임구조기술자가 승인하는 경우에만 이음을 할 수 있으며, 각 철근의 이음부는 서로 600mm 이상 엇갈려야 하고, 이음부에서 계산된 인장응력의 2배 이상을 발휘할 수 있도록 이어야 하며

- 국토교통부 「국도건설공사 설계실무요령(2016)」에 의거 사각 15° 이상인 암거는 보강철근을 추가하며, 기준은 수량산출기준에 명시한대로 적용하도록 규정하고 있음

○ ○○국립공원사무소는 ‘2019년 ○○국립공원 재해복구공사(○○) 실시 설계’ 용역을 시행하면서 사각 15° 이상인 암거는 보강철근을 추가하여야 함에 따라 사각이 20° 인 수로암거 2개소(2공구, 5공구)의 경우 주철근은 벽체의 직각 방향으로 배근하고 사각 보강철근을 추가로 배근하여야 함에도 별도의 보강 철근을 추가하지 않고 주철근을 경사방향으로 배근하도록 설계에 반영하였음

- 또한, 콘크리트 구조물내 철근은 겹침이음을 할 경우 엇갈림 배근을 하여야 하며 엇갈림 시행시 작업의 복잡성 등으로 시공능률이 저하될 수 있음에 따라 시공성과 철근의 운반여부 등을 종합적으로 고려하여 겹침이음이 최소화될 수 있도록 철근의 가공 조립을 하여야 함에도 폭 3.5m(높이 1.5m)이하 소규모 암거 주철근의 경우 겹침이음을 하지 않더라도 철근가공이 가능하며, 철근의 겹침이음을 할 경우 엇갈림 배근으로 인하여 시공성이 더욱 불량해질 것으로 판단됨에 따라 주철근의 가공·조립시 겹침이음을 최소화하여 시공할 수 있도록 개선이 필요함

2. 조치할 사항

- 행정상 개선 (단기조치: 1개월 이내) 【○○국립공원사무소】
 - 관련기준에 부합하도록 암거 철근 조립 방법 개선
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○국립공원사무소】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책 마련