

감사결과처분요구서

일련번호	15	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	10,286천 원
수감부서 (처리할 부서)	○○국립공원사무소 (○○국립공원사무소)	처분요구일자	2020.07.27. 2020.07.27.	회신기일	2020.08.26. 2020.08.26.

○○국립공원사무소
(재정상 감액, 행정상 통보)

제 목 산악지역 작업할증 적용 부적정
관 계 기 관 ○○국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 재난취약지구 정비공사 계약 현황

(단위: 천 원)

용역명	계약금액(천원)	공사기간	주요 과업 내용	계약업체
2020년 ○○국립공원 재난취약지구 정비공사	51,680	2020.04.29.~06.17.	○○○지구 암곡~○○○ 구간 낙석방지책 설치	주○○○○○○

○ 건설연구원의 「건설공사 표준품셈」에 의거 품의 할증은 필요한 경우 다음의 기준 이내에서 적정공사비 산정을 위하여 공사규모, 현장조건 등을 감안하여 적용하고, 품셈 각 항목별 할증이 명시된 경우에는 각 항목별 할증을 우선 적용함

- 또한 도서지구(본토에서 인력 동원파견시), 공항(김포, 김해, 제주공항 등에서 1일 비행기 이착륙 20회 이상) 및 도로개설이 불가능한 산악지역에서는 작업 할증(인력품)을 50%까지 가산할 수 있음

○ ○○국립공원사무소는 ○○○지구 암곡~○○○ 구간 낙석으로 인한 재난피해 예방을 위한 낙석방지책 설치(4개소)를 위하여 ‘2020년 ○○국립공원 재난 취약지구 정비공사’를 시행하였음

- 산악지역 할증의 경우 도로개설이 불가능한 산악지역에 대하여 적용하여야 하며 해당 공사구간은 차량의 통행이 가능한 기존도로로서 산악지역 작업할증(인력품)을 적용하지 않는 것이 타당함에도 산악지역 작업할증(인력품) 10%를 적용하였고
- 또한 해당구간은 공사차량 및 건설장비의 진입이 가능함에 따라 공사의 효율성 및 공사비 절감을 위하여 터파기 등의 공종은 인력과 건설장비를 조합하여 적용하는 것이 타당함에도 건설장비를 활용하지 않고 인력터파기 등의 공종을 적용함에 따라 공사비 총 10,286천원을 과다 계상한 사실이 있음

2. 조치할 사항

- 재정상 감액 (단기조치: 1개월 이내) 【○○국립공원사무소】
 - 설계변경 등을 통하여 과다 계상된 공사비 금10,286천원 감액
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○국립공원사무소】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책 마련