

한국농어촌공사 감사

[시 정] 요구

제 목 조경공사 잔디식재 물량 선정 부적정

해당부서 ▽▽▽▽▽▽▽▽단

조치부서 ▽▽▽▽▽▽▽▽단

내 용

1. 업무개요

▽▽▽▽▽▽▽▽단은 매립공사를 완료한 새만금산업단지 ◇공구 조경공사(이하 “◇공구”라 한다.) 및 새만금산업단지 ◇공구 조경공사(이하 “◇공구”라 한다.)를 실시설계를 완료하였고, 감사일 현재(2025. 10. 30.) 발주 준비 중으로 주요 공사내용은 [표 1]과 같다.

[표 1] 조경공사 주요 공사내용

(단위: ha, 백만 원)

공구명	사업면적	주요공종	사업비
◇공구 조성공사	176	○ 식재공사 : 교목 6,727주, 관목 139,770주, 잔디 124,959㎡ 등 ○ 우수공사 : 연결관 915m, 잔디수로 6,712m 등 ○ 식재지반조성공사 : 토양개량 50,2716㎡ 마운딩 62,668㎡ 등 ○ 포장공사 : 소형고압블럭포장 1,205㎡, 인조화강석블럭포장 29,598㎡ 등	13,907
◇공구 조성공사	194	○ 식재공사 : 교목 6,687주, 관목 71,510주, 잔디 116,240㎡ 등 ○ 우수공사 : 연결관 1,167m, 잔디수로 5,329m 등 ○ 식재지반조성공사 : 토양개량 48,516㎡ 마운딩 51,467㎡ 등 ○ 포장공사 : 소형고압블럭포장 3,652㎡, 인조화강석블럭포장 12,153㎡ 등	12,746

자료: 부서 제출자료 재구성

한편 ▽▽▽▽▽▽▽▽단은 ◇공구와 ◇공구 소공원 및 근린공원 등을 계획하면서 녹지면적에 대하여 잔디식재(줄떼)를 반영하고 있다.

2. 판단기준

「(계약예규) 예정가격 작성기준」 제2조(계약 담당공무원의 주의사항)에 따르면 설계자가 예정가격을 산정할 때는 표준품셈에 정해진 물량, 관련 법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계상되지 않도록 규정하고 있다.

公社「조사설계 용역관리지침」 제11조(용역감독원의 임면)에 따르면 용역감독원이 관계법령 및 공사 사규, 지침 등을 준수하여 우량하고 안전한 설계가 될 수 있도록 명시하고 있고,

「조사설계실무요령」 등에 따르면 현장여건을 면밀히 검토하여 경제적인 시공이 되도록 하며, 물량 및 단가산출 시 오류가 발생하지 않도록 하여 공사비가 과다 또는 과소하게 산출되지 않도록 명시하고 있으며,

설계자는 공사비 적산을 위한 단가 구성 시에는 특별한 경우를 제외하고는 항목별로 표준품셈에 준하는 단가 구성을 하여야 하고, 충분한 검토를 통해 현지 여건에 적합하고 경제적인 설계를 하도록 명시하고 있다.

그리고 「건설공사 표준품셈」 제4장 4-1-1 잔디붙임에 따르면 줄떼는 10~30cm 간격을 표준으로 한다라고 명시하고 있고,

公社 표준단가표 줄떼의 일위대가호표에 따르면 줄떼 간격을 30cm로 반영하여 1m²당 4.03매를 반영하여 단가를 산정하도록 명시하고 있다.

따라서 ▽▽▽▽▽▽▽▽▽단은 설계자가 예정가격을 산정하는 경우에 표준 품셈에 정해진 물량, 관련 법령 등을 준수하여 과다 계상되지 않도록 관리하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ▽▽▽▽▽▽▽▽▽단 ◇·◇공구 설계서를 확인한 결과 녹지면적에 잔디식재(줄떼)를 계획하면서 [표 2]와 같이 ◇공구에 124,959㎡와 ◇공구 116,240㎡를 반영하였는데

[표 2] 잔디식재 반영현황

(단위: ㎡)

공구명	공종	구분	물량	공구명	공종	구분	물량
◇공구 (조경)	잔디식재 (줄떼)	소공원	2,735	◇공구 (조경)	잔디식재 (줄떼)	근린공원	47,752
		완충녹지	18,063			체육공원	8,702
		경관녹지	35,491			완충녹지	23,279
		연결녹지	63,710			연결녹지	31,172
		가로수	4,960			가로수	5,335
		계	124,959			계	116,240

자료: 부서 제출자료 재구성

잔디식재(줄떼)를 설계하여 단가를 산정하는 경우에는 公社 표준단가표 줄떼의 일위대가호표에 따라 줄떼의 간격을 30cm로 반영하여 1㎡당 4.03매를 반영하여 단가를 산정하여야 하는데도 30cm 간격이 아닌 20cm 간격으로 계획하여 [표 3]과 같이 해당 공사비 336,620천 원 상당액이 과다 계상한 사실이 있다.

[표 3] 잔디식재 반영 현황

(단위: m², 천 원)

공구명	공종	구분	당초		정당		증감 (B-A)
			물량	금액(A)	물량	금액(B)	
계				2,956,027		2,619,407	△336,620
◇공구(조경)	잔디식재(줄떼)	소계		1,541,161		1,365,651	△175,510
		소공원 외	124,959	1,007,295	124,959	892,582	△114,713
		제경비		533,866		473,069	△60,797
◇공구(조경)	잔디식재(줄떼)	소계		1,414,866		1,253,756	△161,110
		근린공원 외	116,240	937,011	116,240	830,302	△106,709
		제경비		477,875		423,454	△54,421

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과 해당 공사비 336,620천 원 상당액이 부적정하게 집행되어 예산 낭비로 이어질 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

▽▽▽▽▽▽▽▽단은 감사 지적사항을 인정하면서 향후 ◇공구와 ◇공구 조경공사 공사비 변경을 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정 요구

사장(▽▽▽▽▽▽▽▽단장)은 ◇·◇공구 조경공사의 녹지조성을 위한 잔디식재 단가 산정 시 公社 표준단가표를 적용하여 「(계약예규) 예정가격 작성기준」 제2조에 따라 해당 공사비 336,620천 원 상당액을 “감액” 조치하고 예정가격을 산정하기 바랍니다.(시정)