

|          |         |          |   |          |                  |
|----------|---------|----------|---|----------|------------------|
| 일련번호     | 모범사례-02 | 감사자      |   |          | 공 개(○)<br>비공개( ) |
| 신분상 조치인원 | -       | 재정상 조치방법 | - | 재정상 조치금액 | -                |

## 통보(모범사례)

제 목      √√ √√√    산단조성 10년 최대 걸림돌(지장분묘) 해결로  
               √√ √√√    산업용지 적기 공급여건 마련  
 관 련 부 서    ▲▲▲▲처, ■■■■처  
 내 용

★★사업단에서는 '09년 √√√ 고시 후 사업구역 내 보상을 진행하여 대부분의 지장물건 보상을 완료하였으나 √√√ 2단계 공정의 핵심 구간에 산재한 目目씨중친회 및 目目目씨 개인 연고자들과의 분묘보상에 대한 이견 등으로 주요 공사구간 내 분묘 이장이 10여년 동안 지연되었습니다.

행정심판, 행정소송(대법원 판결) 등 각 분묘 연고자들의 법적 권리를 활용한 장기대치로 √√√ 2단계 선행공사 및 본공사 진행에 차질을 초래하던 분묘 중 目目目씨중친회 분묘 235기는 '24년 6월 ㉠㉠㉠위원회의 현장조정으로 이장하여 큰 장애요인을 해소하였으나,

공사 주요구간에 “알박기 형태”로 존치되어 수분양자인 ㉠㉠㉠㉠발전의 우회관로 시공 등 추가 공사비 발생, 선행공사구간 공정간섭 등 막대한 손해우려로 1순위 해결대상이었던 目目目씨 개인 연고자인(우\*수)와의 협의는 연고자의 성격적 특성과 장기간 갈등 누적으로 협의 곤란하여 '25년까지 추가 협의가 이어지는 지난한 과정을 겪었습니다.

\* 중친회와의 갈등, ㉠㉠시 위탁보상 및 K-water 업무이관 이후 행정처리 불만을 이유로 이장 거부함에 따라 ★★사업단 “10년 미해결 장기현안”으로 존재

이처럼 √√√ 2-1공구의 공정 진행 장애요인을 극복하기 위해서는 강제집행만이 대안으로 남은 상황에서 분묘의 특성과 강제집행을 통한 해결은 강제집행에 대한 추가 민원 우려와 국민정서 등 고려시 선택이 쉽지 않아, 최종 강제집행을 진행하기 전에 추가적으로 수차례 내용증명 발송(11회)을 통한 자진이장 요청, 중토위 수용재결 신청, 무연분묘 개장신고 압박, 행정대집행 시행 전 가족 등 최후 설득 등을 병행함과 동시에, 불가피할 경우 실제 분묘에 대한 행정대집행을 공사 보상업무 최초로 진행하기 위해 √√ 시로부터 행정대집행 권한 위탁 및 행정대집행 계획수립 등 직접 처리 방안 준비 등으로 분묘 이장 여건 조성을 위해 포기하지 않고 강온전략을 꾸준히 활용한 결과 다행스럽게도 연고자가 자진이장 의사를 표시하여 '25. 6월에 이장을 완료하게 되었습니다.

## 개 선 효 과

☎☎☎씨 종친회 회원 중 마지막까지 자진이장을 거부하면 남아있던 연고자 분묘 7기의 자진이장으로 √√√ 2-1단계 공정률이 획기적으로 제고되었고(장애요인 해소 前 : '24. 6월말 0.3% → 해소 後 : '25. 10월말 17.6%)

이를 통해 신규 데이터센터 조기입주 가능성 제고 등 √√ √√√ 산업용지 적기공급(25필지, 597억) 여건 마련 및 공사 지연손해(인건비 등 약 16억원/년) 등이 해소되어 안정적 √√ √√√ 산업단지 조성사업 추진 기반을 마련하였습니다.