

한국전력공사 상임감사위원

시정·경고(주의) 요구, 통보

제 목 : [13] 변전(감리) 협력회사 계약 및 설계업무 미흡

관 계 부 서 : 경기본부

조 치 부 서 : 경기본부

내 용

1. 업무 개요

경기본부 ▲△◆◆부와 4개 전력지사는 관내 변전설비 유지보수를 위해 변전 협력회사를, ㉠◆◆△부는 변전설비 증설, 대체공사의 시공품질 향상 및 안전관리를 위해 변전 감리 협력회사를 2년 단위 단가계약으로 운영하고 있다.

[표 1] 경기본부 ▲△◆◆부 및 4개 전력지사 변전협력회사 현황

사업소	공사명	계약기간	계약자
●◆	익명화	익명화	□□□
			□□□
			□□□
▲△♠♣			□□□
□□□			
▣▤♠♣			□□□
□□□			
⊗▣♠♣			□□□
□□□			
⊗▣♠♣			□□□
□□□			
◆⊗♠♣			□□□
□□□			
□□□			
◆⊗♠♣			□□□

[표 2] 경기본부 ●◆◇△부 변전감리 협력회사 현황

용역명	계약기간	계약자
익명화	익명화	□□□
		□□□

2. 관계 규정 및 판단기준

「변전 협력회사 업무처리기준」 5.2항에 따라 추정가격 1억 6천만 원 이하의 공사는 설계 변경을 통해 변전 협력회사 시공 대상공사로 추가할 수 있으며, 1억 6천만 원을 초과하는 공사의 경우 별도 발주해야 한다.

「변전감리 협력회사 업무처리기준」 4.3항에 따라 설계변경으로 추가되는 감리의 경우 「국가계약법」 시행령 제26조 1항의 긴급공사¹⁾ 외에는 감리 협력회사의 최초 계약기간을 도과할 수 없다.

「공사 및 공사비기준 관리규정」 제4조에 따라 공사 설계 시 법규에서 정한 사항, 안전성, 신뢰성, 시공성, 경제성 등을 종합적으로 고려하여야 하며,

「전기품셈」 1-3(적용방법)에 의거 품셈은 현장여건에 따라 조정하여 적용하되 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 한다.

1) 천재지변으로 인한 시설 복구, 사고방지를 위한 긴급한 안전진단·시설물 개선 등 경쟁에 부칠 여유가 없는 공사

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 변전(감리) 협력회사 계약업무 처리 미흡

경기본부 ■▣♠♣지사에서 시행한 0000 ~ 0000년 변전협력회사 추가공사 내역을 확인한 결과, [표 3]과 같이 추정가격 339,798,249원의 GIS 보통점검 공사를 별도 발주하지 않고 0000 ~ 0000년 변전협력회사에 추가 공사 지시하였다.

[표 3] GIS 보통점검 물량 증가에 따른 추가 공사 현황(■▣♠♣지사)

공사명	추가공사	수량	노무비	추정가격	담당자
익명화	154kV GIS 보통점검	44대	233,728,117원	339,798,249원	000
	23kV GIS 보통점검	18대			

업무담당자는 기존 설계에 반영하였던 GIS 보통점검 물량이 휴전 지연 등의 사유로 감소되었고, 감소 물량과 추가 물량 합산 시 1억 6천만 원을 초과하지 않아 추가 공사를 지시하였다고 하나, 추가 물량은 GIS 정밀점검 예산부족에 따라 보통점검으로 변경시행하는 물량으로 기존 계약분과는 별건의 공사로 간주해야 한다.

또한, 경기본부 ●◆◇△부는 ‘000변전소 154kV Sh.R 설치공사’ 및 ‘00변전소 154kV #4M.Tr 증설공사’를 시행하면서 [표 4]와 같이 0000.7월 및 11월에 0000 ~ 0000년 변전감리 협력회사(계약상대자 □□□)로 하여금 계약기간을 도과하는 ’00년 이후 감리 역무까지 수행하도록 지시하여 122,038,000원의 감리비를 부적정하게 지급하였다.

[표 4] '00 ~ '00년 경기본부 변전감리 협력회사 추가 감리공사(최초 계약기간 도과분)

공사명	추가 통보일	감리 기간	용역비(A)	기준 상 ²⁾ 추가 가능 금액(B)	차 액(A-B)	담당자
익명화	익명화	익명화	223,854,000원	139,572,000원	84,282,000원	000
			103,853,000원	66,097,000원	37,756,000원	000
합 계			327,707,000원	205,669,000원	122,038,000원	

업무담당자는 감리 업무의 연속성 및 공사 시급성을 사유로 기존 감리 협력 회사에 감리 역무를 지시하였다고 하나, 해당 감리 역무가 다른 감리 협력회사도 수행이 가능한 점을 고려하면, '00년도 신규 계약 감리 협력회사가 수행할 역무를 기 계약 회사에 부여하여 용역비를 증액시키는 결과를 초래하였다.

나. 변전 협력회사 설계업무 미흡

경기본부 ▲△◆◆부 및 4개 전력지사의 변전 협력회사 설계 업무담당자는 '345kV GIS CB 보통점검', '소내변압기 대체' 및 '수냉각설비 보통점검' 작업 시 실제 현장에서는 비계를 사용하지 않음에도 [표 5]와 같이 비계공이 포함된 품을 설계에 반영하여 총 162,585,987원의 공사비가 과다 지급되었다.

[표 5] 변전협력회사 공사 비계공 과다계상 내역

사업소	변전협력 총액공사	345kV GIS 보통점검	소내변압기 교체	수냉각설비 점검	과다계상 금액(원)	담당자	비고
●◆	익명화	19대	-	-	9,241,579	000	회수불가
		-	5대	-	1,996,761	000	회수불가
		-	7대	-	4,279,800	000	감액

2) '00 ~ '00년 경기본부 변전 감리 협력회사의 최초 계약기간을 도과하지 않도록 '00.12월까지만 추가 감리를 지시했을 시 금액

사업소	변전협력 총액공사	345kV GIS 보통점검	소내변압기 교체	수냉각설비 점검	과다계상 금액(원)	담당자	비고
	익명화	27대	4대	2대	59,621,146	000	회수불가
		34대	6대	4대	68,536,893	000	회수불가
		35대	-	-	17,713,142	000	회수불가
		-	9대	4대	789,236	000	회수불가
		-	6대	5대	407,430	000	감액
합 계					162,585,987		

관계부서 의견

경기본부 ■□♠♣지사 업무담당자는 1억 6천만 원 초과 공사를 별도 발주하지 않고 0000 ~ 0000년 변전 협력회사에 추가공사를 지시한 것에 대해 업무처리가 부적정 하였음을 인정하였으며, ▲△◆◆부 및 4개 전력지사 변전 협력회사 설계담당자들도 설계 업무가 미흡한 점을 인정하였다.

경기본부 ●◆◆△부 업무담당자는 「변전감리 협력회사 업무처리기준」을 위배하여 기존 변전 감리 협력회사의 최초 계약기간을 도과하여 추가 감리를 지시한 것에 대해 부적정한 업무처리였음을 인정하였다.

조치할 사항

경기본부장은

- ① 1억 6천만 원이 초과되는 공사에 대하여 별도 발주하지 않고 변전협력회사

에 추가통보를 시행한 업무담당자에게 ‘경고’를 촉구하시기 바라며, (경고)

② 「변전 감리 협력회사 업무처리기준」을 위배하여 기존 감리 협력회사에 추가공사 감리를 지시한 업무 담당자들에게 ‘경고’를 촉구하시기 바라고, (경고)

③ 변전협력회사 총액공사 설계 업무를 소홀히 한 업무담당자들에게 ‘경고’ 및 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바라며, (경고, 주의)

④ 2026 ~ 2027년 변전협력회사 공사의 설계 변경을 통해 불필요하거나 잘못된 계상된 공사비를 감액하여 주시고, (시정)

⑤ 향후 유사사례가 재발하지 않도록 업무담당자를 대상으로 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

< 조치요구사항 요약 >

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
13	시 정 1 통 보 1	감액 [4,687,230원]	경 고 6 주 의 2	경기본부	경기본부