

한 전 KPS(주) 상 임 감 사

부 서 경 고 · 경 고 및 통 보 요 구

일련번호 2026-●○●○처-001

제 목 □■권역 통합사옥 건립 지연

관계부서 ●○●○처

조치부서 ●○●○처, ●●●○처

내 용

1. 업무 개요

회사는 2021년 □■권역 내 분산 운영 중인 사업소[●★☆사업센터1)(現 ▲△사업센터, 이하 '●★☆사업센터'라 한다.)·□■전력지사2)(現●○●○전력지사, 이하 '□■전력지사'라 한다.)와 나주 내 위치하고 있는 ★▲○○원 ㉠㉠표준부 ㉠㉠표준실3)을 동일부지 내 수용할 수 있도록 「자본예산심의위원회 운영기준」 제3조(심의대상)에 따라 자본예산심의위원회 심의*와 「이사회규정」 제8조(의결 및 보고사항)에 따라 이사회 의결**을 거쳐, 「감사규정」 별표3(일상감사업무범위) 및 「직무권한규정」 별표2(직무권한표)에 따라 기본계획 수립 시 일상감사를 득하고 사장이 결정한 사안***으로써, [표1, 2]와 같이 □■권역 통합사옥 건립을 추진하였다.

* △▽처-1651(2021. 4. 28.) 「제 '21-01차 자본예산심의위원회 개최결과 알림」

** △▽처-2118(2021. 5. 27.) 「제 '21-05차 이사회 개최결과 통지」

*** ●○●○처-2914(2021. 5. 17.) 「□■권역 통합사옥 건립 기본계획 수립」

-
- 1) ●★☆사업센터는 준공 후 25년이 경과(사무동 본관 기준)되어 시설 노후화에 따른 수선비 지속 발생, 부속시설(조속기샵●★☆장비실)의 원거리 위치(경기도 화성시)에 따른 관리상의 어려움 및 임차비용* 발생 등의 관리·비용상의 문제가 발생
* 임차비용: 총 231백만원(조속기샵 197백만원(보증금 70백만원, 임차료 127백만원/년), ●★☆장비실 34백만원(보증금 10백만원, 임차료 24백만원/년))
- 2) □■전력지사는 KT건물 일부(1층, 5층)를 임차*사용하고 있으나 근무인원 대비 사무공간 및 공기구 보관공간이 부족
* 임차비용: 총 194백만원(보증금 81백만원, 임차료 103백만원/년)
- 3) ㉠㉠표준실은 나주에 위치하여 사업소에서 사용중인 측정장비 감교정을 위한 장거리 운·배송에 따른 소요시간 과다소요 등의 비효율이 발생

[표1] □■권역 통합사옥 건립개요

구 분		연면적	건축 규모	비 고
사무동(3개동)	●★☆☆사업센터	3,529㎡(1,067평)	지하 1층, 지상 4층	
	□■전력지사	2,693㎡(815평)	지하 1층, 지상 3층	
	ⓂⓂ표준동	2,572㎡(778평)	지하 1층, 지상 2층	
	소 계	8,794㎡(1,660평)		
Shop동(1개동)	조속기샵, ●★☆☆장비실	1,845㎡(558평)	지상 1층	부속시설
합 계		10,639㎡(3,218평)		

※ □■권역 통합사옥 건립 기본계획 발체

- 위 치: □■시 유성구 국제과학비즈니스센터 신동지구 2001-1,2(2필지)
- 대지면적/연면적: 20,819㎡(6,298평) / 10,639㎡(3,218평)
- 건축규모: 4개동(사무동 3개동, Shop동 1개동)

[표2] □■권역 통합사옥 소요예산

구 분		소요예산(천원)	산정근거
부지매입비			내공사 부지 분양가(연구1-1, 1-2)
공사비	사무동(●★☆☆, □■전력)		조달청 공사비 정보광장(유형별 공사비 기준), 건설공사비 지수 적용
	사무동(ⓂⓂ표준동)		
	Shop동		
	소 계		
설계·감리비			공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 등
부대비용	인건비 및 여비		공사감독원 인건비, 파견·출장여비
	제세공과금(취득세 등)		지방세법 제11조, 제151조, 농특세법 제5조
	기타(국민주택채권 등)		주택도시보증법 제8조, 건축법 시행규칙 제10조 등
	소 계		
합 계			

※ □■권역 통합사옥 건립 기본계획 발체

그런데 2025년 “OO개발원 R&D Complex 시설확장 기본계획 수립 ”에 대한 일상감사[감사실-3764(2025. 9. 25.)] 검토과정 중 회사에서 추진하고 있는 유사사례 확인 결과, [표3]과 같이 ① □■권역 통합사옥 건립에 대한 기본 계획 수립(2021. 5. 17) 후, 건축이 지연되고 있는 사옥 부지가 확인되고, ② 정당한 사유없이 해당 용도로 직접 사용하지 않아 기 경감세액(재산세, 취득세, 이자)을 추가적으로 납부⁴⁾한 사실이 확인되어, 자산관리의 적정성 여부 등에 대한 점검 필요성이 제기되었다.

[표3] □■권역 통합사옥 주요 추진경과

- '19.10.08.: 사옥 통합 신축 추진 요청(신재생사업실)
- '20.08.18.: 국제과학비즈니스벨트(신동지구) 관련 협조 요청(KPS)
 - 연구시설의 건축연면적 50% 이상 확보조건 삭제 및 업무시설 추가 허용 요청
- '20.08.20.: 국제과학비즈니스벨트(신동지구) 관련 협조 요청 회신(★☆☆☆☆진흥재단)
 - 연구시설 건축연면적 확보조건 전면 삭제 불가, 확보조건 비율 완화 예정
- '21.04.09.: 국제과학비즈니스벨트(신동지구) 관련 협조 요청(KPS)
 - □■권역 통합사옥 건립개요 송부, 분양가 및 입주가능 여부 회신 요청
- '21.04.12.: 국제과학비즈니스벨트 거점지구(신동) 관련 확인 요청 회신(★☆☆☆☆진흥재단)
 - 연구시설 확보조건과 업무시설 허용용도를 포함해 변경 예정
- '21.05.17.: □■권역 통합사옥 건립 기본계획 수립 [’21.05.26.: 이사회 “원안 가결”]
- '21.06.21.: 한전KPS 입주승인 [과학기술정보통신부]
- '21.11.23.: □■권역 통합사옥 건립부지 매입시행 [CEO 결재]
- '22.02.03.: □■권역 통합사옥 건립부지 매입, 등기 완료
- '22.08.10.: 국제과학비즈니스벨트 거점지구(신동, 둔곡) 개발사업 실시계획 변경(11차) 승인 고시
 - 연구시설(부속용도 제외)을 건축연면적의 20% 이상 확보시 업무시설 추가 허용
- '22.08.26.: □■시 유성구청(허가권자) 방문협의
 - 개발사업 실시계획 내용과 다를 경우(연구시설 20% 미충족 시) 건축허가 부적합
- '23.06.01.: □■권역 통합사옥 계획면적 조정(안) 의견 접수(최종)
 - ☞ 이후 통합사옥 건립 추가 진행 상황 없음
- '25.1분기: 기 경감된 세액(재산세, 취득세, 이자) 납부 시행
 - 사유: 취득일로부터 정당한 사유없이 3년 내 해당사업에 직접 사용하지 않음
 - 근거: 「지방세특례제한법」 제78조
 - 금액: 취득세 000,000,000원(이자 00,000,000원 포함), 재산세 00,000,000원

※ □■권역 통합사옥 건립 관련 감사자료 재구성

4) 「지방세특례제한법」 제78조(산업단지 등에 대한 감면) 제4항에 따라 재산세의 75%를 경감받았으나, 같은 법 제78조 제5항에 따라 취득일로부터 3년 내 정당한 사유없이 해당 사업에 직접 사용하지 않아 기 경감세액(재산세, 취득세)을 추가적으로 납부

2. 사옥 부지 매입 및 건립 지연 관련

가. 관계규정 및 판단기준

「취업규칙」 제9조(기본적사항)에 따라 직원은 회사의 방침, 제규정 등에 따라 부과된 직무를 완수하여야 하며, 「유형자산관리규정」 제4조(유형자산의 관리)에 따라 유형자산의 취득에 따른 사항 및 운용, 변동상태 등을 정확히 파악하여 필요한 조치를 취하여야 한다.

또한, “□■권역 통합사옥 건립 기본계획 수립[●○○●●처-2914(2021. 5. 17.)]”에 따라 취득한 부지에 대해 2023년 2분기 공사가 착공되어 2025년 4분기에 준공 및 입주가 이루어질 수 있도록 회사의 방침을 정하였으므로,

해당 자산에 대해 총괄부서이자 관리부서인 現■▲△▼실⁵⁾과 담당자는 회사의 방침에 따라 부과된 직무를 완수하도록 노력했어야 함과 동시에 자산의 운용, 변동상태 등을 정확히 파악하여 필요한 조치를 시의적절하게 취하도록 함이 타당했다.

나. 감사결과 확인된 문제점

1) 사옥 부지 매입 관련, 주요 추진경과를 토대로 사규 등의 내부규정에 따른 절차 위반여부와 부지 매입의 적정성 여부를 검토한 결과,

건립 예정 부지⁶⁾는 연구용지로 ‘교육연구시설의 건축연면적 50%이상 확보’ 조건을 충족하여야 분양이 가능하나, [표4]와 같이 기본계획 수립 당시 통합사옥의 계획면적은 10.8%에 불과한 수준이었다.

5) 「유형자산관리규정」 제3조(용어의 정의)

1. 총괄부서 : 직제규정에 정한 바에 따라 재물조사, 자산처리위원회 및 운용실태조사 등 자산관리를 총괄하는 부서를 말한다.
3. 관리부서 : 직제규정에 정한 바에 따라 유형자산의 취득, 보전, 운용 및 처분 등에 관한 업무를 수행하는 본사 및 사업소를 말한다.
6) 과학과 비즈니스의 융합기반 마련을 위해 「국제과학비즈니스 벨트 특별법(2011년)」에 의거 미래창조과학부장관이 지정·고시

[표4] 기본계획 수립 시 계획면적

구 분		계획면적(㎡)	비율(%)
 (▲△사업센터)	업무시설	1,786	16.8
	공용면적	892	8.4
	공장(정비동)	1,845	17.3
	지하주차장	850	8.0
	소 계	5,373	50.5
 전력지사	업무시설	1,396	13.1
	공용면적	698	6.6
	지하주차장	600	5.6
	소 계	2,694	25.3
 표준부 표준실	업무시설	350	3.3
	연구시설(시험실)	1,145	10.8
	공용면적	747	7.0
	지하주차장	330	3.1
	소 계	2,572	24.2
전체 연면적		10,639 (3,218평)	100

※ 감사 제출자료 재구성

이에 따라 회사는 「국제과학벨트법 시행령」 제12조의3(기초연구구역 및 산업구역의 입주자격) 제1항 제7호 적용을 통해 제약조건의 비율 완화를 추진* 중이었으나, 부지매입 담당자 BBB은 해당부지의 입주승인⁷⁾ 후 ★☆☆ ★☆☆ 진흥재단⁸⁾으로부터 제약조건의 비율을 완화하여 진행할 계획**이 있음만을 확인했고, 건축 인·허가에 문제가 없을것이라 예단한 채 완화된 제약조건이 확정되지 않은 상태로 부지매입을 시행^{***}(91억 원)하였다.

* ●○○●○처-4647(2020. 8. 18.) 「국제과학비즈니스벨트(신동지구) 관련 협조 요청⁹⁾」

** 과학벨트기획팀-1454(2020. 8. 20.) 「국제과학비즈니스벨트(신동지구) 관련 협조 요청 회신¹⁰⁾」

*** ●○○●○처-7163(2021. 11. 23.) 「□■권역 통합사옥 건립부지 매입시행」

7) 입주(변경) 승인서(2021. 6. 21. / 과학기술정보통신부장관)

8) 과기부 산하 준정부기관, 해당부지 분양 주관사

9) “연구시설의 건축연면적 50% 이상 확보조건 삭제 및 업무시설 추가 허용 반영” 요청

10) “확보조건의 전면 삭제는 불가하나, 확보조건 비율을 완화”하여 진행 계획 회신(비율 명시는 없음)

이후, 2022. 8. 10. “국제과학비즈니스벨트 거점지구(신동, 둔곡) 개발사업 실시계획 변경(11차) 승인 고시[□■광역시 고시 제2022-179호]”를 통해 [표5]와 같이 제약조건이 업무시설 건축은 허용되었으나 ‘교육연구시설이 건축연면적의 20%이상 확보 시’로 변경됨에 따라, ■▲△▼실은 제약조건 완화 비율이 확정되기 전의 부지매입으로 인해 회사의 기본계획 상 계획면적(연구시설 10.8%)으로는 건축허가가 승인될 수 없게¹¹⁾ 될것이라 예상하였다.

[표5] 부지 건축 제약조건 변경 주요내용

당 초 (부지매입 전)	변 경 (부지매입 후)
※ 연구용지 내 공장의 단독 건축은 불가하며, <u>교육연구시설</u>(건축법 시행령 제2조에 따른 부속용도를 제외)을 <u>건축연면적의 50% 이상 확보 시 공장(부대시설 포함) 및 발전시설을 허용</u>한다. * <u>업무시설 불허</u>	※ 「국제과학비즈니스벨트 조성 및 지원에 관한 특별법」 제12조의4에 의거 입주승인을 받은 경우 <u>교육연구시설</u>(건축법 시행령 제2조에 따른 부속용도를 제외)을 <u>건축연면적의 20% 이상 확보 시 공장 및 일반업무시설, 발전시설을 허용</u>하며, 연구용지 내 공장, 일반업무시설의 단독건축은 불가함. 단, 토지처분 등에 따라 입주승인을 받은 입주기관이 변경될 경우 연구용지2~13의 기준을 적용한다.

[변경내용 요약]

1. 연구시설(부속용도 제외) 확보조건 완화(50% 이상 → 20% 이상) ⇨ KPS 10.8%로 충족불가
2. 업무시설 입주허용 ⇨ KPS 건축허가 가능

※ □■광역시 고시 제2022-179호 중 해당내용 발췌 및 재구성

2) 사옥 건립 지연 관련, 업무추진 계획 대비 추진실적 현황 등 업무처리 내역의 적정성 여부를 점검한 결과,

기본계획 上 사옥은 2023년 2분기 착공 후 2025년 4분기 입주를 시행하도록 계획되어 있으나, 2022. 2. 3. 부지매입 등기완료 후 입주부서간 건축 연면적 조정 협의가 미진하였고, 경영진의 판단도 받지 못하였으며 추가 비용발생¹²⁾을 예방한다는 등의 사유로 감사일 현재까지 공사가 착공되지 않고 자산이 낭비되고 있다.

11) 관련근거: □■시 유성구청(허가권) 담당자 협의 ⇨ 건축허가 불가 안내

12) 건축허가 여부가 불투명한 상태에서 기본계획 上 설계용역 발주 시 1,404,740천 원 소요

그리고, 변경된 제약조건을 충족하지 못하게 될 경우 당초 계획의 변경 등의 대안 마련이 필요하나, 2023년 6월, □■통합사옥 입주예정부서 간 계획면적 조정 공문을 주고 받은 후 별다른 추가 사유가 없음에도 지금까지 취득한 자산의 활용 및 처리 방안에 대한 의사결정과 업무 진행사항이 없는 것으로 확인되었다.

따라서 자산의 취득취지에 부합하게 건립을 추진¹³⁾하고, 필요 시 건립이 지연되는 동안 변화된 대내외적 여건과 현안사항들을 검토하여 취득한 자산의 계획변경 및 처분 등을 의사결정 하는 등 처리방안을 마련하여 자산의 활용을 도모하는 것이 타당하다고 사료된다.

3. 기 경감세액 납부 관련

가. 관계규정 및 판단기준

「취업규칙」 제9조(기본적사항)와 제10조(복무규율)에 따라 제10조(복무규율)에 따라 직원은 회사의 방침, 제규정 등에 따라 부과된 직무를 완수하여야 하며, 회사의 자산을 애호하고 절약하여야 한다.

또한, “□■권역 통합사옥 건립 기본계획 수립[●○●○처-2914(2021. 5. 17.)]” 이후 2022. 2. 3. 취득한 부지에 대해 정당한 사유 없이 3년 이내 해당 용도로 사용하지 않으면, 「지방세특례제한법」 제78조(산업단지 등에 대한 감면)에 따라 감면받았던 세금(재산세, 취득세)을 추징당하는 것을 ●○●○처 ■▲△▼실은 인지하고 있었으므로,

신동지구 부지 관련 조세 감면요건 충족을 위한 통합사옥 건립추진, 사업계획 조정 등을 적절하게 이행했어야 했다.

13) 감사자문[감사실-1684(2026. 5. 6.)] 시행 결과, 통합사옥 건립 추진 가능성에 대한 의견 제시

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■▲△▼실은 신동지구 부지 관련 소유권등기이전을 완료 (2022. 2. 3.) 한 이후로 3년이 지났음에도 통합사옥의 건립지연으로 인해 실질적인 건축 시공이 이루어지지 않아 [표6]과 같이 □■광역시 유성구청 으로부터 감면 받았던 조세 약 000,000천 원[취득세 000,000천 원(이자00,000,000원 포함), 재산세 00,000천 원]을 추징 요구¹⁴⁾받고 기 감면 받았던 세금과 그에 대한 이자를 불필요¹⁵⁾하게 납부하였다.

[표6] 취득세 납부 및 감면분 납부내역

(단위: 원)

지번	면적(m ²)	취득가(원)	기 납부세액(A)	추가분(B)	이자(C)	납부할 금액 (D=B+C)	비 고
신동 654-1							납부일에 따라 이자금액 변동
신동 654-2							
합 계							(예 상)

* 감면에 따른 농어촌 특별세 환급금: 00,000,000원(예상)

** ●○○● 처-600('25. 1. 22.) 「□■광역시 통합사옥 토지 취득세 납부」 붙임 내용 발체

관계부서 의견

●○○● 처 ■▲△▼실은 모든 자산의 효율적 취득, 관리 및 활용을 위해 노력하고 있으나, □■광역시 통합사옥 건립 관련, 기존 제약조건으로 인해 애당초 통합사옥 건립 수요 조건에 부합하지 않았던 부지의 선정과, 제약 조건이 완화되기 전, 성급한 부지매입을 시행한 사실에 대해 미흡한 점을 인정하였다.

14) □■광역시 유성구청으로부터 취득세납부서('25. 1. 14.), 재산세납부서('25. 3. 7.) 수취

15) 기본계획 上 통합사옥은 2023년 2분기 착공 후 2025년 4분기 입주예정으로, 추진 일정대로 업무가 진행되었다면 납부하지 않았어도 될 불필요한 예산 낭비에 해당

또한, 제약조건의 완화 이후 기존 설계면적으로는 건축허가가 이루어질 수 없어질 것으로 예상함에 따라 입주부서간 건축 연면적 조정 협의를 유도하였으나 협의가 잘 이루어지지 않았고, 더 이상의 의사결정이 되질 않아 업무가 진행되지 않았다고 아쉬워하였다.

결론적으로, 이번 특정조사를 통해 방치되고 있는 자산의 처리에 대해 의사결정하고, 적절한 조치를 취하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

사장은

① 통합사옥의 건립 지연을 초래하고, 이로인해 경감 받았던 세액과 그에 대한 이자를 추징받는 등 자산관리를 미흡하게 한 ●○○●●처에 엄중 부서 경고 조치 하시고, 【부서경고】

② 통합사옥 부지의 제약조건 변경 전, 부지매입을 부적정하게 시행한 담당자 BBB(사번: 2070307)과 통합사옥의 건립을 추진하지 않고, 기 경감세액을 추징받게 한 관리자 AAA(사번: 1962141)에게 「상벌규정」 제26조의 규정에 따라 경고 조치 하시기 바랍니다. 【경고】

●○○●●처장은

① 자산의 취득취지에 부합하게 통합사옥의 건립을 추진하고, 필요 시 건립이 지연되는 동안 변화된 대내외적 여건과 현안사항들을 검토하여 취득한 자산의 계획변경 등을 의사결정 하는 등 적절한 처리방안을 마련하여 자산의 활용을 도모하시기 바랍니다. 【통보】

[관련자 명세]

순번	소속	직급	성명	해당 관리기간	귀책사유	조치
1	●●★☆기술센터 (前●●●●처 ■▲△▼실장)	1(나)	AAA	2022. 12. 28. ~ 2026. 2. 2.	◦ 「취업규칙」 제9조, 제10조 위반 ◦ 「유형자산관리규정」 제32조 위반	경고
2	●●●●처 ■▲△▼실	3	BBB	2017. 7. 1. ~ 현재	◦ 「취업규칙」 제9조 위반 ◦ 「유형자산관리규정」 제32조 위반	경고