

[35] [개선] 사항

1. 제 목 : 건설기술 설계용역 평가지침 불합리
2. 조치부서 : ☒☒☒☒☒☒처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

공사에서는 「건설기술 설계용역 평가지침」에 의거 설계용역을 성격에 따라 토목, 조경, 건축의 3개 부문, 6개 전문분야로 분류하여 평가하고 있으며, 그중 건축분야 설계용역평가는 실시설계부문과 시공성 평가부문으로 구분하고 그 평가 시기는 [표 52]와 같다.

[표 52] 건축설계용역평가 구분 및 시기

부문	실시설계 평가	시공성 평가
건축	· 시 기 : 매년 2월 중 · 대 상 : 직전년도 실시설계 완료용역	· 시 기 : 매년 2월 중 · 대 상 : 공사착공일이 전전년도 9.1일 이후 부터 직전년도 8.31일인 설계용역

자료 : 「건설기술 설계용역 평가지침」 재구성

건설공사의 품질확보와 적정 목표사업비 관리를 위해서는 건축설계용역 수행 결과에 대한 실효성 있는 평가를 통해 책임 있는 설계가 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

하지만 □□지역본부 종합감사 시 건설공사 설계변경 현황을 검토한 결과 여전히 발주내역 누락, 설계도면과 내역항목 상이, 설계도서 오류 등으로 설계변경이 빈번하게 이루어지고 있음에도 설계용역 평가 시 이에 대한 평가 기준이 모호하여 적절한 평가가 이루어지지 못하고 있는 것으로 확인되었다.

특히 □□혁신 A-8블록 아파트 건설공사 4공구의 경우 [표 53]과 같이 시멘트 벽돌 쌓기를 비롯한 10여 가지 항목에서 발주내역 누락 및 내역·도면차이 사유만으로 설계변경 금액이 14억 원에 달하는 등 발주도서의 품질이 매우 부실함에도 시공성 평가 시 전혀 반영되지 않은 것으로 확인되었다.

[표 53] □□혁신 A-8BL 내역누락 등에 따른 원가상승 현황(건축)

연번	내용	증감금액			비고
		발주시점 단가 (낙찰율_72.67%) 또는 계약단가	설계변경	금액 차이 (원가 상승 금액)	
1	조적 수량 변경	980,827,027	1,042,335,824	61,508,797	내역누락
2	잡철물 (발코니 드레인, 구조용 용접철망)	18,800,000	25,749,491	6,949,491	내역누락
3	타일 자재 수량 및 규격변경	61,968,686	74,980,971	13,012,285	내역누락
4	욕실내부 조적인방	44,041,186	49,881,383	5,840,197	내역누락
5	욕실천정 SMC 변경	84,341,928	92,189,839	7,847,911	도면·내역 차이
6	전력맨홀, 국기계양대, 준공청소비	55,358,222	60,060,372	4,702,150	내역누락
7	지붕금속기와 수량오류	31,737,751	33,079,185	1,341,434	내역누락
8	문틀상부경량칸막이 및 문짝상부판	47,376,307	48,212,934	836,627	도면·내역 차이
9	램프석재타일				
10	주현관 테라코타 타일				
11	EV홀 타일벽코너비드	8,414,534	7,840,919	-573,615	내역누락 도면·내역 차이
12	복지시설 외벽 석재틀 설치 누락				
13	층별표시판	10,622,529	11,201,705	579,176	내역누락
14	기저귀교환대				
15	장애인 주차표시판				
16	주차장 램프난간				
계		1,343,488,170	1,445,532,623	102,044,453	

자료 : □□지역본부 제출자료 재구성

이처럼 건설공사 발주 시 대규모 내역누락 등이 발생하는 경우 현장설계변경 등 설계도서 부실에 따른 불필요한 기술검토를 수반함과 동시에 건설공사 발주 시점과 설계변경 당시 시점의 차이로 인한 협의단가 반영 등으로 불필요한 원가 상승 결과를 초래하게 된다.

따라서 발주도서 품질 미흡으로 인한 설계변경 발생으로 공사비가 상승할 경우 그에 대한 원인분석과 함께 책임 소재를 명확히 하고 손실 부분에 대한 제재조치 수단을 강화하는 등 재발방지 조치가 필요하다.

5. 조치할 사항

XXXXXXXX처장은

부실한 설계 성과품에 대한 적정 평가를 통해 양질의 설계품질 확보가 가능하도록 「건설기술 설계용역 평가지침」을 개선하시기 바랍니다(개선).