

주 의 요 구

제 목 LPG특정사용시설 완성검사 처리 부적정

관 련 자 서울서부지사 4급 ○○○

내 용

1. 업무 개요

서울서부지사 관련자(4급 ○○○)는 감사대상 기간(2021. 10. 1. ~ 2024. 9. 30.) 동안 관할 지역 내 용기에 의한 LPG특정사용시설인 'A'에 대하여 아래 [표 1]과 같이 완성검사를 실시하였다.

[표 1] LPG특정사용시설 "A" 완성검사 실시 내역

연번	접수번호	업소번호 (시설번호)	업소명	검사 종류	구분	검사일자	검사 결과	관련자 (검사원)
1	2024- *****	***** (0001)	"A"	완성 검사	사용 시설	2023.08.19.	적합	4급 ○○○

※ 자료출처 : 가스피아-시설검사결과 등록 출력 자료 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제44조에 따라 액화석유가스를 사용하려는 자는 해당 시설을 사용하기 전에 완성검사를 받아야 하며, 완성검사에 합격한 경우에만 해당시설을 사용할 수 있도록 규정하고 있다.

이때 용기에 의한 액화석유가스 사용시설은 상세기준 KGS FU431(용기에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준)의 검사 기준 및 방법을 적용하고 있으며 해당 상세기준 3.3.3.1.항에서는 2단감압식 압력조정기의 2차조정기 출구

측으로부터 연소기까지의 용적이 1리터 미만인 구간이거나 호스로 구성된 시설에 대해서는 누출검사로 기밀시험을 갈음할 수 있도록 규정하고 있다.

따라서, LPG특정사용시설을 검사할 때는 해당 시설에 설치된 2단감압식 압력조정기의 2차조정기 출구측으로부터 배관 내용적을 확인하여 1리터 이상인 구간은 기밀시험 이상 여부를 확인하고 검사 결과를 ‘적합’으로 처리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 서울서부지사 관련자(4급 ○○○)는 용기에 의한 LPG특정사용시설인 “A”에 대한 완성검사를 실시하면서, 건물 지하에 있는 2단감압식 압력조정기의 2차조정기 출구측으로부터 내용적 1리터 이상인 가스 배관 구간에 기밀시험을 실시하지 않고 검사 결과를 ‘적합’으로 처리하여 안전성 확보가 미흡한 상태에서 가스시설이 운영되는 결과를 초래하였다. (다만 감사대상 기간 중 현장 방문하여 기밀시험을 실시하였고 특별한 문제는 발생하지 않았음)

[표 2] "A" 가스시설 설치 도면

접수번호 : 2024-***** / 업소번호 : *****
도면사진 생략

※ 자료출처 : 감사서류철 편철 자료 및 가스피아 자료 재구성

[첨 부 생 략]

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 서울서부지사장은

위 [표 2]와 같이 LPG특정사용시설 완성검사를 실시하면서 일부 가스배관 구간
에 대하여 기밀시험을 누락하였음에도 이를 제대로 확인하지 않고 ‘적합’ 처리한
관련자에게 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 4급 서울서부지사 ○○○