

주 의 요 구

제 목 특정고압가스사용시설 완성검사 처리 부적정

관 련 자 충북북부지사 5급 ○○○(現 휴직)

내 용

1. 업무 개요

충북북부지사 관련자(5급 ○○○)는 감사대상기간(2021. 10. 1. ~ 2024. 10. 31.) 동안 아래 [표 1]과 같이 특정고압가스사용시설인 “A” 에 대한 완성검사를 실시하였다.

[표 1] “A” 특정고압가스사용시설 완성검사 실시 현황

연번	업소명 (업소번호)	검사일자 (접수번호)	검사종류	사용유체	검사원	검사결과
1	“A” (*****)	2021.11.04. (2021-*****)	완성검사	산소(4,497kg)	5급 ○○○ (現 ○○본부)	적합

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

특정고압가스사용시설의 완성검사 및 정기검사 방법은 고압가스안전관리법 시행규칙 별표 8 및 관련 상세기준인 KGS FU211 4.2.2(완성검사 및 정기검사)에 따라 안전거리 유지, 경계표지 설치, 화기와의 거리 등을 확인해야 한다.

그 중 내압 및 기밀시험을 실시할 때에는 내압시험을 상용압력의 1.5배(공기 등의 기체로 실시할 경우 상용압력의 1.25배)이상으로 하며, 규정 압력을 유지하는 시간은 5분부터 20분까지를 표준으로 해야 한다. 이때 내압시험을 기체로 실시한 경우에는 기밀시험을 생략하고 통합으로 실시할 수 있도록 정하고 있다.

4.2.2.7.1 내압시험방법

(1)~(3) <생략>

(4) 내압시험은 상용압력의 1.5배(공기 등의 기체 압력으로 실시한 내압시험은 상용압력의 1.25배)이상으로 하며, 규정 압력을 유지하는 시간은 5분부터 20분까지를 표준으로 한다.
<이하 생략>

4.2.2.7.2 기밀시험방법

(1)~(7) <생략>

(8) 기밀시험은 자기압력기록계를 이용하여 실시하되 다음과 같은 경우에는 압력계, 발포액 또는 누설검지기 등으로 누출검사를 실시한다. 다만, 내압시험을 기체로 실시한 경우에는 기밀 시험을 생략한다. <이하 생략>

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 충북북부지사 관련자(5급 ○○○)가 해당 특고사용시설에 대해 실시한 완성검사 적정 여부를 확인한 결과, 내압·기밀시험 시 해당 시설의 배관 상용압력이 3.14Mpa이므로 시험압력(기체 사용시 상용압력의 1.25배 이상)을 3.925Mpa 이상으로 실시하여야 함에도 불구하고 기준이하의 시험압력(3.6Mpa)으로 실시하고 아래 [표 2]와 같이 최종 ‘적합’ 처리하여 안전성 검증이 미흡한 상태에서 시설이 운영되는 결과를 초래하였다.

[표 2] “A” 특정고압가스사용시설 완성검사 부적정 내역

업소명 (업소번호)	검사일자 (접수번호)	검사종류	사용유체	검사원	검사 결과	부적정 내역
“A” (*****)	2021.11.04. (2021-*****)	완성검사	산소 (4,497kg)	5급 ○○○ (現 ○○본부)	적합	• 내압시험 기준압력 미달 - (상용) 3.14Mpa - (기준) 3.925Mpa - (시험) 3.6Mpa

※ 자료출처 : 충북북부지사에서 감사기간중 제출한 검사서류 재구성

[첨 부 생 략]

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 충북북부지사장은

특정고압가스 사용시설에 대한 완성검사 시 그 시설에 대한 내압·기밀시험 압력을 제대로 확인하지 않고 ‘적합’ 처리한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 5급 충북북부지사 ○○○(휴직)