

종 류	모 범 사 례				
관련부서	태안건설본부 IGCC건설 토건팀				
모범사례 유형	예산절감 ○ (7.6억원)	업무개선	성실근무	민원해소	기 타

I. 현황 및 문제점

- 태안 IGCC 조경공사 공사용도면(Rev.1) 출도 ('15.08.18)
 - 설계변경시 당초 공사비 대비 2.5배 증가(5.6억 → 14.5억)로 예산절감 필요
 - 태안 IGCC 조경공사의 법정조경면적(대지면적x15%) 산출시 발전교육원(831-1장) 부지 미반영
- 태안 IGCC 대지면적(831-1,3장) 기준으로 조경공사 기본설계 재검토 및 공사비 절감 필요

II. 대 책

- 기본설계개요 대관 협의 (→ 태안군청)
 - 발전교육원 부지(831-1장) 기식재수량 반영
- 공사비 절감 요소 발굴
 - 기존 수목 이식수량 확대
(회사장 북측 수목 (156주), 최초 IGCC 공사부지 이식수목 활용 (680주))
 - 공원조성 시설물 삭제(파고라, 점토포장)

III. 기대효과

- 현장상황이 반영된 공사용도면(Rev.2) 출도 ('15.12.17)

구 분	당 초 (Rev.1)	변 경 (Rev.2)	비 고
대 지 면 적	135,235 m ² (831-3장)	203,564 m ² (831-1,3장)	발전교육원(831-1장) 기식재수량 조사반영
법정조경면적	20,285m ²	30,535m ²	대지면적 x 15%
교 목	2,725주	1,636주	0.3주/m ² (발전교육원 기식재수량 반영)
관 목	23,220주	8,285주	1.0주/m ² (발전교육원 기식재수량 반영)

- 당초 설계대비 신규 식재수량 감소



○ 신규 식재수량 감소, 조경시설물 삭제 등에 따른 공사비 절감

구 분		수 량		공 사 비 (천원)		비 고
		당초 수량	변경 수량	당초 금액 (Rev.1)	변경 금액 (Rev.2)	
사급분		1식	1식	56,911	26,686	
식재공사	교목	2,725주	1,691주	853,563	292,872	수량감소, 규격하향, 기존수목이식 최대화
	관목	23,220주	8,285주	97,877	28,675	수량 감소
	초화	5,600주	3,450주	143,879	49,971	수량 감소
	이식공사	140주	836주	23,099	179,338	
시설물공사		1식	1식	66,191	-	시설물 삭제
제 경 비		1식	1식	214,078	116,311	
총 계				1,455,600	693,856	▲ 7.6억원

※ 공사비절감 보고 내부품의

나눔의 에너지, 감사함을 전합니다.




한국서부발전주식회사

수신자 내부결재 (경유)
제 목 태안 IGCC 조경공사 기본설계 재검토를 통한 공사비절감 보고

1. 태안 IGCC 복합화력 건설공사 중 조경공사(CC-10) 관련입니다.
2. 상기공사의 기본설계 재검토를 통해 아래와 같이 공사비절감을 보고합니다.

가. 추진경위

- '15.08.18 공사용 도면(Rev.1) 출도
 - 설계변경시 당초대비 공사비 2.5배 증가(5.6억 → 14.5억)
 - 발전교육원 부지(831-1장) 기식재수량 미반영
- '15.11.13 기본설계개요 대관 협의(→ 태안군청)
 - 발전교육원 부지(831-1장) 기식재수량 반영(신규 식재수량 감소)
 - 기존 수목 이식확대로 신규 구입비용 절감
 - 공원조성 시설물 삭제(파고라, 점토포장)
- '15.12.17 공사용 도면(Rev.2) 출도 후 공사 진행

나. 공사비 절감액 : 755,155천원 (VAT 제외)

단위 : 천원

식재공사	시설물공사	제경비	계	비 고
563,316	66,191	125,648	755,155	VAT 제외

붙임 : 공사비 절감 내역서 1부. 끝.

차장

서대로

필증

최근발

시행	태안 IG(토)-80871 (2016. 10. 27)			접수	
주소	32105	충남 태안군 천북면 화전로 457 (화정리 831)	홈페이지	http://www.iwest.co.kr	
전화	0851-4223	FAX	070-5007-4807	이메일	studio625@iwest.co.kr
사내홈	온라인공개	알리온홈지	비대칭	온라인공개	공개

