

우 수 업 무 사 례

관련부서

○○건설출장소

관련자

6급 ○○

□ 제 목 : 터널 보강용 숏크리트 생산방식 변경

1. 개 요

- 터널 보강공사용 숏크리트 생산방식을 현장생산방식에서 위탁 생산방식으로 변경하여 공사비 절감

2. 현행 문제점

- 터널 보강공사용 주요 자재인 숏크리트 생산설비(Batch Plant)를 공사현장내 설치하여 생산하도록 설계
- 숏크리트 생산시 Batch Plant에서 발생하는 폐수의 이송관로 추가 설치가 필요
- 터널 보강용 숏크리트 생산량에 따라 Batch Plant 등 부대시설비 고려시 생산단가가 높아 비경제적

3. 개선 내용

- 숏크리트 생산방식을 품질관리가 용이한 외부 전문 생산업체에 위탁 생산하는 방식으로 변경
 - 굴착결과 양질의 암질상태가 확인되어 터널 붕락 등 긴급을 요하는 보강작업이 거의 발생하지 않을 것으로 판단
 - 지역내 레미콘 업체로부터 소요 수량 및 규격의 숏크리트를 기존설계보다 경제적으로 수급 가능

4. 기대효과

- 공사예산 절감 : 206백만원 (부가세 제외)
- 집중관리가 필요한 Batch Plant 폐수를 근원적으로 차단하여 환경 사고 방지