

시 정 요 구

제 목 지하매설배관 라인마크 설치 여부 확인 미흡

관 련 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

○○○○지사는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라 ○○시, ○○시 등 2개 시 3개 군의 고압가스, 액화석유가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있으며, 감사 대상 기간인 2023. 5. 1.부터 2026. 3. 31.까지 LPG집단공급시설 완성검사 248건과 사용자공급관 시공감리 72건 및 정기검사 3,344건을 처리하였다.

2. 관련 규정 및 판단기준

상세기준 KGS FS551 「일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준(이하 “KGS FS551”이라 한다)」 2.10.3.3항 및 KGS FS331 「액화석유가스 일반집단공급의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준(이하 “KGS FS551”이라 한다)」 2.10.1.6항에 따라 배관을 지하에 매설하는 경우 매설위치를 확인할 수 있도록 라인마크 또는 표지판을 설치하여야 한다.

만약 도로포장 지면 등의 사유로 라인마크 설치가 지연될 가능성이 있는

경우 LPG 집단공급시설은 「LPG시설 검사업무 처리지침」(이하 “LPG 지침”이라 한다) 제4-20조에 따라 표지판, 스프레이 등 임시 조치를 한 후 지침 별지 제7호 서식의 ‘라인마크 미설치 사유서’를 징구하고 최종 완성검사를 처리할 수 있으며, 라인마크 설치가 완료되면 별지 제8호 서식의 라인마크 설치 완료 문서를 징구하고 차기 정기검사 시 라인마크의 설치상태를 확인하고 라인마크 설치상태가 부적합한 것을 발견할 경우에는 정기검사를 부적합 처리하고 건설사 및 시공사에게 라인마크를 적합하게 설치하도록 공문을 발송해야 한다.

도시가스 사용자공급관의 경우 도로포장 지연 등 라인마크 설치가 지연될 가능성이 있는 경우에는 「도시가스분야 검사업무 처리지침」(이하 “도시가스 지침”이라 한다) 제3-31조 제1항에 따라 표지판, 스프레이 등 임시 조치를 한 후 별지 제31호 서식의 ‘라인마크 미설치 사유서’를 징구하고 최종감리를 처리할 수 있도록 하고 있는데, 사용자공급관의 경우에는 추후 라인마크 설치가 완료되면 지침 별지 제32호 서식의 설치완료 문서를 징구하도록 되어 있으며,

차기 정기검사 시 라인마크 설치상태를 확인하여야 하고 라인마크 설치상태가 부적합한 것을 발견 시에는 정기검사 결과를 부적합 처리하고 건설사 및 시공사에게 라인마크를 적합하게 설치하도록 공문을 발송해야 한다.

따라서 ○○○○지사에서는 LPG 집단공급시설 완성검사 및 도시가스 사용자공급관 시공감리 시 라인마크 설치가 지연되어 라인마크 미설치 사유서를 징구했을 경우 검사 결과는 처리하되 추후 설치 완료가 되면 설치 완료 문서를 징구하고, 차기 정기검사 시 라인마크 설치상태를 확인했어야 한다.

그러나 ○○○○지사에서는 LPG 집단공급시설 완성검사 5개소 및 사용자 공급관 시공감리 15개소를 수행하면서(세부내역 [표 1] 참고), 도로 포장 또는 조정 공사 지연 등으로 라인마크 설치가 지연되어 ‘라인마크 미설치 사유서’를 징구하고 그 결과를 ‘적합’으로 처리한 이후, 라인마크 미설치 사유서에 명시된 설치예정일이 지났음에도 ‘라인마크 설치완료 확인서’를 징구하지 않았다.

연번	시설유형	접수번호	시설명	최종 시공감리일 (검사원)	라인마크	
					미설치 사유서 징구	설치완료 확인서 징구
1	생략(개인정보 포함)					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

연번	시설유형	접수번호	시설명	최종 시공감리일 (검사원)	라인마크	
					미설치 사유서 징구	설치완료 확인서 징구
14	생략(개인정보 포함)					
15						
16						
17						
18						
19						
20						

※ 자료출처 : 가스피아-시설검사-시설검사결과-시설검사결과등록(검사원) 내용 재구성

또한 감사 기간 중 위의 사용자공급관 중 3개소를 현장 방문(2026. 4. 22.)하여 라인마크 설치의 적정성을 확인한 결과, 사용자공급관 2개소에서 아래 [표 2]와 같이 라인마크 일부가 설치되어 있지 않은 사실을 확인하였다.

[표 2] 사용자공급관 라인마크 설치 여부 현장 확인 결과

연번	시설명 (시설번호)	최초 정기검사일 (검사원)	라인마크 미설치 확인 내역
1	생략(개인정보 포함)		
2			
3			

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-고객정보관리-공급시설 관리 및 현장 확인 내용 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견 없음

조치할 사항 ○○○○지사장은

위 [표 1] 및 [표 2]와 관련, ‘라인마크 설치완료 확인서’를 징구하지 않거나 라인마크가 실제로 설치되지 않았으나 정기검사 시 확인을 제대로 하지 않고 조치를 누락하는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바라며, 관련 사업자를 통해 라인마크 설치가 누락된 구간에 설치하도록 조치한 뒤, 그 결과 (증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)