

한국서부발전(주) 상임감사위원회

개 선 · 주 의(기관) 요 구 · 통 보

제 목 가설건축물 운영·관리 관련 내부통제 강화 필요

관 계 부 서 ○○발전본부 §§§§처 ||||부, ●●●●실 ♠♠♠♠부,
가설건축물 관리부서

조 치 부 서 ○○발전본부 §§§§처 ||||부, ●●●●실 ♠♠♠♠부

구 분 안전관리

내 용

1. 업무 개요

○○발전본부(이하 “본부”라 한다) ♠♠♠♠부는 2025. 3. 28. 전국적으로 산불이 확산함에 따라 국가적으로 화재 예방에 대한 각별한 주의가 필요하다고 판단하여 본부 내 전 부서에 화재 취약 시설인 가설건축물에 대한 점검과 화재 예방 활동을 철저히 시행할 것을 요청하였다.

그리고 이후 폭염이 지속되면서 에어컨 사용이 급증하였고, 공동주택에서 에어컨 관련 전기화재로 인한 인명피해가 잇따라 발생함에 따라 본부장은 여름철 화재의 주요 취약 요인에 대한 철저한 점검을 강조하였으며, ♠♠♠♠부는 이를 반영하여 2025. 7. 16. 본부 내 화재에 취약한 가설건축물 656동과 휴게시설 21동에 대해 각 사용부서가 자체 화재 예방점검을 시행하도록 요청하였고, 각 사용부서는 이를 수행하였다.

아울러 ♠♠♠♠부는 자체 점검 외에도 가설건축물 656동 중 159동에 대해서는 직접 2025. 7. 28. ~ 2025. 8. 8. 기간에 현장점검을 실시하여 전기설비, 소방시설 등의 관리상태를 중점적으로 확인하였다.

그러나 이러한 사전 일제 점검과 예방조치에도 불구하고 2025. 8. 31. 가설건축물 1개 동에서 화재가 발생하였다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

○○발전본부의 「가설건축물 운영절차서」 제5조(가설건축물의 관리) 제2항에 따르면 사용자는 가설건축물을 사용하는 기간에 다음 각호¹⁵⁾의 사항을 이행하도록 규정하고 있으며, 같은 조 제3항에 따라 주관부서¹⁶⁾는 매월 1회 해당 부서에서 관리하는 가설건축물에 대하여 “가설건축물 점검표”(별지 제4호 서식)에 기재된 사항의 이행 여부를 점검하여야 한다.

그리고 같은 조 제5항에 따라 관재부서¹⁷⁾와 안전부서¹⁸⁾는 필요한 경우 주관부서와 공동으로 제3항에 의한 가설건축물 점검 등 실태조사를 할 수 있도록 규정하고 있다.

15) 1. 가설건축물 출입문에 “축조 신고필증”, “가설건축물 관리표(별지 제3호서식)” 및 “가설건축물 점검표(별지 제4호서식)”를 지면으로부터 2/3 지점에 부착

2. 가설건축물 소방설비 및 전기설비 설치기준(별지 제2호서식) 준수

3. 가설건축물의 용도, 구조, 면적 등을 신고필증에 승인된 사항과 동일하게 사용

4. 매주 1회 “가설건축물 점검표”(별지 제4호서식)에 기재된 사항의 자체 점검 시행

5. 기타 가설건축물의 운영 및 관리에 필요한 사항

16) 사용자(본부에서 시행하는 각종 공사 등을 위해 가설건축물을 반입 및 축조하여 사용하고자 하는 자로 계약자, 도급업체, 하도급업체 등을 포함한다.)가 가설건축물을 반입 및 축조하여 사용하고자 하는 설치목적과 가장 관련이 있는 부서로 해당 가설건축물과 관련한 업무 전반을 관리하는 부서를 말한다.

17) 직제규정에서 정하는 바에 따라 부동산의 관리와 재산의 처분을 담당하는 부서로 “총무부”를 말한다.

18) 직제규정에서 정하는 바에 따라 소방 및 위험물관리 등 재난안전관리를 총괄하는 부서로 “♠♠♠♠부”를 말한다.

한편 같은 절차서 제3조(가설건축물의 반입 및 축조) 제8항에 따르면 가설건축물이 반입되면 주관부서는 가설건축물이 소방설비 및 전기설비의 설치 기준에 맞게 축조되었는지 확인하도록 규정하고 있다.

따라서 가설건축물의 1차적 관리 책임은 해당 가설건축물의 주관부서에 있으며, 주관부서는 상시 가설건축물에 대한 안전관리 및 유지관리 의무를 이행해야 한다.

그리고 관재부서와 안전부서는 주관부서의 자체점검이 적정하게 수행되고 있는지를 확인하기 위해 정기적 또는 필요시 공동 실태조사를 하여 주관부서의 의무이행 실태를 점검하고, 미흡 사항에 대해서는 시정조치를 요구하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 화재 발생 전에 시행한 가설건축물과 휴게시설의 점검 현황을 확인한 결과, 가설건축물의 1차적 관리 책임을 가진 주관부서의 자체점검은 형식적으로 이루어져 점검의 실효성이 미흡한 것으로 확인되었다.

주관부서가 자체적으로 점검한 가설건축물 656동의 경우 주요 점검사항¹⁹⁾에 대해 “특이사항 없음”으로 표기하여 안전부서에 점검표를 제출하였으나, 이후 안전부서에서 직접 실시한 동일 대상 중 159동에 대한 현장점검 결과와 비교해 본 결과, [표 35]와 같이 37동을 제외한 122동에 대해 미흡 사항이 다수 확인되었다.

이러한 점으로 미루어 볼 때, 화재 예방점검을 시행하였음에도 불구하고 화

19) 1. 실외기 주변 가연물 축적 여부
2. 실외기 전원 연결 및 절연 상태
3. 문어발식 멀티 콘센트 및 부적절한 콘센트 사용여부
4. 장시간 부재 시 전원 차단 상태

재가 발생한 사실은 점검체계 전반에 대한 실효성 부족과 관리·감독 기능 미흡이 복합적으로 작용한 결과로 판단된다.

[표 35] 자체점검(주관부서)과 현장점검(안전부서) 비교 내용

[단위: 동]

구분	자체점검(주관부서)		현장점검(안전부서)	
	점검 동수	점검결과	점검 동수	점검결과
㉠㉡㉢㉣부	9	특이사항 없음	8	· 문어발식 콘센트 사용 · 실내 소화기 미설치 · 단독형경보기 및 자동확산소화기 미설치 등
●●●●실	57	특이사항 없음	5	· 실내·외 소화기 미설치 · 내부 화재감시 어려움(커튼 내려짐) · 단독형경보기 및 자동확산소화기 미설치 등
§§§§처	78	특이사항 없음	1	특이사항 없음
			27	· 가설건축물 내부 전기판넬 사용 · 직접 가열식 전기히터 보관 · 단독형경보기 및 자동확산소화기 미설치 등
ㄷㄷㄷㄷ처	62	특이사항 없음	11	특이사항 없음
			13	· 천정 누수, 밧데리 누액 누출 · 실내 위험물 보관 · 실외기 주변 가연물 방치 등
제◇◇◇◇처	103	특이사항 없음	9	특이사항 없음
			12	· 문어발식 콘센트 사용 · 멀티콘센트 분전쌓임 · 가설건축물 내부 전기판넬 사용 등
제■■■■처	187	특이사항 없음	13	특이사항 없음
			41	· 문어발식 콘센트 사용 · 자동확산소화기 내용연수 초과 사용 · 차단기 단자대 보호덮개 없음 등
제▲▲▲▲처	113	특이사항 없음	2	특이사항 없음
			14	· 가설건축물 내부 위험물 보관 · 문어발식 콘센트 사용 · 분전함 차단기 단자대 피복노출 등
▽▽▽▽▽▽처	47	특이사항 없음	1	특이사항 없음
			7	· 실내소화기 미설치, 분전함 없음 · 4구 이상 콘센트 사용 · 경광등 고장 및 전원이설 등

자료 : 주관부서 및 안전부서 점검내용 재구성

따라서 주관부서의 자체점검이 형식적인 절차에 그치지 않도록 사전·사후 점검 절차를 강화하여 제도화할 필요가 있다. 또한 자체점검의 실효성을 확보하기 위해 점검 당일의 실시 현황을 사진 등 객관적 자료로 제출하도록 하는 등 실질적인 검증 체계를 마련해야 한다. 이를 통해 유사사례의 재발을 방지하고,

보다 체계적이고 신뢰성 있는 관리체계를 구축할 필요가 있다.

관계기관 의견 및 검토결과

업무 담당자는 감사 의견에 이견이 없으며, 현장 중심의 사전·사후 점검 절차가 강화될 수 있도록 가설건축물 운영·관리 절차를 개정하도록 하겠다고 답변하였다.

또한 주관부서의 자체점검에 대한 실효성을 확보하기 위해 가설건축물 토지 사용 승인 요청시 소방·전기 등 안전설비 설치계획을 반드시 첨부하도록 하고, 반입 및 설치 전·후 사진을 제출받아 철저히 관리하겠다고 답변하였다.

아울러 전열기구 관리 및 소방·전기 설비 점검을 한층 강화하고, 신규 설치 가설건축물과 기존 시설의 설치 위치를 재점검하는 등 화재 예방을 위한 종합적인 안내를 시행할 계획임을 덧붙였다.

조치할 사항 ○○발전본부장은

- ① 주관부서의 자체점검이 형식적인 절차에 그치지 않도록, 주관·관재·안전부서의 역할에 맞게 사전·사후 점검 절차를 개정하시고(개선)
- ② 자체점검의 실효성을 확보하기 위해 점검 당일의 실시 현황을 사진 등 객관적 자료로 제출하도록 하는 등 실질적인 검증체계를 마련하시기 바라며(통보)
- ③ 향후 동일 또는 유사한 사례가 발생하지 않도록 가설건축물 관리부서를 대상으로 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다.(기관주의)